Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги KTKS-193 "Подъезд к с. Тепличное" 0-1 км.

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		37	21.05.2019								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги KTKS-193 "Подъезд к с. Тепличное" 0-1 км.		4 254 019,06	3 798 231							455 787,76	4 254 019,06

Заказчик: Руководитель КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" АмиринК.У. БИН 050140007544

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А., БИН 990540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

	Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
	Форма

Заказчик :КГУ ""Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 050140007544 с.Бесколь, Институтская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Новинтех", БИН 090540010883, ул.Г. Мусрепова 38Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги KTKS-193 "Подъезд к с. Тепличное" 0-1 км.
(наименование,адрес)

Объект :Средний ремонт автомобильной дороги KTKS-193 "Подъезд к с. Тепличное" 0-1 км.
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 37 от 21.05. 2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 1

за июль 2019 года
на общестроительные работы
Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

	11-270302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2 покрытия	400,0000	720,89	288356
		Итого оплата труда:			90,87	36349
		Итого эксплуатация машин:			696,52	278608
		Итого материалов:			0,68	273
		Накладные расходы	%	--	87,37	34950
		Сметная прибыль	%	8	64,66	25864
		Сметная стоимость:			872,93	349170
2	11-010203-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	400,0000	49,13	19651
		Итого оплата труда:			31,36	12544
		Итого эксплуатация машин:			22,74	9095
		Накладные расходы	%	--	21,38	8550
		Сметная прибыль	%	8	5,64	2256
		Сметная стоимость:			76,14	30458
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,0000	207291,11	621873
		Итого оплата труда:			990,10	2970
		Итого эксплуатация машин:			2098,39	6295
		Итого материалов:			205192,71	615578
		Накладные расходы	%	--	9328,34	27985
		Сметная прибыль	%	8	17329,56	51989
		Сметная стоимость:			233949,00	701847

	11-270602-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**400,0000**	**4030,93**	**1612373**
		Итого оплата труда:			**72,21**	**28885**
		Итого эксплуатация машин:			**115,20**	**46078**
		Итого материалов:			**3875,89**	**1550356**
		Накладные расходы	%	--	214,67	85869
		Сметная прибыль	%	8	339,65	135859
		Сметная стоимость:			**4585,25**	**1834101**
5	11-270602-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0309**	**м2 покрытия**	**400,0000**	**2897,98**	**1159191**
		Итого оплата труда:			**0,64**	**256**
		Итого эксплуатация машин:			**0,17**	**66**
		Итого материалов:			**2897,17**	**1158868**
		Накладные расходы	%	--	122,12	48847
		Сметная прибыль	%	8	241,61	96643
		Сметная стоимость:			**3261,70**	**1304681**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		3701444
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		36225
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		340144
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		44780
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		3325075
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		48695
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		3750139
Накладные расходы II уровня	Тенге		157506
ИТОГО:	Тенге		3907645
Сметная прибыль	Тенге		312612
ИТОГО по смете:	Тенге		4220256

ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	К=	0,89999999				8000 3798231
НДС 12%		12%				455787,76
ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**Тенге**				**4254019,06**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Новинтех", БИН 090540010883	**КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального дорог хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных " 050140007544 с.Бесколь, Институтская, 1"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Маргарян В.А.	**Руководитель Амирин К.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

технадзор Ташев О.