Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кокшетау **«24» октября 2016 г.**

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»,02000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 89**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«21» октября 2016 год, ТОО «Караганды Жолдары», Карагандинская область, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Строительная, 55, индекс 100000, Председатель Правления Мухажанова А.Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«21» октября 2016 год. ТОО «Amal Group» Директор Пеньков Д.В. Аттестат № KZ80VJE0000697 от 08.07.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «21» октября 2016год. ТОО «ЖОЛ», Инженер Леонченков С.Н., диплом №ЖБ-Б 0001142 от 25.05.2010г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Завершение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка а/д «Воздвиженка-Талапкер» с выходом на автомобильную дорогу «Астана-Костанай» с автодорожным мостом через реку Ишим».**

перевооружение, модернизация, капитальный наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое ремонт) по адресу

Акмолинская область, Целиноградский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «20» декабря 2013г. протокол № 16, ГУ «Отдел земельных отношений Целиноградского района»**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЖОЛ.** утвержден: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» приказом № 1/а от 24.01.2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й), наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2015 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев;**
фактически **11 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Автомобильная дорога имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность	м	5 189,25	5 189,25
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
Площадь асфальтобетобетонного покрытия	$м^2$	48977	48977
Ширина обочин	М	2,5	2,5
Ширина земляного полотна	М	12,0	12,0
Длина моста	м	107,8	107,8
Габарит моста	м	Г10+2х0,75	Г10+2х0,75

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок капитального ремонта автомобильной дороги имеет протяженность 5189,25 м, автодорожный мост длиной 107,8 м,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **91 976 318,35** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **89 633 600** тысяч тенге, оборудования;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **89 633 600** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Завершение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка а/д «Воздвиженка-Талапкер» с выходом на автомобильную дорогу «Астана-Костанай» с автодорожным мостом через реку Ишим» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Бекишев Б.Е. – руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Пеньков Д.В. – Директор ТОО «Amal Group»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Леонченков С.Н. – Инженер ТОО «ЖОЛ»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Мухажанов А.Б. – Председатель правления ТОО «Караганды Жолдары»**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.