Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2019 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области»,Северо-Казахстанская область,район Шал акына ,г.Сергеевка,Желтоксан,14**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 10.08.2019года Товарищество с ограниченной ответственностью «Арка-БД» в лице директора Бейсенбина Б.Д. , г.Нур-Султан ул.Т.Шевченко д.10/2 , 24.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 10.08. 2019 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройНадзор СК», эксперт Казбеков А.Э. КГУ « Управление ГАСК и лицензирование акимата СКО» аттестат № KZ62VJE00024883 от 10.04.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 10.08.2018года ТОО «ПСК Архат 2» , эксперт Ченгелбаев А.Б. № KZ00VJE00010770 от 03.02.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт школы-гимназии им.Е.А.Букетова»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Сергеевка, ул.Победы, района Шал акына Северо-Казахстанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области » № KZ12REA00129178 от 08.05.2019года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ИП «Воевутко И.В.»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) : **КГУ «Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : **25 мая 2019года;**

окончание работ: **10августа 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2мес 17дней ;**

фактически**: 2мес.17 дней ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Школа-гимназия им.Е.А.Букетова представляет собой 2-этажное здание сложной формы. Существующие фундаменты-из фундаментных блоков, наружные и внутренние стены из керамического кирпича, перекрытие-сборные железобетонные многопустотные плиты, перемычки-сборные железобетонные, крыша –деревянная , чердачная, кровля- из волнистых асбестоцементых листов , окна –ПВХ, пол –линолеум, двери деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего в **34 580 880,36** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **34 580 880,36** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **34 580 880,36** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ всего **34 580 880,36** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт школы-гимназии им.Е.А.Букетова» в г.Сергеевка,ул.Победы, района Шал акына ,Северо-Казахстанской области принять в эксплуатацию.**

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата района Шал акына СКО» Жангужинов К.А.

м.п.

Технический надзор
Эксперт
ТОО «Строй Надзор СК» Казбеков А.Э.

м.п

Авторский надзор
Эксперт
ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.

м.п.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Арка-БД» Бейсенбин Б.Д.

м.п.