Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» 03 2019 года

Заказчик Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, Республика Казахстан, 071100, ВКО, г. Курчатов, ул. Красноармейская,2, здание №23.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации -

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 25 февраля 2019 года, Филиал «Байкал» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, Ахмеджанов Слямбек Газизович, Республики Казахстан, 071100, ВКО, г. Курчатов, ул. Тауелсіздік,6.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 25 февраля 2019 года, РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, Республика Казахстан, 071100, ВКО, г. Курчатов, ул. Красноармейская,2, Журина Оксана Борисовна, KZ14VJE00025068 от 17.04.2017 г., KZ18VJE00024802 от 07.04.2017 г., KZ39VJE00025006 от 14.04.2017 г., Ильин Олег Андреевич, KZ61VJE00024804 от 07.04.2017 г., KZ71VJE00025012 от 14.04.2017 г., Докторович Вадим Владимирович, KZ88VJE00024803 от 07.04.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25 февраля 2019 года, Филиал «Байкал» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, Тренина Виктория Александровна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция лабораторного корпуса №2 ОРСМОС филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК по ул. Достык, зд. 3, г. Курчатов, ВКО, реконструкция.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

ВКО, г. Курчатов, ул. Достык, зд. 3.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от « 23 » февраля 20 15 года № 199, ГУ «Отдел земельных отношений города Курчатов;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, уведомление № KZ46REA00023903 от 31.05.2016 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Филиал «Байкал» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, 65-26/08-2014.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, 29.04.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май, 2016 г. ,
месяц, год

окончание работ февраль, 2019 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0 ;

фактически, месяц: 32,0 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество	Раб. мест	30	—	30	—
Площадь участка	м2	1000		1000	
Площадь застройки	м2	380		380	
Строительный объем	м3	2563,8		2563,8	
Общая площадь	м2	644,52		644,52	
Полезная площадь	м2	526,97		526,97	
Расчетная площадь	м2	426,82		426,82	
Этажность	этаж	2		2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект расположен по ул. Пионерской в г. Курчатове Восточно-Казахстанской области, здание существующее, назначение – лабораторный корпус. Территория, на которой располагается здание, представляет собой ровную площадку. Здание предназначается для размещения научно-исследовательских лабораторий Института радиационной

безопасности и экологии, размещаются помещения для отдела разработки систем мониторинга окружающей среды. Здание лабораторного корпуса – двухэтажное, без подвала, с высотой помещения 2,97 м, прямоугольное в плане с размерами в осях 12,2х30,24 м. Высота здания от уровня земли до карниза 7 м. Наружные стены – шлакобетонные блоки, внутренние перегородки – деревянные. Толщина наружных стен 600 мм, внутренних – 380 мм, перегородок – 175 мм. Здание по долговечности относится к II степени, степень огнестойкости III, уровень ответственности здания второй-нормальный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 103 740,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 79 444,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 898,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 87 539,444 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 82 914,670 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 454,300 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Лабораторный корпус №2 ОРСМОС филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК по ул. Пионерская,3, г. Курчатов, ВКО, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Батырбеков Эрлан Гадлетович .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Журина Оксана Борисовна .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Ильин Олег Андреевич .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Докторович Вадим Владимирович .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Тренина Виктория Александровна .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ахмеджанов Слямбек Газизович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано 3 (три) листов.
Специалист канц.
Нугуманова Р.К.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Курчатов қаласының бөлімі

Өтініш № 00216559 4029	Тіркеу ісі №
	Тіркелген күні 12.03.2019
Кадастрлық № 14:217:009:220	Тіркелген уақыты 11:19

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
ул. Достык, зр 3

Тіркеуші (маман) Тешерханов Б	Қолы
Бөлім басшысы Босцен Р	Қолы