Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «23» шілде

Тапсырыс беруші «Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі» ММ Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Маңғыстау селосы, Әбіш Қожа к.Қоғамдық ұйымдар ғимараты 4-қабат. бастығы м.а. Балиев К.Н.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 23.08.2017 жыл «Өркен-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жаңаөзен қаласы Өндірістік аймақ Сақтағанов И.С.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 23.08.2017 жыл «Маңғыстау инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Әбіш М.Қ. аттестат АДСиЖКХ № 06654, 18.02.2014 ж. КДСиЖКХ № 06737, 18.02.2014 ж. АДСиЖКХ № 06738, 18.02.2014 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 23.08.2017 жыл «MR-TRUST PARTNERS» ЖШС директоры Сисенбаев Р.И.МҚЛ №0001444, 10.10.2011ж.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Маңғыстау селосы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Маңғыстау селосында жаңа орамдардағы № 1,2 телімдеріне сумен жабдықтау желілерін салу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) «Маңғыстау селолық әкімі» ММ

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20 13 жылғы « 12 » ақпандағы № 60 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

21.10.2016 ж. «Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» КММ

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі № 24н-к, 5.05.2016 жыл.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«MR-TRUST PARTNERS» ЖШС 138/2011-НВ. жоба (жобалау-сметалық

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **қазан 2016 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **шілде 2017 жыл** ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 9 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ғимараттың жалпы ауданы	**м2**				
Ғимараттың көлемі	**м2**				
Сыйымдылығы	**орын**				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		

Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Салынған желілердің диаметрі 160 мм,110мм,63мм, 40мм және 32мм-лік SDR17 полиэтилен трубасы.Диаметрі 2000мм және 1500мм-лік темір-бетон құдықшалар,83 дана өрт сөндіру гидранты салынды.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **191 495,48** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **160204,7** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____мың теңге, өзге шығындар **31290,78** мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **137 010,1** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **135 296,0** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге, өзге шығындар **1714,1** мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Маңғыстау селосында жаңа орамдардағы № 1,2 телімдеріне сумен жабдықтау желілерін салу»
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші м.а. Балиев К.Н.
басшының тегі, аты, әкесінің аты

Техникалық қадағалау Әбіш М.Қ.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

Авторлық қадағалау Сисенбаев Р.И.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

Мердігер (бас мердігер) Сақтағанов И.С.
басшының тегі, аты, әкесінің аты

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	м	6484,2	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)полиэтилен құбырынан	м	6484,2	
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	10680,2	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	м	10680,2	
	5)	м		
3	Байқау құдығы	дана	382	
4	Ысырма d-150мм	Дана	10	
	" d-50мм	Дана	5	
	" d-	дана		
5	Бұрандалар d-	дана		
	" d-	дана		
	" d-	дана		
6	Кран d-15мм	дана	395	
	" d-	дана		
	" d-	дана		
7	Гидрант	дана	83	
8	Су құбыры шұмегі	дана	2	

9	Ішетін су бұрғіш	дана		
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырынан	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырларынан	м		
	6)	м		
3	Байқау құдығы	дана		
	Жеңсырық	дана		

Тапсырыс беруші м.а. Балиев К.Н.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Сисенбаев Р.И.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.