Счет-фактура № 00000000009 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 07.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440008309, Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440008309, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

ИИК получателя: KZ266010351000216359, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Детского сада №4 Самал" г.Жанаозен	тенге	1	4 539 502,68	4 539 502,68	12%	544 740,32	5 084 243,00		
Всего по счету:					**4 539 502,68**		**544 740,32**	**5 084 243,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Детского сада №4 Самал» акимата города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь-месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 28	07.07.2016г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	10 918 400	9 748 571	9 748 571						1 169 829	10 918 400
за сентябрь 2016 г.	5 084 243	4 539 503	4 539 503						544 740	5 084 243
5% после завершения работ		226 975							27 237	254 212
К оплате :		4 312 528							517 503	4 830 031

(Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч тридцать одна) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор №28 от 07.07.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Игровые площадки								
1.	У1-38-4	Песочница, строительные работы	песочн.	8,00	8168,42	182,99	65347	1464	8,50	68
					1394,25	47,94	11154	384	0,23	2
2.	У1-19-1	Качалка, строительные работы	качалка	8,00	5883,17	125,42	47065	1003	6,90	55
					1140,15	45,12	9121	361	0,22	2
3.	У1-19-3	Качалка, монтаж металлоконструкций	качалка	8,00	8395,88	15,61	67167	125	7,80	62
					1339,17	5,61	10713	45	0,02	0
4.	У1-7-4	Балансир, строительные работы	балансир	8,00	5161,95	118,62	41296	949	8,10	65
					1338,15	31,02	10705	248	0,15	1
5.	У1-7-9	Балансир, монтаж металлоконструкций	балансир	8,00	47196,56	69,94	377572	560	27,00	216
					4654,32	22,44	37235	180	0,08	1
6.	У1-48-4	Устройство детский спортивный комплекс, монтаж металлоконструкций	устр-во	8,00	4145,03	4,37	33160	35	3,40	27
					577,56	1,87	4620	15	0,01	0
7.	У1-48-3	Устройство детский спортивный комплекс, строительные работы	устр-во	8,00	69629,86	4064,56	557039	32516	35,00	280
					5758,50	1319,76	46068	10558	6,40	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	У1-9-29	Игровой комплекс, строительные работы	констр.	8,00	30999,07	856,39	247993	6851	43,00	344
					7012,50	203,04	56100	1624	0,99	8
9.	У1-9-30	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	констр.	8,00	51840,59	74,94	414725	600	30,00	240
					5119,75	22,44	40958	180	0,08	1
		Итого по разделу: Игровые площадки								1851364
		Раздел: Электроснабжение								
10.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	73,10	20,80	5848	1664	0,14	11
					23,40	4,40	1872	352	0,03	2
11.	С151601-687	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0791	5142000,00	--	406336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	3,00	37,55	--	113	--	0,24	1
					37,55	--	113	--	--	--
13.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	3,00	242,00	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение								413023
	ИТОГО:						2264387	45767		1370
							228659	13947		68

Накладные расходы :

На монтажные работы	2222
На общестроительные работы	176612
На металломонтажные работы	84551
Всего накладных расходов:	263385
Итого с накладными	2527772

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1370
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	68
- в накладных расходах, чел-ч.	132
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2679438
Итого с временными, 1,44 %	2718022
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	2733719
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2744591
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2771771
Пересчет в текущих ценах, К-1,60565	4450494
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4539503
Налог на добавленную стоимость, 12 %	544740
Итого с НДС	5084243

Принял Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____

Республика Казахстан Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью РК город Актобе Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Счет-фактура № 00000000010 от 27 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 07.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440008309, Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440008309, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., микрорайон Коктем, здание детского сада №4 Самал

ИИК получателя: KZ266010351000216359, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Детского сада №4 Самал" г.Жанаозен	тенге	1	2 251 428,57	2 251 428,57	12%	270 171,43	2 521 600,00		
Всего по счету:					**2 251 428,57**		**270 171,43**	**2 521 600,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Детского сада №4 Самал» акимата города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь-месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 28	07.07.2016г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	13 440 000	12 000 000	12 000 000						1 440 000	13 440 000
за сентябрь 2016 г.	2 521 600	2 251 429	2 251 429						270 171	2 521 600
5% после завершения работ		112 571							13 509	126 080
К оплате :		2 138 857							256 663	2 395 520

(Два миллиона триста девяноста пять тысяч пятьсот двадцать) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор №28 от 07.07.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаозен

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Игровые площадки								
1.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	8,00	24550,50	2607,12	196404	20857	9,80	78
					1610,40	877,02	12883	7016	4,30	34
2.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	8,00	13910,53	22,48	111284	180	13,00	104
					2284,85	7,48	18279	60	0,03	0
3.	У1-24-7пр им	Лазы, строительные работы	шт	8,00	25765,25	3653,12	206122	29225	8,60	69
					1423,95	1229,52	11392	9836	6,00	48
4.	У1-24-8	Лазы, монтаж металлоконструкций	лестница	8,00	1954,74	2,50	15638	20	2,10	17
					357,54	--	2860	--	--	--
5.	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	8,00	37206,96	957,42	297656	7659	64,00	512
					10593,00	256,62	84744	2053	1,30	10
		Итого по разделу: Игровые площадки								827104
		Раздел: Монтаж вентиляции								
6.	Е0120-33-3	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т	шт	1,00	2665,33	820,33	2665	820	10,80	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1845,00	308,25	1845	308	1,50	2
7.	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3.0001А с электродвигателем АИР100L6	компл	1,00	57300,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	36,00	1036,11	8,40	37300	302	0,92	33
					147,83	3,15	5322	113	0,02	1
9.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой сталитолщиной 0,7 мм	м2	36,00	1092,43	9,15	39327	329	1,22	44
					196,88	3,42	7088	123	0,02	1
10.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000х1300 мм	шт	1,00	1494,08	12,33	1494	12	0,77	1
					130,50	4,50	130	5	0,02	0
11.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	20,00	789,15	16,15	15783	323	1,07	21
					177,75	6,75	3555	135	0,03	1
12.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	45,00	107,48	1,20	4837	54	0,05	2
					8,53	0,45	384	20	0,00	0
13.	С130810-45	Крепления для вентилятора /кронштейны,планки, хомуты/	кг	45,00	200,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73	28,48	679	28	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	0,05	0
15.	С131002-16	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	34300,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	16,00	972,62	10,58	15562	169	1,41	23
					227,25	3,96	3636	63	0,02	0
17.	С151601-687	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0009	5142000,00	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж вентиляции								223256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1050360	59979		918
							152768	19743		97

Накладные расходы :

На общестроительные работы	154305
На металломонтажные работы	19079
На сантехнические работы	29938
Всего накладных расходов:	203322
Итого с накладными	1253682

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	918
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	97
- в накладных расходах, чел-ч.	102
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1328903
Итого с временными, 1,44 %	1348039
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	1355824
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1361216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1374696
Пересчет в текущих ценах, К-1,60565	2207281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44146
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2251429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	270171
Итого с НДС	2521600

Принял Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Детский сад №4 Самал" акимата города Жанаоз _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____