Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 02» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» ноября 2012 г. п.Мунайшы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) ***от «19» ноября 2012г. №69 Акимата Каракиянского района***
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Озгамбаев К –Заместителя Акима Каракиянского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) *Рымбаев М– представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика *Туркменбаев А- начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Сактаганов И- директор ТОО «Оркен-1»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Бижикенов К- директора ТОО «Жастар-Плюс»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *не имеется*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Туркменбаев А- начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Есмурзаева К–начальник Каракиянского районного управления санитарно-эпидемиологического надзора*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Хайрушев С- начальник Департамента полковник по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Торетаев С - аким поселок Мунайшы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аманиязова М–начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуйшов Б– АО МОФ «КазТрансКазАймак» начальник участка Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жетжанов Е- директор ТОО «Мурадар» технический надзор

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Строительство газопровода к новопостроенным жилым домам в поселке Мунайши*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *пос.Мунайшы Каракиянского района Мангистауской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от решения от ввод земли *№08 от «03» марта 2012г акима поселка Мунайшы Каракиянского района*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *«10» июля 2012г. №212;*
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Оркен-1»

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *не имеется*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Жастар-Плюс»*

(наименование организации)

выполнившим *рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *нет*

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Рабочий проект (РП)*
ДГП«Мангистаугосэкспертиза»

(номер проекта, номер серии)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность газопровода низкого давления-7166 м

Для газоснабжения участков запроектирована кольцевая газораспределительная сеть низкого давления с подключением к существующему надземному газопроводу низкого давления диаметром 80 мм и диаметром 150 мм, в составе:

Участок Акбобек (38 жилых домов), участок Арман (9 жилых домов), участок Ардагер (8 жилых домов), участок Ардагер-2 (22 жилых дома), участок Жанакурылыс (52 жилых дома), участок Коктем (13 жилых домов), участок Мурагер и ВПЧ-18 (20 жилых домов), участок Темиржолшы (10 жилых домов).

Расчетный расход газа-351,4 м³/час.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *141 340,07*тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *113 057,77 тыс.* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *0,0 тыс*. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *132 057,748 тыс. тенге* , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *113 057,77 тыс.тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *0,0 тыс.тенге*.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *Строительство газопровода к новопостроенным жилым домам в поселке Мунайши*
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Озгамбаев Куаныш Омирзакулы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Рымбаев Мереке Көбентайұлы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии:

Хайрушев Серик Салахатдинович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Туркменбаев Абдеш Кошшиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Есмурзаева Колганат Казмолдакызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Торетаев Сымбат Куанышович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аманиязова Мырзакыз Таширкызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбайұлы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бижикенов Кайрош Мухашович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жетжанов Есбол Дойырбаевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сактаганов Исатай Сарсенович