Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б
(наименование, адрес)

Объект Блок 1.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за апрель 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	86 м3	5420,77 195,75	66,01 24,93	466186 16835	5677 2144	19927 105	1,35 0,12	116 10
2	2	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	508,7 м3	6528,76 272,25	196,62 74,27	3321180 138494	100021 37781	185088 105	1,79 0,36	911 185
3	3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0936 т	69000		6458				
4	4	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	12,913 т	61300		791579				
5	5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	19,963 т	64400		1285598				
6	6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,314 т	61200		570035				
7	7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,272 т	58700		250772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,31	56200		467039				
				т							
9	9	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,521	59100		148973				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4372	93997,62	304,24	41096	133	15236	198	87
				1т	33075	114,75	14460	50	105	0,56	0
			Итого по разделу: Фундаменты				7348917				
			Раздел: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала								
11	11	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	334,229	245,44	3,82	82033	1277	15298	0,21	71
				м2	37,35	1,44	12483	481	118	0,01	2
12	12	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов Руканом	334,229	762,58	8,23	254877	2751	33429	0,47	156
				м2	81,68	3,08	27300	1029	118	0,02	5
13	13	8-4-6	Исключить 1 слой Рукана	334,229	380,13	4,19	-127051	-1400	-16154	0,23	-76
				м2	39,38	1,58	-13162	-528	118	0,01	-3
			Итого по разделу: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала				209859				
			Раздел: Стены подвала								
14	14	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	89,1	9755,8	404,96	869242	36082	155346	9,27	826
				м3	1507,5	152,98	134318	13631	105	0,75	67
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3574	69000		24661				
				т							
16	16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6179	66000		40781				
				т							
17	17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0579	71100		4117				
				т							
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1263	68800		8689				
				т							
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,047	64500		67519				
				т							
20	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,82	64400		374821				
				т							
21	21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	25,698	58700		1508473				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,78	59900		286322				
				т							
23	23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0201	70437,87	304,24	1416	6	207	58	1
				1т	9675	114,75	194	2	105	0,56	0
			Итого по разделу: Стены подвала				3186040				
			Раздел: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2								
24	24	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	22,41	12151,79	4110,06	272322	92106	69616	11,06	248
				м3	1846,31	1112,24	41376	24925	105	4,26	95
25	25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1538	69000		10612				
				т							
26	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8468	66000		55889				
				т							
27	27	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0248	71100		1763				
				т							
28	28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8671	68800		59656				
				т							
29	29	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0984	64500		6347				
				т							
30	30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0656	64400		4225				
				т							
31	31	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8539	62100		53027				
				т							
32	32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,825	59900		169206				
				т							
33	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1086	70437,87	304,24	7650	33	1116	58	6
				1т	9675	114,75	1051	12	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2				640696				
			Раздел: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6								
34	34	6-17-5	Устройство диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В25	108,17	8786,36	285,58	950421	30891	147696	7,16	774
				м3	1192,5	107,89	128993	11670	105	0,53	57
35	35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,591	69000		109745				
				т							
36	36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6761	66000		44623				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0275 т	64700		1779				
38	38	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,578 т	71100		112196				
39	39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,74 т	68800		188519				
40	40	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,42 т	64500		285090				
41	41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,863 т	64400		763990				
42	42	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,257 т	62100		264360				
43	43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,382 т	59900		322382				
44	44	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,7205 т	59100		42582				
45	45	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1545 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	14523 5110	47 18	5384 105	198 0,56	31 0
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6				3100207				
			Раздел: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл								
46	46	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	33,12 м3	11433,08 1816,27	3467,42 938,26	378664 60155	114841 31075	95791 105	11,15 3,59	369 119
47	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,602 т	66000		39732				
48	48	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	0,4407 т	73000		32171				
49	49	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0322 т	71100		2289				
50	50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0854 т	68800		5876				
51	51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3942 т	64400		25386				
52	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6919 т	62100		42967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,892 т	59900		113325				
54	54	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,066 т	59100		63024				
55	55	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1067 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	7516 1032	32 12	1097 105	58 0,56	6 0
			Итого по разделу: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл				710950				
			Раздел: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23								
56	56	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	714,8 м3	10698,29 1282,5	241,1 91,08	7647138 916731	172338 65104	1030927 105	8,06 0,44	5761 318
57	57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,44 т	62000		89268				
58	58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,385 т	67700		26065				
59	59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,48 т	65900		1876821				
60	60	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	28,338 т	64500		1827813				
61	61	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	71,138 т	64400		4581303				
62	62	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	17,125 т	62100		1063474				
63	63	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,201 т	59900		71952				
64	64	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6345 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	59641 20986	193 73	22112 105	198 0,56	126 0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23				17243474				
			Раздел: Лестницы Лп1,2,3,4								
65	65	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	1,14 м3	5420,77 195,75	66,01 24,93	6180 223	75 28	264 105	1,35 0,12	2 0
66	66	6-13-6	Устройство железобетонных стен ЛП	5,7 м3	9278,75 1507,5	404,96 152,98	52889 8593	2308 872	9938 105	9,27 0,75	53 4
67	67	6-22-5	Устройство ступени,лестнич.марши	4,56 м3	12172,31 2117,25	379,21 143,26	55506 9655	1729 653	10823 105	13 0,7	59 3
68	68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0539 т	62000		3342				
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,299	65900		283304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
70	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2008	64500		12952				
				т							
71	71	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,349	64400		86869				
				т							
72	72	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,85	245,44	3,82	11008	171	2053	0,21	10
				м2	37,35	1,44	1675	65	118	0,01	0
			Итого по разделу: Лестницы Лп1,2,3,4				512049				
			Раздел: Крыльца Кр1								
73	73	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	1,62	5420,77	66,01	8782	107	375	1,35	2
				м3	195,75	24,93	317	40	105	0,12	0
74	74	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий (площадки и ступени)В25	4,61	12649,36	379,21	58314	1748	10942	13	60
				м3	2117,25	143,26	9761	660	105	0,7	3
75	75	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0625	68200		4259				
				т							
76	76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0207	67700		1403				
				т							
77	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
78	78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0019	93997,62	304,24	177	1	66	198	0
				1т	33075	114,75	62	0	105	0,56	0
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,425	245,44	3,82	2559	40	477	0,21	2
				м2	37,35	1,44	389	15	118	0,01	0
			Итого по разделу: Крыльца Кр1				75584				
			Раздел: ПриямокПрм-1(секция3)								
80	80	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	11,9	5420,77	66,01	64507	786	2757	1,35	16
				м3	195,75	24,93	2329	297	105	0,12	1
81	81	6-13-3	Устройство железобетонных стен приямка	37,1	9548,79	360,48	354260	13374	61400	8,99	334
				м3	1440	136,17	53424	5052	105	0,67	25
82	82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9009	67700		60991				
				т							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27,706	65900		1825825				
				т							
			Итого по разделу: ПриямокПрм-1(секция3)				2305584				
			ИТОГО:				35333364	575364			9951
							1592783	195161			894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1881213				
			Всего накладных расходов:				1881213				
			Итого с накладными				37214577				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2232874				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39447451				
			Итого с временными, 1,2 %				39920820				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				40351965				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				84244490				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1684890				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				85929380				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10311526				
			Итого с НДС				96240906				
			Всего:				96240906				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,