Счет-фактура № 00000000021 от 30 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.07.2015

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №198 от 01.10.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ93998STB0000097421, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	мена трансформатора ПС Дендропарк"-35/10кВ (4000кВА на 6300кВА)	шт	1	24 340 090,18	24 340 090,18	12%	2 920 810,82	27 260 901,00		
Всего по счету:					**24 340 090,18**		**2 920 810,82**	**27 260 901,00**		

Руководитель: Сыздыков К. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1** ИИН/БИН **050740003632**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759** **080240002621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №198 от 01.10.2015г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000019	30.11.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена трансформатора ПС "Дендропарк" - 35/10кВ (4000кВА на 6300кВА)			шт	1	27 260 901,00	27 260 901,00
				Итого	1	x	27 260 901,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сыздыков К.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / / Ибрагимов М. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2015

М.П.

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит»**

Поставщик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС ДЕНДРОПАРК-35/10кВ инв.ном.51261 ТОО"Онтустик Жарык Транзит"

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ за Ноябрь месяц 2015 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма.	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО «ОЖТ»	ТОО «ПССП»	198	01.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге		
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС ДЕНДРОПАРК-35/10кВ инв.ном.51261 ТОО"Онтустик Жарык Транзит"	**27 260 901**	**27 260 901**	**24 340 090**					**2 920 811**	**27 260 901**
Итого к оплате	**27 260 901**	**27 260 901**	**24 340 090**					**2 920 811**	**27 260 901**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Онтустік Жарык Транзит"

Подрядчик ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор №198 от 01.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС ДЕНДРОПАРК-35/10кВ инв.ном.51261
ЦС ПС ТОО "ОНТУСТИК ЖАРЫК ТРАНЗИТ"

Наименование объекта: **ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА Рн-4000кВА на Рн=6300кВА**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-68-1ПРИМ.	Демонтаж ошиновки тр-ра -4000кВА	м	12,00	48,55 48,06	-- --	583 577	-- --	0,44 --	5 --
2.	Ц0108-1-7	Демонтаж трансформатора,мощностью 4000 кВА	шт	1,00	29258,50 27900,00	-- --	29258 27900	-- --	311,00 --	311 --
3.	Ц0108-15-1	Демонтаж разрядника РВС-35кВ	компл	1,00	1074,70 979,00	-- --	1075 979	-- --	11,00 --	11 --
4.	Ц0108-66-1	Демонтаж разрядника РВО-10кВ	компл	1,00	239,45 233,00	-- --	239 233	-- --	3,00 --	3 --
5.	Е0133-28-9	Демонтаж плиты НСП-1	1м3	2,62	669,22 294,75	374,47 99,22	1753 772	981 260	3,36 0,99	9 3
6.	Е0133-32-1	Демонтаж поперечных рельсовых путей	1м	6,00	821,94 729,00	92,94 24,62	4932 4374	558 148	9,12 0,41	55 2
7.	Е0106-1-1	Заливка бордюра обваловочного по периметру установленного места под тр-р 4000кВА	м3	6,00	208,79 195,75	-- --	1253 1174	-- --	1,35 0,12	8 1
8.	Е0106-45-	Приготовление тяжелого бетона	м3	6,12	428,08	50,08	2620	306	2,67	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9303799
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9311521
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9330826
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	23862833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	477257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24340090
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2920811
Итого с НДС	27260901

ПРИНЯЛ :
Ген.директор ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
Ибрагимов М.Ж.

СДАЛ
Директор ТОО «ПромСтройПроект»
Кузьменков К.Г.