Счет-фактура № 00000000013 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.07.2015

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №180 от 17.08.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ93998STB0000097421, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛИ 0,4кВ с применением СИП от КТП-27 Нускабек Келесский ЭС ЮКО	шт	1	14 959 928,57	14 959 928,57	12%	1 795 191,43	16 755 120,00		
2	ВЛ 10кВ	шт	1	2 509 107,14	2 509 107,14	12%	301 092,86	2 810 200,00		
Всего по счету:					**17 469 035,71**		**2 096 284,29**	**19 565 320,00**		

Руководитель: Сыздыков К. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1**	**050740003632**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759**	**080240002621**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №180 от 17.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000013	**30.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЛИ 0,4кВ с применением СИП от КТП-27 Нускабек Келесский ЭС ЮКО			шт	1	16 755 120,00	16 755 120,00
2	ВЛ 10 кВ			шт	1	2 810 200,00	2 810 200,00
				Итого	2	x	19 565 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сыздыков К. Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. директор / _____ / Ибрагимов М. Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2015

М.П.

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от КТП-27 «Нускабек», Келесский ЭС ЮКО

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма.	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге		
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от КТП-27 «Нускабек», Келесский ЭС ЮКО	**19 565 320**	**19 565 320**	**17 469 036**					**2 096 284**	**19 565 320**
Итого к оплате	**19 565 320**	**19 565 320**	**17 469 036**					**2 096 284**	**19 565 320**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

Подрядчик ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от КТП-27 Нускабек, Келесские ЭС ЮКО

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ Келесские ЭС ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ-0,4кВ								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	80,00	1741,78	1009,96	139343	80797	3,52	282
					582,19	283,38	46575	22671	1,18	95
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	28,00	3602,12	2288,80	100859	64086	6,88	193
					1133,33	632,39	31733	17707	2,63	74
3.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	5536,02	3665,37	11072	7331	10,35	21
					1697,40	1010,16	3395	2020	4,17	8
4.	Ц0108-149 -1	Монтаж провода СИП-5 сеч.4х70; 4х50; 4х35 мм	м	4806,00	68,80	46,30	330653	222518	0,14	673
					22,50	10,40	108135	49982	0,06	290
5.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	4,00	314,91	44,34	1260	177	1,46	6
					245,81	15,53	983	62	0,08	0
6.	Е0133-114 -5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	180,00	400,86	54,91	72154	9884	1,78	321
					297,56	20,70	53561	3726	0,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	243979
На общестроительные работы	219821
Всего накладных расходов:	463801
Итого с накладными	6317728

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	379064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6696792
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17126506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	342530
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17469036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2096284
Итого с НДС	19565320

Принял:

Сдал: