Генеральный подрядчик

ТОО "Karaganda BI Energy plus"

Субподрядчик

ТОО Вершина

Основание

Договор № 235-03-12 / 007114 от 13.11.2012года

А К Т выполненных работ за ноябрь 2012года

Отсыпка дамбы вдоль трассы ГЗУ с ПК 234+80-244+30 до уреза воды оз Карасор

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед изм	кол-во	Нвр на ед ч/час	Общ Нвр ч/час
1	Отсыпка скальным грунтом с примесью глины по прямому участку до уреза воды	Е36-4-1	м3	14850	0,022	327
2	Планировка скального грунта бульдозером	Е36-6-2	м2	1485	0,00494	7
3	отсыпка тела дамбы скальным грунтом с примесью глины на участке №1	Е36-4-1	м3	2730	0,022	60
4	Планировка скального грунта бульдозером	Е36-6-2	м2	273	0,00494	1
5	отсыпка тела дамбы скальным грунтом с примесью глины на участке №2	Е36-4-1	м3	4095	0,022	90
6	Планировка скального грунта бульдозером	Е36-6-2	м2	409,5	0,00494	2
7	Перевозка грунта на расстояние 48 км	П8-48-1	тн	34680	0,98511	34163,61
	итого по трудозатратам:					34651,17
	Стоимость работ:					**28524845,00**
	Материалы					
	Грунт скальный средней фракции	м3	21675	700		15172500,00
	Итого по материалам					15172500,00
	Итого					43697345,00
	ндс 12%					5243681,40
	Всего с ндс					**48941026,40**

Субподрядчик

Директор ТОО Вершина

А.А.Пиянзов

Генеральный подрядчик

Директор

ТОО "Karaganda BI Energy plus"