Утверждена**постановлением** Правительства
РК от 15 октября 2001 года № 1328

А к т

Государственной приемочной комиссии о приемке объекта: «Средний ремонт верхнего строения пути на участке железной дороги Жанатас-Сузак» ТОО «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база в п. Таукент» расположенные в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, в эксплуатацию

«___»_____2014г. Сузакский район, Южно-Казахстанская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Распоряжением акима Сузакского района Южно-Казахстанской области от «15» декабря 2014 года №159
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель государственной приемочной комиссии
Еспенбетов Қабылбек Аманбекұлы-Заместитель акима Сузакского района
(фамилия, имя, отчество должность)

заместитель председателя государственной приемочной комисси
Самойлова Елена Валерьевна- Главный инженер ТОО «ИНТЕРИНЖ-АЛМАТЫ»
(фамилия, имя, отчество должность)

члены комиссии:
Оспанов Марат Әбілхайырұлы-Аким поселка Таукент Сузакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество должность)
Тәжі Бекзат Әшімханұлы - Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Сузакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество должность)
Нұрсейтов Айтжан Нұрсейтұлы- Начальник отдела Архитектуры и градостроительства Сузакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество должность)
Несіпбаев Қыдырбек Сайлауұлы-Исполняющий обязанности начальникаотдела строительстваСузакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество должность)
Шойбеков Тамабай Бабасбайұлы -Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сузакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество должность)
Төлегенов Серік Даулетиярұлы-Начальник отдела ЧС Сузакского района ЮКО (фамилия, имя, отчество должность)
Серманизов Талғат Құттыбайұлы- Начальник Сузакского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей ЮКО (фамилия, имя, отчество должность)
Джаукенов Асқар Амангелдиевич –Первый заместитель Генерального директора- главный инженерТОО «Торгово -транспортная компания»
(фамилия, имя, отчество должность)
Оралбеков Нағашбек Тилекович- Первый заместитель директора филиала ТОО«ТТК» «Централизованная автоперевалочная база в п.Таукент»
(фамилия, имя, отчество должность)
Лукьянчиков Николай Борисович - Начальник ПТОфилиала ТОО«ТТК»«Централизованная автоперевалочная база в п.Таукент»
(фамилия, имя, отчество должность)
Рабат Ондабек Жанахметович-Технический надзор
(фамилия, имя, отчество должность)
Шамелов Мирболат Газизович-Генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество должность)

Мурашкин Сергей Алексеевич – Заместитель директора по капитальному строительству ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ТОО «Торгово-транспортная компания» совместно с подрядчиком ТОО «Арман А.В.К.» предъявлен к приемке в эксплуатацию
«Средний ремонт верхнего строения железнодорожного пути Жанатас – Сузак» п/б филиала «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база в п.Таукент» расположенные в Сузакском районе Южно-Казахстанской области
(наименование объекта и вид строительства (капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Сузакский район Южно-Казахстанская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (Приказа, постановления и др.)
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком ТОО «Арман А.В,К.»
(наименование организации) **выполнившим** Средний ремонт верхнего строения жедезнодорожного пути Жанатас – Сузак п/б филиала «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база в п. Таукент» расположенныев Сузакском районе ЮКО
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность;
виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство объекта разработана
ТОО «ИНТЕРИНЖ- АЛМАТЫ» г.Алматы, лицензия №002964 от 05.02.2001г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим проектно-сметную документацию и рабочий проект на «Средний ремонт верхнего строения железнодорожного пути Жанатас – Сузак»
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы Техническое задание на разработку ПСД - ТОО «ТТК»

6. Строительство осуществлялось по проекту Рабочий проект на «Средний ремонт верхнего строения железнодорожного пути Жанатас – Сузак»:
1. Пояснительная записка.
2. Чертежи.
3. Сметная документация
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ТОО «Торгово-транспортная компания»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2012**; **окончание работ** **декабрь 2014**;
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС_____; **фактически** тридцать четыре месяца;

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация
проектно-сметная документация, исполнительная схема выполненных работ, паспорта и сертификаты на строительные материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Средний ремонт выполнен на железнодорожных путях общей протяженностью 89,27 км,(в том числе на главных путях – 67,19 км, станционных путях – 12,95 км, тупиках – 9,13 км.) а также произведены: укладка нового железнодорожного пути по ст. Сузак длиной один км и укладка по трем станциям новых стрелочных переводов – 9 комплектов

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Средний ремонт железнодорожных путях общей протяженностью 89,27 км,(в том числе на главных путях – 67,19 км, станционных путях – 12,95 км, тупиках – 9,13 км.) а также: укладка нового станционного пути по ст. Сузак длиной один км и укладка по трем станциям новых стрелочных переводов – 9 комплектов

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в соответствии с проектом
Мероприятия выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

13. Работы по озеленению и устройству примыканий выполнены:

_____

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметнойдокументации:
Всего1 586 774,49 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 250 647,82 тыс. тг, прочих затрат 336 126,67 тыс. тг.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего_____тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 250 647,82 тыс. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
- соответствуют стандартам Республики Казахстан_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
- соответствуют требованиям норм и правил, нормативным правовым актам в области строительства, действующим в Республике Казахстан

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к государственной приемке объект: «Средний ремонт верхнего строения железнодорожного пути Жанатас – Сузак п/б филиала «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база в п.Таукент» расположенныев Сузакском районе Южно-Казахстанской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель государственнойприемочной комиссии:

Еспенбетов Қабылбек Аманбекұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Самойлова Елена Валерьевна

(ф.и.о. подпись, печать)

Члены комиссии:

Оспанов Марат Әбілхайырұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Тәжі Бекзат Әшімханұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Нұрсейтов Айтжан Нұрсейтұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Несіпбаев Қыдырбек Сайлауұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Шойбеков Тамабай Бабасбайұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Төлегенов Серік Даулетиярұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Серманизов Талғат Құттыбайұлы

(ф.и.о. подпись, печать)

Джаукенов Аскар Амангелдиевич

(ф.и.о. подпись, печать)

Оралбеков Нағашбек Тилекович

(ф.и.о. подпись, печать)

Лукьянчиков Николай Борисович

(ф.и.о. подпись, печать)

Рабат Ондабек Жанахметович

(ф.и.о. подпись, печать)

Шамелов Мирболат Газизович

(ф.и.о. подпись, печать)

Мурашкин Сергей Алексеевич

(ф.и.о. подпись, печать)

Форма акта утверждена постановлением
Правительства РК от 02.11.2011 года № 1277

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления Государственной приемочной комиссии

ст. Сузак, Сузакский р-он. ЮКО "3" декабря 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная,
И.о.Генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Торгово-Транспортная компания» К.Омарбековым.
(наименование организации заказчика, ФИО представителя заказчика, назначившего рабочую комиссию)
приказом от «28» ноября 2014 года № 238-од в составе:

Председателя комиссии- Джаукенова А. А. –начальника Производственно-технического управления ТОО «Торгово-транспортная компания»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя: Оралбекова Н. Т.- исполняющего обязанности директора филиала ТОО «ТТК» «Центральная автоперевалочная база»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии - представителей:
Еспенбетова К.А. – заместителя акима Сузакского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тәжі Б.Ә. – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Лукьянчикова Н. Б. - начальника производственно-технического отдела ЦАПБ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Собинина Я.А.- начальника железнодорожного участка ЦАПБ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Рабат О. Ж. – представителя технического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
Утетляева А.Е.– представителя авторского надзора
Шамелова М.Г.- Генерального директора ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мурашкина С.А. – заместителя директора ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдуллаева М.К. – начальника участкаТОО ««Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком - Товариществом с ограниченной ответственностью ТОО «Арман А.В.К»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
«Средний ремонт верхнего строения пути на участке железной дороги Жанатас - Сузак п/б филиала «ТТК» «Централизованная авто-перевалочная база в п.Таукент» произведенном в Сузакском районе Южно-Казахстанской области»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком -ТОО «Арман А.В.К.», выполнившим «Средний ремонт верхнего строения пути на участке железной дороги

Жанатас - Сузак п/б филиала «ТТК», «Централизованная автоперевалочная база в п.Таукент» выполненным в Сузакском районе Южно-Казахстанской области»

(виды работ,наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Интеринж–Алматы»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту разработанному ТОО «ТОО «Интеринж–Алматы» лицензия № 002964 от 05.02.2001 г, состав проекта пояснительная записка, чертежи, сметы

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ТОО «Торгово-транспортная компания»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"___" _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - март 2012 года

(месяц и год)

окончание работ декабрь 2014 года

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

проектно-сметная документация, исполнительная съемка железнодорожного участка,паспорта и сертификаты на материалы верхнего строения пути, настроительные материалы и изделия.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

Средний ремонт выполнен на железнодорожных путях общей протяженностью 89,27 км, (в том числе на главных путях - 67,19 км, станционных путях - 12,95 км, тупиках – 9,13 км,), а также произведены: укладка нового железнодорожного пути по ст. Сузак длиной один км и укладка по трем станциям новых стрелочных переводов - 9 комплектов,

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Средний ремонт железнодорожных путей общей протяженностью 89,27 км, (в том числе главных путей 67,19 км, станционных путей - 12,95 км, тупиков – 9,13 км). А также укладка нового станционного пути по ст. Сузак длиной один км и укладка по трем станциям новых стрелочных переводов - 9 комплектов,

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

выполнены в соответствии со СНиП. _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной

документации:

всего 1 586 774,49 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 250 647,82 тыс. тенге, прочих затрат 336 126,67 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Объект «Средний ремонт верхнего строения пути на участке железной дороги Жанатас – Сузак»

(наименование объекта или комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

_____ Джаукенов А. А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя комиссии: _____ Оралбеков Н. Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

_____ Еспенбетов К.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Тәжі Б.Ә.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Лукьянчиков Н. Б.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Собинин А. Я.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Рабат О. Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Утетляев А.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

_____ Шамелов М.Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

_____ Мурашкин С.А.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

_____ Абдуллаев М.К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Приложение к акту
Рабочей комиссии от 03.12.14 г.

Замечания рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию «Средний ремонт верхнего строения участка железной дороги ст.Жанатас-ст.Сузак» по состоянию на 03.12.14 г.

Железнодорожный путь ПРУ.

1. В некоторых местах не произведена подбивка шпал с применением механизированного инструмента (шпалоподбойкой)
2. Не установлены дорожные знаки (свисток) на металлических опорах на переездах.
3. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Железнодорожный путь ГСМ

4. В некоторых местах не произведена подбивка шпал с применением механизированного инструмента (шпалоподбойкой)
5. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Железнодорожный путь мазутное хозяйство.

6. В некоторых местах не произведена подбивка шпал с применением механизированного инструмента (шпалоподбойкой)
7. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Железнодорожный путь СЖР.

8. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Железнодорожный путь ССР

9. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Железнодорожный путь УПАВ

10. Не установлены путевые знаки на ж.б столбах

Станционные пути ст.Сузак

11. В некоторых местах не произведена подбивка шпал с применением механизированного инструмента (шпалоподбойкой) на станционных путях № 2-3-6
12. Не установлены дорожные знаки (свисток) на металлических опорах на переездах.

Перегон

13. От 68 км по 72 км не установлены путевые знаки(километровые, пикетные)

На перегоне от ст. Курттыбулак до ст. Шолаккорган

14. От 6 км до ст. Шолаккорган необходима добивка кастылей
15. От 11 км до 14 км необходима установка противоугонов
16. От 6 км до 36 км (местами) необходимо устранение провеса шпал
17. От 40 км до 59 км необходима установка противоугонов

Всего по объекту

Сдано на склад ЦАПБ: шпалы-4000 шт, рельсы – 0 шт, стрелочные переводы – 0 шт

18. Необходимо сдать: шпалы – 25 176 шт, рельсы – 675 шт, стрелочные переводы – 9 шт.

Председатель комиссии:

Начальник ПТУ ТОО «ТТК»_____Джаукенов А.А.

Члены комиссии:

И.о директора ЦАПБ_____ Оралбеков Н.Т.

Заместитель акима Сузакского района _____ Еспенбетов К.А.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____ Тожі Б.Ә.

Начальник ПТО ЦАПБ_____ Лукьянчиков Н.Б.

Начальник ЖДУ_____ Собянин Я.А.

Технический надзор_____ Рабатов Ж.

Авторский надзор _____ Утегиев А.Е.

Генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.»_____ Шамелов М.Г.

Зам. Генерального директора ТОО «Арман А.В.К»_____ Мурашкин С.А.

Производитель работ _____ Абдуллаев М.К.