Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА БАЛХАША",Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Уалиханова, дом № 3**	**050140011621**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг KZ1",Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, д. 18, кв. (офис) 206**	**131140004440**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №82 от 25.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
22	**15.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водопроводных сетей мкр.Коныpат ул.Садовая			услуга	1	1 976 702,13	1 976 702,13	211 789,51
				Итого	1	x	1 976 702,13	211 789,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Шерр К.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2019

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого города Балхаша"
Исполнитель: ТОО "Инжиниринг KZ1"
Договор № 82 от 25 июня 2019г.

А К Т № 190098/00/5 от 15.10.2019 г.

Текущй ремонт водопроводных сетей мкр.Конырат ул.Садовая

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	7 923 343,90
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 946 641,77
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	5 946 641,77
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт водопроводных сетей мкр.Конырат ул.Садовая
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 923 343,90
7	Сумма выполненных работ	1 976 702,13
8	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных без учета НДС	1 764 912,62
9	В том числе НДС -12%	211 789,51
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 976 702,13

Исполнитель
ТОО "Инжиниринг KZ1"
БИН 131140004440
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766017091000008221

АО«Народный Банк Казахстана»

100300, г. Балхаш,
Микр.Злихи Сабитовой 18, 206
Тел. 8 705 292 34 56

Директор _____ Церр К.В.

Заказчик
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Балхаш"
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
100300, г.Балхаш
ул.Уалиханова ,3
Тел. 4 02 95

И.о.Руководителя _____ Карамурзин А.М.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-131140004440-20191015-58993558
1.1. **Номер учетной системы** 00000000026
2. **Дата выписки** 15.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 15.10.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131140004440
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг KZ1"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, д. 18, кв. (офис) 206
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1008982
10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ766017091000008221
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140011621
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА БАЛХАША"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Уалиханова, дом № 3
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рам			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 131140004440
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг KZ1"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, д. 18, кв. (офис) 206
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140011621
26.2 Наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА БАЛХАША"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Уалиханова, дом № 3
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 82
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 25.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Уалиханова, дом № 3
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 22
32.2 дата 15.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт водопроводных сетей мкр.Коныpат ул.Садовая				1	1 764 912,62	1 764 912,62	0	0	1 764 912,62	12%	211 789,51	1 976 702,13			1	
				Всего по счету				**1 764 912,62**			**1 764 912,62**		**211 789,51**	**1 976 702,13**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	AQAUaH1L8pscnRPtj4G8O3vsfqXtJe/2O8XCYtFslN0Mp0A6pHtqFGDoBzpf4tpx3ZylA0O2FmP5uJ7UZqo0TQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ЦЕРР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш"
Генподрядчик ТОО" Инжиниринг KZ1"
Договор №82 от 25.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №190098/00/5
от 15.10.2019г.

На текущий ремонт водопроводных сетей мкр.Конырат ул.Садовая.
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость
Составлен(а) 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улица Садовая									
1	Е11-010101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	192	226,28	218,85	43450	42023	--	5454	52809
					7,43	32,01	1429	6146		3912	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, глубиной 2 метра без креплений с откосами, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,29	1933,93	--	25702	--	--	18505	47754
					1933,93	--	25702	--		3537	
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,6	2599,00	172,03	24950	1651	13570	10063	37815
					1013,47	45,32	9729	435		2801	
4	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	2120765,44	107247,92	254492	12870	212923	31931	309337
					239163,20	29617,40	28700	3554		22914	
1	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	48	2090,55	1363,31	100346	65439	--	51743	164257
					727,24	361,63	34908	17358		12167	
35	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1561,00	--	12488	--	12488	--	13487
					--	--	--	--		999	
36	С123-020103-0310	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3299,00	--	26392	--	26392	--	28503
					--	--	--	--		2111	
37	Е11-220901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	4	2023,43	86,22	8094	345	1322	6517	15779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1606,78	38,85	6427	155		1169	
38	С123-040101-1003	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	16997,00	--	67988	--	67988	--	73427
					--	--	--	--		5439	
39	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	6372,00	--	254880	--	254880	--	275270
					--	--	--	--		20390	
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1418,62	925,86	56745	37034	--	29235	92859
					492,76	245,50	19711	9820		6878	
41	С123-020302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	858,00	--	34320	--	34320	--	37066
					--	--	--	--		2746	
42	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	238,00	--	9520	--	9520	--	10282
					--	--	--	--		762	
43	С123-020401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	285,00	--	22800	--	22800	--	24624
					--	--	--	--		1824	
44	С123-040906-0105	Вентили пластмассовые, PN 10, DN 32	шт.	40	5809,00	--	232360	--	232360	--	250949
					--	--	--	--		18589	
45	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,83	68975,21	--	57249	--	10943	45843	111339
					55789,95	--	46306	--		8247	
46	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	5,04	29797,44	7294,29	150179	36763	55496	71471	239382
					11491,86	2832,17	57919	14274		17732	
47	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22391,00	--	111955	--	111955	--	120912
					--	--	--	--		8956	
48	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	18733,00	--	187330	--	187330	--	202317
					--	--	--	--		14986	
49	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	4482,00	--	22410	--	22410	--	24203
					--	--	--	--		1793	
50	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	17542,00	--	87710	--	87710	--	94726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7017	
51	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	11823,00	--	59115	--	59115	--	63844
					--	--	--	--		4729	
52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев и плиты перекрытий. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	50,4	866,92	23,10	43693	1164	28914	12783	60993
					270,13	2,59	13615	131		4518	
53	Е11-010104-0402	Траншеи. Обратная засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	384	35,55	35,55	13651	13651	--	3448	18466
					--	12,47	--	4788		1368	
54	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	384	155,15	73,17	59571	28106	--	32065	98969
					81,97	33,99	31480	13054		7331	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2469369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					239047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69715			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1452436		
		- Накладные расходы	Тенге							319058	
		- Сметная прибыль	Тенге							182915	
		ИТОГО ПО АКТУ: в текущих ценах 2019г К=1,04981	**Тенге**								**2592580,33**
		Итого стоимость работ со скидкой	**Тенге**								**1764912,62**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**211789,51**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС	**Тенге**								**1976702,13**

Принял:

Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" _____ **Болеген Н.**

Принял:

Гл.специалист ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" _____ **Тусупов А.К.**

Сдал:

Директор ТОО "Инжиниринг KZ1" _____ **Церр К.В.**

Казакстан Республикасы, Карағанды обл., Балқаш қаласы БСН: 131140004440 "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі" "Инжиниринг KZ1" Товарищество с ограниченной ответственностью город Балхаш БИН: 131140004440 Республика Казахстан Карагандинская обл.