Сырдария ауданы бойынша 2016 жылы Сырдария өзенімен келетін мол суды қауіпсіз өткізу мақсатында қорғаныс бөгеттеріне жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған сушаруашылығы нысандары мен қорғаныс бөгеттерін

ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

Сырдария ауданы « 21 » шілде 2016 жыл
«6-бригада» №1 учаскесі

Біздер, төменде акт жасап қол қоюшылар: Қызылорда облысының «Жұмылдыру дайындығы басқармасы» ММ-сі, «Жұмылдыру және шұғыл жұмыстар орталығы» КММ-нің бөлім бастығы М. Сағитжан, «Д-АРУ» ЖШС-нің директоры-техникалық қадағалаушы Қ. Жалғасбек және бас мердігер «МұрапТехСервис» ЖШС-і директоры Б. Райымбек болып, құрылысы аяқталған Сырдария ауданы, «6-бригада» №1учаскесіндегі Сырдария өзенінің негізгі қорғаныс бөгетін нығайту және ағымдағы жөндеу жұмысына қабылдау актісін жасадық.

Жоба бойынша: Ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалған қорғаныс бөгетінің ұзындығы - 600 метр, атқарылған жер жұмысы топырақ көлемі-5 300 м3, 420 метр тас қалау- 700 м3, құрылыс мерзімі 2 ай.

Тексеру қорытындысы:

Қабылдау барысында, аталған қорғаныс бөгетіндегі тиісті нығайту және ағымдағы жөндеу жұмыстары бекітілген жобаға сай етіп, мерзімінде толығымен аяқталғандығы анықталды. Осы нысандағы атқарылған тиісті жұмыстарға ескертулер жоқ, нысан қабылдауға дайын.

Нысандағы атқарылған жұмыстарды тексеріп, қабылдау актісіне қол қоюшылар:

М. Сағитжан

Қ. Жалғасбек

Б. Райымбек

Счет-фактура № 0000000205 от 27 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №1 от 01.06.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160440018870, ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440018870, г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение текущего ремонта работ гидротехнических сооружений и защитных дамб в целях безопасного попуска воды в паводковый период по Сырдарьинскому району (Восстановление и укрепление каменной наброской левобережной защитной дамбы на участке "6 бригада")	работа	1	12 845 876,25	12 845 876,25	12%	1 541 505,15	14 387 381,40		
Всего по счету:					**12 845 876,25**		**1 541 505,15**	**14 387 381,40**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Специалист

(должность)

Аманкулова А. Аман

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",г.Кызылорда ул.Айтеке би,25, тел.: 27-19-06** — **160440018870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36** — **051040004698**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №1 от 01.06.2016 года.

Номер документа	Дата составления
5	**27.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение текущего ремонта работ гидротехнических сооружений и защитных дамб в целях безопасного попуска воды в паводковый период по Сырдарьинскому району (Восстановление и укрепление каменной наброской левобережной защитной дамбы на участке "6 бригада"	июнь 2016 года		работа	1		14 387 381,40
				Итого	1	x	14 387 381,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Б.Райымбек
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / С.Серикамбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2016

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: Проведение текущего ремонта работ гидротехнических сооружений и защитных дамб в целях безопасного пропуска воды в паводковый период по Сырдарьинскому району (Востановление и укрепление каменной наброски левобережной защитной дамбы на участке "6-бригада")

Полная сметная стоимость 20 553 402 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 20 553 402 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 20 553 402 тенге, в.т.ч. НДС 2 202 150,21 тенге
б) за отчетный месяц 14 387 381,40 тенге, в.т.ч. НДС 1 541 505,15 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№1	01.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Проведение текущего ремонта работ гидротехнических сооружений и защитных дамб в целях безопасного пропуска воды в паводковый период по Сырдарьинскому району (Востановление и укрепление каменной наброски левобережной защитной дамбы на участке "6-бригада")	тенге	20 553 402				20 553 402	14 387 381 ,40		14 387 381 ,40	14 387 381 ,40
	Итого:		**20 553 402**				**20 553 402**	**14 387 381 ,40**		**14 387 381 ,40**	**14 387 381 ,40**
	в том числе НДС 12%		2 202 150,21				2 202 150,21	1 541 505,15		1 541 505,15	1 541 505,15

Заказчик:
ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»

С. Сермагамбетов

«Подрядчик»
ТОО «Мураптехсервис»

Б.Райымбек

«Технадзор»:
ТОО «Д-Ару»

К.Жалгасбек

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»

Наименование объекта: Проведение текущего ремонта работ гидротехнических сооружений и защитных дамб в целях безопасного пропуска воды в паводковый период по Сырдарьинскому району (Востановление и укрепление каменной наброски левобережной защитной дамбы на участке "6-бригада")

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % Сумма, тенге
				На ед. изм.	По проекту	На ед. изм.	По проекту	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	11-010107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 2	м^3 грунта		214,2	121,62	26051,2	59,1 6463
2	11-010104-0201	Срезка растительного слоя с резерва и с основания	м^3 грунта		1489,6	27,44	40880,7	59,1 10388
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		4207	96,1	404281,5	59,1 114936
4	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну		7362,6	69,64	512731,8	

5	11-010202-0602	Работа на отвале грунтов	$м^3$ грунта		420	11,43	48104	59,1 18921
6	11-360101-0103	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением	$м^3$ грунта		4421,2	107,51	475320,3	59,4 157158
7	11-010107-1503	Верх и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними.	$м^2$ спланированной поверхности		6274,8	1,44	9039,1	59,1 3590
8	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группы грунтов 2 к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2;	$м^3$ грунта		4207	11,67	49105	59,1 4994
9	11-420101-0404	Крепление из каменной наброски	$м^3$		1145,9	2786,91	3193521,1	53 409271
10	41-020104-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну		1719,2	2392,78	4113667,6	
		Итого прямые затраты по смете					**8872702,3**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					632284,8	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					380199,4	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					790815,2	
		Итого по смете на подряд, тенге					**10676001,7**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (4%)					427039,9	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)					449673	
	ГНОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					452777,5	

		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4кв. 2015г.					**12005492,1**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Иинф = 1,07~					**12845876,25**	
		НДС (12%)					**1541505,15**	
		Всего по акту:					**14387381,4**	

Заказчик:
ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»

_____ **С. Сермагамбетов**

«Подрядчик»
ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б.Райымбек**

«Технадзор»:
ТОО «Д-Ару»

_____ **К.Жалгасбек**