Қызылорда қаласы бойынша 2016 жылы Сырдария өзенімен келетін мол суды қауіпсіз өткізу мақсатында қорғаныс бөгеттеріне жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған сушаруашылығы нысандары мен қорғаныс бөгеттерін

ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

Қызылорда қаласы « 21 » шілде 2016 жыл
«Талсуат» елді мекені
ПК-0+00 денПК-7+30 учаскесі

Біздер, төменде акт жасап қол қоюшылар: Қызылорда облысының «Жұмылдыру дайындығы басқармасы» ММ-сі, «Жұмылдыру және шұғыл жұмыстар орталығы» КММ-нің бөлім бастығы М. Сағитжан, «Д-АРУ» ЖШС-нің директоры-техникалық қадағалаушы Қ. Жалғасбек және бас мердігер «МұрапТехСервис» ЖШС-нің директоры Б. Райымбек болып, құрылысы аяқталған Қызылорда қаласы, «Талсуат» елді мекені ПК-0+00 ден ПК-7+30 учаскесіндегі Сырдария өзенінің негізгі қорғаныс бөгетін нығайту және ағымдағы жөндеу жұмысына қабылдау актісін жасадық.

Жоба бойынша: Ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалған қорғаныс бөгетінің ұзындығы - 730 метр, атқарылған жер жұмысы топырақ көлемі- 5 213 м3, 380 метр тас қалау-1 069 м3, құрылыс мерзімі 2 ай.

Тексеру қорытындысы:

Қабылдау барысында, аталған қорғаныс бөгетіндегі тиісті нығайту және ағымдағы жөндеу жұмыстары бекітілген жобаға сай етіп, мерзімінде толығымен аяқталғандығы анықталды. Осы нысандағы атқарылған тиісті жұмыстарға ескертулер жоқ, нысан қабылдауға дайын.

Нысандағы атқарылған жұмыстарды тексеріп, қабылдау актісіне қол қоюшылар:

М. Сағитжан

Қ. Жалғасбек

Б. Райымбек

9

Счет-фактура № 000000000 от 18 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №5 от 23.06.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160440018870, ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440018870, г.Кызылорда ул.Айтеке би,25

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление и укрепление защитной дамбы н.п. "Талсуат" с ПК-0+00 по ПК -7+30	работа	1	10 310 076,79	10 310 076,79	12%	1 237 209,21	11 547 286,00		
Всего по счету:					**10 310 076,79**		**1 237 209,21**	**11 547 286,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

160440018870

Заказчик **ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",г.Кызылорда ул.Айтеке би,25, тел.: 27-19-06**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040004698

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №5 от 23.06.2016 года.

Номер документа	Дата составления
9	18.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление и укрепление защитной дамбы н.п. "Талсуат" с ПК-0+00 по ПК -7+30	июль 2016 года		работа	1	11 547 286,00	11 547 286,00
				Итого	1	x	11 547 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»

Наименование объекта: Восстановление и укрепление защитной дамбы н.п «Талсуат» с ПК-0+00 по ПК-7+30

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя с основания дамбы и с резерва *м³ грунта*	2000	9,85 -	9,85 2,69	19700 -	19700 5380	5219 97	- 0,0088	- 18
2	Е1-17-7	Разработка грунта одгоковшовыми экскаваторами емкосью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м³ грунта*	297	49,08 1,97	47,11 9,12	14577 585	13992 2709	3195 97	0,0137 0,0298	4 9
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкосью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м³ грунта*	2085	27,77 1,15	26,52 7,19	57900 2398	55294 14991	16867 97	0,008 0,02459	17 51
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкосью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м³ грунта*	3128	34,17 1,42	32,62 8,84	106884 4442	102035 27652	31131 97	0,00984 0,03024	31 95

5	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	91223	29,9 -	29,9 5,98	271 3 -	272778 54556	54556 100	- 0,01256	- 115
6	Е36-1-3	Устройство насыпи к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; *м³*	5213	41,04 3,74	36,8 9,76	213942 19497	191838 50879	68265 97	0,0259 0,03205	135 167
7	Е1-87-3	Планировка верха и откосов насыпи и откосов крепления *м² спланированной поверхности*	5904	0,48 -	0,48 0,24	2834 -	2834 1417	1374 97	- 0,0009	- 5
8	Е1-25-1	Рекультивация карьера к1трм=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1зпм=0,85; *м³ грунта*	2000	8,37 -	8,37 2,29	16740 -	16740 4580	4443 97	- 0,00748	- 15
9	Е56-11-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трр=4; к1трм=4; к1зпр =4; к1экс=4; к1зпм=4: *м³ грунта*	5213	5,88 -	5,48 2,04	30652 -	28567 10635	10316 97	- 0,0098	- 51
10	Е42-4-4	Крепление из каменной наброски *м³*	1069	170,1 124,2	45,9 15,36	181837 132770	49067 16420	132779 89	0,794 0,0525	849 56
11	99-1-1 (пл)	Стоимость камня *т*	1604	209		335236				
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза *т*	1604	807,88 -	807,88 161,58	1295840 -	1295840 259174	25174 100	- 0,33932	- 544
		Всего прямые затраты				**2 548 920** **159 692**	**2 048 685** **448 393**			**1 036** **1 126**
		Накладные расходы, тенге				587 319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				188 174				
		Всего по смете				**3 324 413**				

	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4 %)				132				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты напроизводство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				140 024				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34 574				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13 830				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п. 4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				307 220				
		Итого по главам 1-9				3 953 038				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 953 038**				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**10 107 918,79**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**202 158**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**10 310 076,79**				
		НДС (12%)				1 237 209,21				
		Всего по акту				**11 547 286**				

«Заказчик»:
ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»

_____ **С. Сермагамбетов**

«Технадзор»:
ТОО «Д-Ару»

_____ **К. Жалгасбек**

«Подрядчик»:
ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление и укрепление защитной дамбы н.п «Талсуат» с ПК-0+00 по ПК-7+30

Полная сметная стоимость 11 547 286 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 11 547 286 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 11 547 286 тенге, в.т.ч. НДС 1 237 209,21 тенге
б) за отчетный месяц 11 547 286 тенге, в.т.ч. НДС 1 237 209,21 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№5	23.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Восстановление и укрепление защитной дамбы н.п «Талсуат» с ПК-0+00 по ПК-7+30	тенге	11 547 286				11 547 286	11 547 286		11 547 286	11 547 286
	Итого:		**11 547 286**				**11 547 286**	**11 547 286**		**11 547 286**	**11 547 286**
	в том числе НДС 12%		1 237 209,21				1 237 209,21	1 237 209,21		1 237 209,21	1 237 209,21

«Заказчик»:
ГУ «Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области»
_____ **С. Сермагамбетов**

«Технадзор»:
ТОО «Д-Ару»
_____ **К.Жалгасбек**

«Подрядчик»:
ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**