Счет-фактура № 00000000011 от 18 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №33 от 07.06.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда , Бейбарыс Султан, строение 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140001703, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области",г.Кызылорда , Бейбарыс Султан, строение 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140001703, г.Кызылорда , Бейбарыс Султан, строение 1

ИИК получателя: KZ570705022542510001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт канала "Бозарык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области"	работа	1	5 416 542,14	5 416 542,14	12%	649 985,06	6 066 527,20		
Всего по счету:					**5 416 542,14**		**649 985,06**	**6 066 527,20**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и Регулирования природопользования Кызылординской области»

Наименование объекта: Текущий ремонт канала «Бозарык» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Отчистка канала «Боз-арык» с ПК-0 по ПК-102										
1	Е1-250-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	8,148	6180,83 -	6180,83 2059,38	50361 -	50361 16780,2	11746,4 70	- 6,73	- 54,9
2	Е1-25-1	Срезка растительного слоя с основания *$м^3$ грунта*	4250,5	9,85 -	9,85 2,69	41867,2 -	41867,2 11433,6	11091,1 97	- 0,0088	- 37,5
3	Е1-25-1	Срезка растительного слоя с поверхности резерва *$м^3$ грунта*	4773,6	9,85 -	9,85 2,69	47020,2 -	47020,2 12841,3	12456,3 97	- 0,0235	- 41,7
4	Е1-73-11	Очистка канала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы *$м^3$ грунта*	12876	38,71 1,56	37,15 7,19	498430,1 20086,3	478343,8 92578,7	109285,4 97	0,0108 0,0235	139,1 302,5
5	Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы *$м^3$ грунта*	5518,4	49,08 1,97	47,11 9,12	270843,4 10871	259971,4 50327,7	59362,6 97	0,0137 0,0298	75,4 164,7

6	П7-1-1	Перевозка грунта на 1 км, 1 класс груза *т*	9577,2	28.29 / -	28.29 / 5.66	270[illegible] / -	270939 / 54206,5	54206,5 / 100	- / 0.01189	- / 114,2
7	Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; *м³*	12204,6	41,04 / 3,74	36,8 / 9,76	500877,1 / 45644,9	449128,9 / 119117,2	159818,8 / 97	0,02590,03205	316,2 / 391,1
8	Е1-25-1	Рекультивация карьера к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м³ грунта*	9024,2	8,37 / -	8,37 / 2,29	75532,7 / -	75532,7 / 20665,7	20046 / 97	- / 0,00748	- / 67,2
		Всего прямые затраты				**1 755 869,6 / 141 021**	**1 673 164,2 / 377 950,9**			**530,7 / 1173,8**
		Накладные расходы, тенге				438 012,6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				131 633				
		Всего по смете				**2 325 515,2**				
	2-1	Очистка канала "Бозарык"				2 325 515,2				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4 %)				98 872,7				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты напроизводство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				104 113				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25 707				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 282,8				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п. 4.7.9	Затраты на дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				245 985,4				
		Итого по главам 1-9				2 810 476,1				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2 810 476,1				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,737)				7 692 273,3				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				164 833,5				

		Сметная стоимость в текущем уровне цен				7 857 106,8				
		Тендерная скидка				**2 440 564,66**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				5 416 542,14				
		НДС (12%)				**649 985,06**				
		Всего по акту:				**6 066 527,20**				

Заказчик:

Руководитель отдела Водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **К. Авбакиров**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**

Технадзор:

Директор ТОО «Aisar-Group»

_____ **А. Сраилов**

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт канала «Бозарык» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области

Полная сметная стоимость 12 133 027,2 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 12 133 027,2 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 12 133 027,2 тенге, в.т.ч. НДС 1 299 967,2 тенге
б) за отчетный месяц 6 066 527,20 тенге, в.т.ч. НДС 649 985,06 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№33	07.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт канала «Бозарык» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области	тенге	12 133 027,2				12 133 027,2	12 133 027,2		6 066 527,20	12 133 027,2
	Итого:		**12 133 027,2**				**12 133 027,2**	**12 133 027,2**		**6 066 527,20**	**12 133 027,2**
	в том числе НДС 12%		1 299 967,2				1 299 967,2	1 299 967,2		**649 985,06**	1 299 967,2

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **Е.Бекжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б.Райымбек**

Технадзор:
Директор ТОО «Aisar-Group»

_____ **А. Сраилов**