Счет-фактура № 00000000016 от 21 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №34 от 28.10.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Сырдарьинский район аул Н.Ильясова ул.Абая,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940640001064, КГУ "Аппарат акима аульного округа Н.Ильясова",Кызылординская область, Сырдарьинский район аул Н.Ильясова ул.Абая,27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат акима аульного округа Н.Ильясова"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940640001064, Кызылординская область, Сырдарьинский район аул Н.Ильясова ул.Абая,27

ИИК получателя: KZ77070103KSN33006000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт защитной дамбы на участке "Ыскак-Кайыр" Сырдарьинского района	работа	1	4 821 722,00	4 821 722,00	12%	578 607,00	5 400 329,00		
Всего по счету:					4 821 722,00		578 607,00	5 400 329,00		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Аппарат акима аульного округа Н.Ильясова",Кызылординская область, Сырдарьинский район аул Н.Ильясова ул.Абая,27, тел.: 87243626154	940640001064
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36	051040004698
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №34 от 28.10.2016 года.

Номер документа	Дата составления
16	21.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт защитной дамбы на участке "Ыскак-Кайыр" Сырдарьинского района	ноябрь 2016 года		работа	1	5 400 329.00	5 400 329.00
				Итого	1	x	5 400 329.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Райымбек Б. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

Форма № 2

Заказчик: КГУ«Аппарат акима с/о Н.Ильясова»

Наименование объекта: Текущий ремонт защитной дамбы научастке «Ыскак-Кайыр» Сырдаринского района

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % Сумма, тенге
				На ед. изм.	По проекту	На ед. изм.	По проекту	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	11-010207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га		0,1	17060	1706	59,1 320,5
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	$м^3$ грунта		3265	96,18	314016,5	59,1 62440,5
3	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну		5714	134,3	767390	
4	11-360101-0103	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением	$м^3$ грунта		3265	107,51	351017,5	59,4 81241
5	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 к1трр=6; к1трм=6; к1зпр=6; к1экс=6; к1зпм=6;	$м^3$ грунта		3265	35,25	115104	59,1 11628

6	11-420101-0404	Откосы. Крепление из каменной наброски	$м^3$		258	2786,91	719023,5	53 92147,5
7	41-020104-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	тенге за 1 тонну		387	2392,78	926006	
8	41-020904-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 25 т	тенге за 1 тонну		40	160,65	6426	
		Итого прямые затраты по смете					**3 200 689,5**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					247 777,5	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					137 938,5	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					286 912,5	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 873 318**	
	ГНОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					230 411	
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4кв. 2015г.					**4 103 729**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Иинф = 1,07~					**4 390 990**	
		Проектные работы					336 188	
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)					94 543,5	
		Итого					**4 821 722**	
		НДС (12%)					**578 607**	
		Всего по акту:					**5 400 329**	

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима с/о Н.Ильясова»

К.Н. Куандыков

«Подрядчик»
ТОО «Мураптехсервис»

Б.Ж. Райымбек

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт защитной дамбы на участке «Ыскак-Кайыр» Сырдаринского района

Полная сметная стоимость 10 800 657 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 10 800 657 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 400 329 тенге, в.т.ч. НДС 578 607 тенге
б) за отчетный месяц 5 400 329 тенге, в.т.ч. НДС 578 607 тенге

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34	28.10.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт защитной дамбы на участке «Ыскак-Кайыр» Сырдаринского района	тенге	10 800 657				10 800 657	5 400 329		5 400 329	5 400 329
	Итого:		**10 800 657**				**10 800 657**	**5 400 329**		**5 400 329**	**5 400 329**
	в том числе НДС 12%		1 157 213				1 157 213	578 607		578 607	578 607

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима с/о Н.Ильясова»

К.Н. Куандыков

«Подрядчик»
ТОО «Мураптехсервис»

Б.Ж. Райымбек