ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000140000429-20190213-50384387
1.1. Номер учетной системы 00000000003
2. Дата выписки 13.02.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000140000429
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1198349
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ806010131000155452
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 091040003578
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Той дәмі"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Проспект РАЙЫМБЕКА, д. 162
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000140000429
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION"
25.3 Адрес отправки 050040, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 091040003578
26.2 Наименование ТОО «Той дәмі»
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 162
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор подряда №2018/08
27.4. Дата 09.07.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 3
32.2 Дата 31.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания			Одна услуга	1	12351890.18	12351890.18			12351890.18	12%	1482226.82	13834117.00			1	
				Всего по счету:				**12351890.18**		**0.00**	**12351890.18**		**1482226.82**	**13834117.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
VulNpUrKu7yM7JtxoScU3LDojgyL5qsFG7Kkblu8hUMlr FszDV78Pi9+WH92gr6U/jhMrbYq8dGX36ikOnwD/A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ФАЙЗУЛЛАЕВ ДАУРЕН САТТИБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Той дәмі»,Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 162** | **091040003578**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION",050040, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31** | **000140000429**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №2018/08 от 09.07.2018 г.

Номер документа	Дата составления
3	**31.01.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания			Работа	1	13 834 117,00	13 834 117,00
				Итого	1	x	13 834 117,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Файзуллаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2019

М.П.

Форма 2в

Наименование объекта: **Работы по монтажу силового электрооборудования и электроосвещения здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 23, ул. Чайковского, 22**

Заказчик: **ТОО «Той дәмі», БИН 091040003578, г. Алматы, пр. Райымбека, 162**

Подрядчик: **ТОО «DAYER CONSTRUCTION», БИН 000140000429, г. Алматы, ул. Пирогова, 31**

Договор: **№2018/08 от 09.07.2018г.**

АКТ №2
приемки выполненных работ за январь месяц 2019 года

№	Наименование работ	Тип, марка, обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., в тенге с НДС	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено в отчетном месяце с НДС			
							с начала выполнения работ		в т.ч. в отчетном периоде	
							Физ. объем	Сумма в тенге	Физ. объем	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы и оборудование:									
1	Главный распределительный щит	ЩО-70	кт	7	380 000,00	2 660 000,00	7	2 660 000,00		0,00
2	Вводно-распределительное устройство	ВРУ1-17-70УХЛ4	кт	1	285 000,00	285 000,00	1	285 000,00		0,00
3	Распределительный панель второй секции РУ-2	ШМП-16.8.4 74	кт	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00		0,00
4	Щит распредительный	ЩР-1	шт	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00		0,00
5	Щит распредительный	ЩР-2	шт	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00		0,00
6	Щит распредительный	ЩР-3	шт	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00		0,00
7	Щит распредительный	ЩР-4	шт	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00
8	Щит этажный	ЩЭ2.1:ЩЭ-3.1	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
9	Щит этажный	ЩЭ4.1-ЩЭ7.1	шт	4	55 000,00	220 000,00	4	220 000,00	4	220 000,00
10	Щиток силовой встраеваемый	ЩВ-1	шт	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	1	180 000,00
11	Щиток силовой встраеваемый	ЩВ-2	шт	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	1	180 000,00
12	Щит силовой навесной	ЩС-1	шт	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
13	Щит силовой навесной	ЩС-2.1-ЩС-7.16	шт	96	29 000,00	2 784 000,00	69	2 001 000,00	69	2 001 000,00
14	Щит силовой навесной	ЩО-1	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
15	Щит силовой навесной	ЩО-2	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
16	Щит силовой навесной	ЩО-3	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
17	Щит силовой навесной	ЩО-4	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
18	Щит силовой навесной	ЩАО-1	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
19	Щит силовой навесной	ЩАО-2	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
20	Щит силовой навесной	ЩАО-3	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
21	Щит силовой навесной	ЩАО-4	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
22	Щит силовой навесной	ЩС-АОВ	шт	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00
23	Ящик управления с реверсивным двигателем	Я5411-1874	шт	2	30 000,00	60 000,00	2	60 000,00	2	60 000,00
24	Ящик ЯТП-0,25 220/36В		шт	3	11 330,00	33 990,00	3	33 990,00	3	33 990,00
25	Коробка клеммная на 16 зажимов	КЗНС16У2	шт	2	6 000,00	12 000,00	2	12 000,00	2	12 000,00
26	Провод	ПВ1 70мм	м	600	2 100,00	1 260 000,00	600	1 260 000,00	600	1 260 000,00
27	Провод	ПВ1 50мм	м	150	1 500,00	225 000,00	150	225 000,00	150	225 000,00
28	Кабели силовые	ВВГнг 5х185мм	м	86	26 200,00	2 253 200,00	86	2 253 200,00	86	2 253 200,00
29	Кабели силовые	ВВГнг 5х95мм	м	12	14 500,00	174 000,00	12	174 000,00	12	174 000,00
30	Кабели силовые	ВВГнг 5х70мм	м	35	12 550,00	439 250,00	35	439 250,00	35	439 250,00
31	Кабели силовые	ВВГнг 5х50мм	м	22	7 400,00	162 800,00	22	162 800,00		0,00
32	Кабели силовые	ВВГнг 5х35мм	м	25	5 400,00	135 000,00	25	135 000,00	25	135 000,00
33	Кабели силовые	ВВГнг 5х10мм	м	135	1 550,00	209 250,00	135	209 250,00		0,00
34	Кабели силовые	ВВГнг 5х6мм	м	498	950,00	473 100,00	498	473 100,00	298	283 100,00
35	Кабели силовые	ВВГнг 5х4мм	м	3068	650,00	1 994 200,00	3068	1 994 200,00	868	564 200,00
36	Кабели силовые	ВВГнг 5х2,5мм	м	453	430,00	194 790,00	453	194 790,00		0,00
37	Кабели силовые	ВВГнг 3х4мм	м	546	395,00	215 670,00	546	215 670,00	346	136 670,00
38	Кабели силовые	ВВГнг 3х6мм	м	285	595,00	169 575,00	285	169 575,00	285	169 575,00
39	Кабели силовые	ВВГнг 3х2,5мм	м	11000	250,00	2 750 000,00	9000	2 250 000,00		0,00
40	Кабели силовые	ВВГнг 3х1,5мм	м	14850	150,00	2 227 500,00	11500	1 725 000,00		0,00
41	Кабели силовые	ВВГнг 2х1,5мм	м	4252	111,00	471 972,00	4252	471 972,00	1752	194 472,00
42	Кабели контрольные	КВВГнг 4х1,5мм	м	200	215,00	43 000,00		0,00		0,00
43	Кабели контрольные	КВВГнг 14х2,5мм	м	10	1 200,00	12 000,00		0,00		0,00
44	Кабели контрольные	КВВГнг 7х1,5мм	м	12	720,00	8 640,00		0,00		0,00
45	Кабели контрольные	КВВГнг 14х1,5мм	м	10	1 200,00	12 000,00		0,00		0,00
46	Труба ПНД 100	Труба ПВХ	м	64	720,00	46 080,00	64	46 080,00	64	46 080,00
47	Труба ПНД 80	Труба ПВХ	м	53	450,00	23 850,00	53	23 850,00	53	23 850,00
48	Труба ПНД 63	Труба ПВХ	м	10	290,00	2 900,00	10	2 900,00	10	2 900,00
49	Труба ПНД 40	Труба ПВХ	м	963	140,00	134 820,00	963	134 820,00	963	134 820,00

50	Труба ПНД 32	Труба ПВХ	м	2359	90,00	212 310,00	1500	135 000,00		0,00
51	Труба ПНД 25	Труба ПВХ	м	5800	65,00	377 000,00	4000	260 000,00		0,00
52	Проволочные лотки высотой 105мм, шириной 300мм, длиной 3000мм	PL300.105	шт	200	1 800,00	360 000,00	200	360 000,00	200	360 000,00
53	Комплект универсального соединителя к проволочным лоткам Эвантер	SVG-HZn	шт	400	250,00	100 000,00	400	100 000,00	400	100 000,00
54	Крепежный комплект M6x20 для кронштейнов к проволочным лоткам Эвантер	VG20-HZn	шт	400	150,00	60 000,00	400	60 000,00	400	60 000,00
55	Шпилька М8 L-1000мм		шт	1200	300,00	360 000,00	1200	360 000,00	1200	360 000,00
56	Профиль 12х30х2500мм		шт	600	1 300,00	780 000,00	600	780 000,00	600	780 000,00
57	Гайка М8 с фланцем, с зубчатой насечкой		шт	1200	60,00	72 000,00	1200	72 000,00	1200	72 000,00
58	Пост кнопочный на три толкателя, степень защиты IP54	ПКЕ-222-3У3	шт	2	1 200,00	2 400,00		0,00		0,00
59	Пост кнопочный на один толкателя, степень защиты IP54	ПКЕ-222-1У3	шт	40	1 000,00	40 000,00		0,00		0,00
60	Держатель шин ТУ36-1453-82		шт	30	100,00	3 000,00	30	3 000,00	30	3 000,00
61	Сталь полосовая,прокатная, 25х4,0мм, ГОСТ103-76*		м	130	120,00	15 600,00	130	15 600,00	130	15 600,00
62	Сталь горячекатанная круглая д 10мм		м	650	150,00	97 500,00	650	97 500,00	650	97 500,00
63	Сталь круглая D=16 мм		м	36	150,00	5 400,00	36	5 400,00	36	5 400,00
64	Нагревательный кабель DTCE-30 45 м		шт	1	76 180,00	76 180,00	1	76 180,00	1	76 180,00
65	Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070)		шт	1	48 790,00	48 790,00	1	48 790,00	1	48 790,00
66	Монтажная лента на 25м		шт	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00
	СМР:									
67	Монтаж ГРЩ		шт	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00		0,00
68	Монтаж ВРУ		шт	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00		0,00
69	Монтаж РП РУ-2		шт	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00		0,00
70	Монтаж ЩР		шт	4	180 000,00	720 000,00	4	720 000,00		0,00
71	Монтаж этажных щитов		шт	5	25 000,00	125 000,00	5	125 000,00	5	125 000,00
72	Монтаж щитов вентиляции		шт	2	20 000,00	40 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00
73	Монтаж силовых щитов		шт	97	9 000,00	873 000,00	69	621 000,00	69	621 000,00
74	Монтаж щитов освещение		шт	9	9 000,00	81 000,00	9	81 000,00	9	81 000,00
75	Монтаж ящиков		шт	5	5 000,00	25 000,00	5	25 000,00	5	25 000,00
76	Прокладка проводов		м	750	130,00	97 500,00		0,00		0,00
77	Прокладка силовых кабелей		м	5133	280,00	1 437 240,00	4901	1 372 280,00	1691	473 480,00
78	Прокладка кабелей освещение и розеток		м	30102	120,00	3 612 240,00	24752	2 970 240,00	1752	210 240,00
79	Прокладка труб ПНД		м	9249	98,00	906 402,00	6590	645 820,00	1090	106 820,00
80	Монтаж проволочных лотков		шт	200	1 500,00	300 000,00	200	300 000,00	200	300 000,00
81	Монтаж заземления		м	816	250,00	204 000,00	816	204 000,00	816	204 000,00
82	Монтаж нагревательного кабеля		кт	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
83	Транспортные расходы и работа механизмов					550 000,00		550 000,00		
84	Накладные расходы					150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Всего, с НДС:		**тенге**			**34 855 149,00**		**31 440 257,00**		**13 834 117,00**
	В том числе НДС:		**тенге**			**3 734 480,25**		**3 368 598,96**		**1 482 226,82**

Заказчик: ТОО «Той дәмі»

Директор _____ **Тусенов Е.М.**

Подрядчик: ТОО «DAYER CONSTRUCTION»

Директор _____ **Файзуллаев Д.С.**

Заказчик: ТОО «Той дәмі», БИН 091040003578, г. Алматы, пр. Райымбека, 162	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170
Подрядчик: ТОО "DAYER CONSTRUCTION", БИН 000140000429, г. Алматы, ул. Пирогова, 31	

Наименование объекта и его адрес: Работы по монтажу силового электрооборудования и электроосвещения здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 23, ул. Чайковского, 22

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№2018/08	09.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания	31 440 257,00	12 351 890,18							1 482 226,82	13 834 117,00
Всего:	**31 440 257,00**	**12 351 890,18**							**1 482 226,82**	**13 834 117,00**

Заказчик: ТОО «Той дәмі»

Директор

Тусенов Е.М.

Подрядчик: ТОО «DAYER CONSTRUCTION»

Директор

Файзуллаев Д.С.