Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Береке-Бетон"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗАМЕНА БЕСКОЛОДЕЗНЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ.200 ММ В ПОС.ЗАБАДАМ ПО УЛ.ОРКЕНДЕУ № 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 101** от **17.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за ноябрь 2019 года

на ЗАМЕНА БЕСКОЛОДЕЗНЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ.200 ММ В ПОС.ЗАБАДАМ ПО УЛ.ОРКЕНДЕУ № 2

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж**		**0,52**	**8819,47**	**5339,62**	**4586**	**2777**	**0**	**2877**	**8060**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**3479,85**	**2107,86**	**1810**	**1096**		**597**	
2	**Е11-010205-1201**	**Водоотлив**		**5**	**1238,38**	**1238,38**	**6192**	**6192**	**0**	**2708**	**9612**
		м3 мокрого грунта			**0**	**752,18**	**0**	**3761**		**712**	
3	**Е11-220901-0106**	**Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж**		**1**	**2468,83**	**1185,1**	**2469**	**1185**	**0**	**1619**	**4415**
		задвижка			**1283,73**	**351,41**	**1284**	**351**		**327**	
4	**Е11-220901-0106**	**Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Установка**		**1**	**6112,72**	**1975,16**	**6113**	**1975**	**572**	**4110**	**11041**
		задвижка или клапан			**3565,92**	**585,69**	**3566**	**586**		**818**	
5	**Коммерческое предложение ТОО" QuAliTУ suPPlY"**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином для воды из высокопрочного чугуна с шаровидным гранитом диам.200 мм**		**1**	**109022,61**		**109023**		**109023**		**117744**
		шт								**8722**	
6	**Коммерческое предложение ТОО" QuAliTУ suPPlY"**	**Удлинительный шток телескопический диам.200 мм,длиной от 0,7 до 1,3**		**1**	**18342,53**		**18343**		**18343**		**19810**
		шт								**1467**	
7	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**3**	**814,54**	**0**	**2444**	**0**	**0**	**1759**	**4539**
		м3 грунта			**814,54**	**0**	**2444**	**0**		**336**	
		ИТОГО:					**149170**	**12129**	**127938**	**13073**	**175221**
		В том числе :					**9104**	**5794**		**12979**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1 %**		**1752**				
		Итого с временными									**176972**

		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			**0,91 %**		**1610**				
		Непредвиденные работы и затраты									**178582**
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**3572**		
											182154
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**21858**				
		Итогок оплате с НДС, к= 0,86		**к=0,86**	**156 652,00**		**18 798,24**				**204012**
											175 450,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ділдәбеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Бобеев Г.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)