Счет-фактура № 28 от 31 мая 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	864 166,07	864 166,07	12%	103 699,93	967 866,00	0	
Всего по счету:					**864 166,07**		**103 699,93**	**967 866,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Иванова Я.Э.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил: Шамбулов А.А.

31.05.11

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.2011 г.

А К Т
выполненных работ
на капитальный ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за май месяц 2011 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1.1. Демонтаж изоляции из м/матов, δ=80 и металлической окожушки δ=0,55 - 254 м.кв., демонтаж и монтаж крыши бака - нейтрализатора №2 (F=70 м.кв.); изоляция полиуританом δ=50 - 317 м.кв. (снаружи, включая поверхность ребер жесткости - 63 м.кв.) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоев шпатлевки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
1	Изготовление м/к для настилов	0803020101.	тн.	0,3	2 570	771
2	То же, снятие и установка - **50%**	0803010101.	тн.	0,3	1 798	270
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м - **50%**	2601010102.	м кв	60	12	360
	6 м- **50%**	2601010101.	м кв	60	15	450
4	Демонтаж металлической окожушки б=55, к=0,3 (применительно)	0801010101.	тн	1,1	2149	709
5	Демонтаж изоляции из м/матов, б=80	0104020102.	м куб	20,32	90	1 829
6	Демонтаж и монтаж крыши (применительно) - **50%**	0801010101.	тн	3,3	2149	3 546
8	Изготовление м/к массой до 0,02 тн. (рёбра жёсткости, м/к для установки лесов и подмостей и арматура d 20) - **30%**	0803020101.	тн	4	2570	3 084
12	Настройка такелажа - **50%**	0102021101.	шт.	10	244,8	1 224
	Итого:					**12 243**
	с к=1,14х35,35х1,1х1,1					**596 967**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Двутавр №16	1	тн	0,573	245 536	140 692
3	Швеллер №10	1	тн	0,309	186 373	57 589
4	Сталь угловая 63х63х6, Ст.3	1	тн	0,171	156 900	26 830
5	Сталь угловая 75х75х6, Ст.3	1	тн	0,084	156 900	13 180
7	Электроды МР 3 d 4, пр-во Китай	1	кг	42	304	12 768
8	Доска необрезная б=40	8	м.куб	0,25	15 000	3 750
9	Кислород	13	м куб	70	119	8 330
10	Пропан	13	кг	35	116	4 060
	Итого:					**267 199**

ТРУДОЗАТРАТЫ:	596 967
МАТЕРИАЛЫ:	267 199
ИТОГО:	864 166
НДС 12%:	103 700
ВСЕГО с НДС 12%:	967 866

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "Астана-Энергия"

Л.В. Ларичев

Директор ТЭЦ-2

Главный инженер ТЭЦ-2

Начальник отдела ремонта

Начальник отдела тарифной политики и бюджета

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылу - XXI"

Т.Я. Алелашвили

Малыхин И.А.

Омаров А.Н.

Гармонщиков О.Г.

Бекишева А.К.

Новикова В.Ю.