Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор № 74 от "04" июнь 2018 г.

Выполненные работы: Замена задвижки диам.150мм в мкр.Тассай (3шт)

АКТ
Приемки выполненных работ от "___" _____ 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перекрытия из сборного железобетона. Демонтаж	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6 К=0,6	м3 железобетонных конструкций колодца	0,81	10136,31	8210	5700
2	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200мм. Демонтаж	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015 К=0,6	задвижка или клапан	3	3036,49	9109	6641
3	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	3	1380,40	4141	1733
4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	2646,37	7939	6167
5	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0107 2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	шт	3	92188,00	276564	
6	Плиты перекрытия из сборного железобетона. Монтаж	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных конструкций колодца	0,81	16893,84	13684	9499
	Итого прямые затраты по смете:					**319648**	**29739**
	С накладными расходами					29 739	
	Итого:					349 388	
	сметная прибыль					27 951	
	Итого:					377 339	
	Временные здания и сооружения 1%					3 773	
	Итого:					381 112	
	Зимние удорожания 0,91%					3468	
	Итого:					384 580	
	К=1 в ценах 2017 г					384 580	
	Итого по смете:					384 580	

	НДС 12%					46 150	
	Итого к оплате					**430 729,60**	

"Сдал"

Директор ТОО "Биік шың-2050"

_____А. Сапарова

"Принял"

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____Б.Байболов

Главный инженер

_____М.Алимбетов

Ведущий инженер

_____С.Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "___"_____2018г.