Утвержден
приказом первого вице-министра
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан
от _____№_____

Акт государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в Панфиловском районе Алматинской области

«18» 04 2012 г.

**Республика Казахстан,
Алматинская область
Панфиловский район**

Государственная приёмочная комиссия, назначенная приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 428 в составе:

председателя:

Рау Альберт Павлович - первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

заместитель председателя-подрядчик:

Уналбаев Канат Есенович - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Алматыгорстрой»;

члена комиссии-представителя заказчика:

Абдрашитов Мурат Джамбулович - исполняющий обязанности президента акционерного общества «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:

Кыдырбаев Омирсерик Кожахметович - начальник отдела государственного ветеринарно-санитарного контроля за перемещаемыми объектами Алматинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

Тишмаганбетов Даулет Скендирович - начальник отдела радиационного надзора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Алматинской

области Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

органов государственной противопожарной службы:

Кабылов Мират Утюгенович - заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Жарманов Мурат Болатович - главный специалист Управления по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

государственного органа социальной защиты населения:

Алибаев Жумагали Айтжанович - начальник управления трудового законодательства по городу Талдыкорган Департамента по контролю и социальной защиты по Алматинской области Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

государственной архитектурно-строительной инспекции:

Хасанов Камалдин Жамалдинович - начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Панфиловского района Алматинской области;

Моргун Леонид Васильевич - главный эксперт Управления аттестации Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, надзора, лицензирования и аттестации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Карплюк Сергей Алексеевич - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

Смаилов Аскан Сулейменович	-	начальник Управления развития электроэнергетики Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
Каримов Маулен Айтбекович	-	заместитель начальника Управления организации таможенного контроля Департамента таможенного контроля по Алматинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;
Ерумбаев Темирхан Амургазович	-	исполняющий обязанности начальника таможни «Қорғас» Департамента таможенного контроля по Алматинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;
Сейтбеков Дауржан Жаксалыкович	-	заместитель начальника Управления тылового обеспечения Департамента внутренних дел Алматинской области;
Киремкулов Руслан Тохтарбаевич	-	заместитель начальника Панфиловского районного отдела внутренних дел Департамента внутренних дел Алматинской области;
Торебаев Серикжан Каниевич	-	начальник отдела контроля на железнодорожном транспорте межрегиональной инспекции транспортного контроля «Жетісу» Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Бисекеев Серик Утегенович	-	заместитель начальника регионального управления «Шығыс» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Гостюхин Андрей Юрьевич	-	заместитель начальника регионального управления «Шығыс» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Зейнадулов Ерсын Болатович	-	старший офицер отдела регионального управления «Шығыс» Пограничной службы Комитета национальной безопасности

		Республики Казахстан;
Жумашов Ардак Базарханович	-	командир войсковой части 2088 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Сугирбеков Айбек Койшыбекович	-	командир войсковой части 2091 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Аникин Олег Алексеевич	-	старший техник отделения войсковой части 2088 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Хайрулин Нурлан Хайрулдаевич	-	государственный инспектор по Панфиловскому району Алматинской области Балхаш-Алакольского Департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
Ремизов Иван Павлович	-	генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Ремдорстрой».

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком - акционерным обществом «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» предъявлены к приёмке в эксплуатацию объекты первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему акту.

По адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район.

2. Строительство осуществлено на основании постановлений Акимата Панфиловского района от 30 ноября 2005 года №693, от 6 сентября 2007 года №494, от 28 сентября 2007 года №533, от 25 августа 2006 года №508, от 23 октября 2006 года №604, от 23 ноября 2010 года №514 и в соответствии с Разрешениями на производство строительно-монтажных работ:

1) от 5 января 2010 года №24 по объекту «Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля»;

2) от 15 августа 2011 года №304 по объекту «Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки»;

3) от 20 июня 2011 года №213-П по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1»;

4) от 28 февраля 2011 года №62 по объекту «Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии

связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории»;

5) от 20 июня 2011 года №211-П по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1»;

6) от 15 августа 2011 года №306 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1»;

7) от 06 июля 2007 года №401 по объекту «Электроснабжение строительства объектов»;

8) от 20 июня 2011 года №218-П по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос»;

9) от 20 июня 2011 года №223 по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1»;

10) от 28 февраля 2011 года №62 по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1»;

11) от 20 июня 2011 года №225 по объекту «Котельная комплекса КПП-1»;

12) от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация»;

13) от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка»;

14) от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Вертикальная планировка и ограждение КПП-1»;

15) от 26 июня 2007 года №386 по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос»;1 очередь;

16) от 26 июня 2007 года №387 по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос»; 2 очередь;

17) от 21 июля 2008 года №199 по объекту «Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос»; 3 очередь;

18) от 29 сентября 2011 года №401-П по объекту «Расширение и ограждение перспективной дороги»;

19) от 21 июля 2008 года №195 по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» 1 очередь;

20) от 21 июля 2008 года №196 по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» 2 очередь;

21) от 8 января 2009 года №09 по объекту «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1»;

22) от 8 января 2009 года №10 по объекту «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №2»;

23) от 20 июня 2011 года №222 по объекту «Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР)»;

24) от 20 июня 2011 года №221 по объекту «Кольцевая автомобильная дорога»;

25) от 6 июля 2007 года №398 по объекту «Автодорожный мост через реку Хоргос» на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос», выданными Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.

3. Строительство осуществлено подрядчиками, перечень которых указан в приложении №2 к настоящему акту.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиками:

1) ТОО «Архитектурная студия «КУТ», выполнившим проекты:

-многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля;

- комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки;

-комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории;

- закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1;

- трансформаторная подстанция комплекса КПП-1;

- водозаборные сооружения комплекса КПП-1;

- внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1;

- котельная комплекса КПП-1;

- благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация;

- благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка;

- вертикальная планировка и ограждение КПП-1;

- путепровод через КПП (тоннель). ПК 14+19.92. Проезд №1;

- путепровод через КПП (тоннель). ПК 19+19.42. Проезд №2.

2)ТОО «Прогресс Инжиниринг», выполнившим проекты:

внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1;

- внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос».

3)ТОО «Гакку-Курлыс», выполнившим проекты:

- электроснабжение строительства объектов.

4)ТОО «ПИ «Алматыгипрогор-1», выполнившим проекты:

- ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь;

- ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь;

- ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь).

5)ТОО «Дорис», выполнившим проекты:

- расширение и ограждение перспективной дороги.

6)ТОО «F.G. Energy Company», выполнившим проекты:

- перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь);

- перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь).

7)ТОО «Институт «Градтранспроект», выполнившим проекты:

- объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР);

- кольцевая автомобильная дорога.

8)ТОО «Казахстан Жолдары», выполнившим проекты:

- автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос».

5. Исходные данные для проектирования указаны в приложения №3 к настоящему приказу.

6. Строительство осуществлялось по индивидуальным проектам:

1) многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля:

№41-01 пояснительная записка, сметная документация, конструкции железобетонные, архитектурно-строительное решение, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, конструкции металлические, технологическое решение, генеральный план, технологические решения/1, электрооборудование, электроосвещение, слаботочные сети, сети охраной сигнализации, сети автоматического пожаротушения;

заключение от 03 июля 2011 года №01-243/11, РГП «Госэкспертиза».

2) комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки:

№41-08 пояснительная записка, сметная документация, архитектурно-строительное решение, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электрооборудование, слаботочные сети;

заключение от 27 ноября 2010 года №01-574/10, РГП «Госэкспертиза».

3) внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1:

№127-08 пояснительная записка, сметная документация, электроснабжение;

заключение от 23 июня 2009 года №18-531/0, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

4) комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории:

№41/08-00 пояснительная записка, сметная документация, электроснабжение, внутриплощадочные сети линии связи комплекса, схема сетей видеонаблюдения и охраной сигнализации периметра, конструкции железобетонные, конструкции металлические;

заключение от 20 сентября 2010 года №01-457/10, РГП «Госэкспертиза».

5) закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1:

отопление и вентиляция, слаботочные сети, электротехническая часть, электросиловое оборудование, спецификация оборудования;

заключение от 19 сентября 2011 года №18-0646/11, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

6) трансформаторная подстанция комплекса КПП-1:

№41-34 пояснительная записка, сметная документация, архитектурно-строительное решение, отопление и вентиляция, электротехническая часть, спецификация оборудования;

заключение от 19 сентября 2011 года №18-0645/11, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

7) электроснабжение строительства объектов:

пояснительная записка, сметная документация, электроснабжение; заключение от 06 марта 2006 года №20-94/2006, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

8) внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос»:

№128-06 пояснительная записка, сметная документация, электроснабжение;

заключение от 23 июня 2009 года №18-531/09, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

9) водозаборные сооружения комплекса КПП-1:

№41-32-Р4 пояснительная записка, сметная документация, архитектурно-строительное решение, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, технологические решения, наружные сети водоснабжения, слаботочные сети, генеральный план, электроснабжение;

заключение от 14 мая 2008 года №20-378/2008, ДГП «Талдыкорганг осэкспертиза».

Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1:

№41/08-00 пояснительная записка, сметная документация, теплоснабжение, сети канализации, сети водопровода;

заключение от 20 сентября 2010 года №01-457/10, РГП «Госэкспертиза».

10) котельная комплекса КПП-1:

№41-08-31 сметная документация, конструкции железобетонные, архитектурно-строительное решение, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, технологическое решение, электрооборудование, конструкции металлические, тепло механическая часть, конструкции железобетонные, сети телефонизации.

заключение от 05 ноября 2010 года №01-518/10, РГП «Госэкспертиза».

11) благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация:

№41-08-00 пояснительная записка, сметная документация, проект застройки, генеральный план, ограждение архитектурно-строительное решение;

заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

12) благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка:

№41-08-00 пояснительная записка, сметная документация, проект застройки, генеральный план, ограждение архитектурно-строительное решение;

заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

13) вертикальная планировка и ограждение КПП-1:

№41-08-00 пояснительная записка, сметная документация, проект застройки, генеральный план, ограждение архитектурно-строительное решение;

заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

14) ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь:

№4904 пояснительная записка, сметная документация, конструкции железобетонные, архитектурно-строительное решение, генеральный план;

заключение от 06 марта 2006 года №20-93/2006, ДГП «Талдыкорганг осэкспертиза».

15) ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь:

№4904 пояснительная записка, сметная документация, конструкции железобетонные, архитектурно-строительное решение, генеральный план.

заключение от 10 мая 2006 года №20-203/2006, ДГП «Талдыкорганг осэкспертиза».

16) ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь):

№05-07 пояснительная записка, сметная документация, архитектурно-строительное решение, генеральный план;

заключение от 10 сентября 2007 года №20-448/2007, ДГП «Талдыкорганг осэкспертиза».

17) перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь):

№15/09 пояснительная записка, сметная документация, автомобильная дорога;

заключение от 14 декабря 2007 года №20-448/2007, ДГП «Талдыкорганг осэкспертиза».

18) перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь):

№15/09-Искуственные сооружения, автомобильная дорога, том 2 книга 2 чертежи рабочей документации пояснительная записка книга1, сметная документация;

заключение от 14 декабря 2007 года №20-685/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

19) Расширение и ограждение перспективной дороги:

№15/09 Автомобильная дорога Том 1, Том 2, Пояснительная записка, сметная документация;

заключение от 23 января 2009 года №18-017/09, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

20) путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2:

№41-12 Искуственные сооружения Том 2 Книга1, 41-12/1-Искуственные сооружения Том 2 книга 2;

заключение от 14 мая 2008 года №20-380/2008, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

21) объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР):

№ 152 автомобильная дорога Том 1: пояснительная записка Том 1.1, рабочие чертежи Том 1.2, сводная ведомость объемов работ Том 1.3, сметные расчеты Том 1.4, система видеоконтроля автодороги Том 2: пояснительная записка Том 2.1, рабочие чертежи Том 2.2, электротехнические схемы Том 2.3, ведомость оборудования Том 2.4, видеонаблюдение. Техническая документация Том 2.5, сметная документация Том 2.6;

заключение от 02 сентября 2009 года №18-648/09 (1 этап), от 09 июля 2010 года №18-0480/10 (2 этап), ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

22) кольцевая автомобильная дорога:

№157 пояснительная записка, сметная документация, сводная ведомость объемов работ, рабочие чертежи автомобильной дороги.

заключение от 28 августа 2009 года №18-643/09 (1 этап), от 15 декабря 2009 года №18-1181/09 (2 этап. Часть 1), от 15 декабря 2009 года №18-1182/09 (2 этап. Часть 2), ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

23) автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос»:

№ 008 рабочий проект – «Искусственные сооружения», пояснительная записка, сметная документация;

заключение от 04 мая 2007 года №20-236/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

7. Проектно-сметная документация утверждена приказами:

1) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 27 октября 2011 года №105П по объекту «Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля»;

2) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 27 октября 2011 года №108П по объекту «Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки»;

3) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 17 ноября 2009 года №239 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1»;

4) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №124П по объекту «Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории»;

5) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 27 октября 2011 года№99П по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1»;

6) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»от 27 октября 2011 года №110П по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1»;

7) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 6 марта 2006 года №24 по объекту «Электроснабжение строительства объектов»;

8) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 17 ноября 2009 года №239 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос»;

9) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 26 января 2009 года №4/1 по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1»;

10) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №124 П по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП1;

11) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 27 октября 2011 года №107 П по объекту «Котельная комплекса КПП-1»;

12) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №125 П по объекту «Благоустройство территории КПП-1. Покрытие территории. Ливневая канализация»;

13) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №125 П по объекту «Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка»;

14) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №125 П по объекту «Вертикальная планировка и ограждение КПП-1»;

15) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 6 марта 2006 года №25 по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь;

16) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 10 мая 2006 года №71 (ДСП) по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь;

17) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 05 сентября 2007 года №92-Ө по объекту «Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь);

18) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 11 ноября 2011 года №133 П (1 очередь), от 11 ноября 2011 года № 134 П (2 очередь) по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1, 2 очереди);

19) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 26 января 2009 года № 4/1 по объекту «Расширение и ограждение перспективной дороги»;

20) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 1 ноября 2011 года №126 П (проезд №1), от 1 ноября 2011 года № 127 П (проезд №2) по объекту «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2»;

21) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 17 ноября 2009 года №239 (1- этап), от 27 октября 2011 года №106 П (2-этап) по объекту «Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР)»;

22) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 17 ноября 2009 года №239 (1- этап), от 21 января 2010 года №8-Ө (2-этап часть 1, часть 2) по объекту «Кольцевая автомобильная дорога»;

23) АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» от 10 мая 2007 года №52/1-Ө по объекту «Автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос».

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

1) многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля:

начало работ –16 июля 2009 год;

окончание работ – 1 ноября 2011 год;

2) комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки:

начало работ – 30 марта 2011 год;

окончание работ – 25 ноября 2011 год;

3) внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1:

начало работ – 24 декабря 2010 год;

окончание работ – 24 ноября 2011 год;

4) комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории:

начало работ – 19 января 2011 год;

окончание работ 1 очереди – 24 ноября 2011 год;

5) закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1:

начало работ – 20 ноября 2010 год;

окончание работ – 25 ноября 2011 год;

6) трансформаторная подстанция комплекса КПП-1:

начало работ – 20 ноября 2010 год;

окончание работ – 25 ноября 2011 год;

7) электроснабжение строительства объектов:

начало работ – 16 марта 2006 год;

окончание работ – 17августа 2006 год;

8) внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос»:

начало работ – 24 декабря 2010 год;

окончание работ – 24 ноября 2011 год;

9) водозаборные сооружения комплекса КПП-1:

начало работ – 26 августа 2009 год;

окончание работ – 25 ноября 2011 год;

10) внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1:

начало работ – 20 декабря 2010 год;

окончание работ 1 очереди – 25 ноября 2011 год;

11) котельная комплекса КПП-1:
начало работ – 2 июня 2011 год;
окончание работ – 25 ноября 2011 год;
12) благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация:
начало работ – 17 ноября 2009 год;
окончание работ 1 очереди – 25 ноября 2011 год;
13) благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка:
начало работ – 27 октября 2009 год;
окончание работ – 25 ноября 2011 год;
14) вертикальная планировка и ограждение КПП-1:
начало работ – 2 июля 2009 год;
окончание работ – 25 ноября 2011 год;
15) ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь:
начало работ – 16 марта 2006 год;
окончание работ – 13 декабря 2006 год;
16) ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь:
начало работ – 22 мая 2006 год;
окончание работ – 13 декабря 2006 год;
17) ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь):
начало работ – 27 ноября 2007 год;
окончание работ – 24 декабря 2008 год;
18) перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь):
начало работ – 25 декабря 2007 год;
окончание работ – 25 ноября 2011 год;
19) перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь):
начало работ – 25 декабря 2007 год;
окончание работ -10 июля 2008 год;
20) расширение и ограждение перспективной дороги:
начало работ – 24 июня 2009 год;
окончание работ 1 очереди – 25 ноября 2011 год;
21) путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2:
начало работ – 12 ноября 2008 год;
окончание работ – 19 февраля 2010 год;
22) объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР):
начало работ – 3 ноября 2009 год;
окончание работ – 25 ноября 2011 год;
23) кольцевая автомобильная дорога:
начало работ – 2 ноября 2009 год;
окончание работ 1 очереди – 25 ноября 2011 год;
24) автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос»:
начало работ – 15 мая 2007 год;
окончание работ – 18 января 2008 г.

9. Государственной приёмочной комиссией представлены документы согласно перечню, указанному в приложении №4 к настоящему акту. Указанный перечень документов является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленные к приёмке в эксплуатацию объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность людского потока	чел/в сутки	10 400	10 400	10 400	10 400
Общая площадь участка	га	526,12	60,34	60,34	60,34
Общая численность персонала	чел	192	165	165	165

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуются следующими данными:

Первый пусковой комплекс МЦПС «Хоргос» включает объекты контрольно-пропускного пункта, транспортные и инженерные коммуникации с сопутствующими системами. Ядром архитектурно-планировочной композиции застройки комплекса и зоны контроля и обслуживания людских и грузовых потоков КПП-1 является многофункциональное здание.

Внутренняя отделка помещений здания принята согласно технологических и нормативных требований.

Площадки и проезды из асфальтобетонного покрытия, площадки отдыха, пешеходные дорожки устроены плиточным покрытием.

Технологическая часть по пограничному и таможенному контролю разработана для создания единной централизованной автоматизированной системы по сбору данных, поступающих от всех контрольно-пропускных пунктов, а также для учета граждан и транспортных средств проходящих через КПП.

Площадь застройки – 11 503,0 м²;
площадь дорог и площадок – 32 929,8 м²;
площадь озеленения – 10 539,5 м²;
этажность:
блок А – 1 этаж, блок Б – 2 этажа, блок В – 1 этаж.

12. На объектах установлены предусмотренные проектом оборудования в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и

комплексного опробования. Перечень указанных актов приведён в приложении №5 к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с нормами и правилами по охране труда и технике безопасности, промышленной санитарии и радиационной безопасности. Характеристики мероприятий приведены в приложении №6 к настоящему акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта. Справка эксплуатационной организации приведена в приложении №7 к настоящему акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

17. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:

В базовом уровне цен 2001 года, всего 7 807 547,133 тыс. тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 6 660 611,526 тыс. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 828 769,150 тыс. тенге.

В текущих ценах, всего 15 955 116,323 тыс. тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 11 653 211,114 тыс. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 1 515 086,492 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

В базовом уровне цен 2001 года, всего 7 298 059,368 тыс. тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 5 380 627,172 тыс. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 642 745,119 тыс. тенге.

В текущих ценах, всего 15 287 662,568 тыс. тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 11 163 776,123 тыс. тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 1 451 453, 546 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объектов и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – «удовлетворительные»;

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – «удовлетворительные».

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объекты первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в Панфиловском районе Алматинской области принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приёмочной комиссии: Рау Альберт Павлович
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: Уналбаев Канат Есенович
Член Государственной приёмочной комиссии: Карплюк Сергей Алексеевич
Член Государственной приёмочной комиссии: Кабылов Мират Утюгенович
Член Государственной приёмочной комиссии: Смаилов Аскан Сулейменович
Член Государственной приёмочной комиссии: Алибаев Жумагали Айтжанович
Член Государственной приёмочной комиссии: Каримов Маулен Айтбекович
Член Государственной приёмочной комиссии: Хасанов Камалдин Жамалдинович
Член Государственной приёмочной комиссии: Сейтбеков Дауржан Жаксалыкович
Член Государственной приёмочной комиссии: Ерумбаев Темирхан Амургазович
Член Государственной приёмочной комиссии: Киремкулов Руслан Тохтарбаевич
Член Государственной приёмочной комиссии:

комиссии: Кыдырбаев Омирсерик Кожахметович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Тишмаганбетов Даулет Скендирович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Торебаев Серикжан Каниевич	
Член Государственной приёмочной комиссии: Бисекеев Серик Утегенович	Приложено особое мнение
Член Государственной приёмочной комиссии: Гостюхин Андрей Юрьевич	
Член Государственной приёмочной комиссии: Моргун Леонид Васильевич	ПРИЛОЖЕНО ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Член Государственной приёмочной комиссии: Жарманов Мурат Болатович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Хайрулин Нурлан Хайрулдаевич	
Член Государственной приёмочной комиссии: Зейнадулов Ерсын Болатович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Жумашов Ардак Базарханович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Сугирбеков Айбек Койшыбекович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Аникин Олег Алексеевич	
Член Государственной приёмочной комиссии: Абдрашитов Мурат Джамбулович	
Член Государственной приёмочной комиссии: Ремизов Иван Павлович	

Приложение 1 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Перечень объектов первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»

1. Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля.

2. Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки.

3. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1.

4. Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории.

5. Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1.

6. Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1.

7. Электроснабжение строительства объектов.

8. Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос».

9. Водозаборные сооружения комплекса КПП-1.

10. Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1.

11. Котельная комплекса КПП-1.

12. Благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация.

13. Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка.

14. Вертикальная планировка и ограждение КПП-1.

15. Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь.

16. Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь.

17. Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь).

18. Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос».

19. Расширение и ограждение перспективной дороги.

20. Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2.

21. Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР).

22. Кольцевая автомобильная дорога.

23. Автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос».

Приложение 2 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Перечень
основных подрядных организаций принимавших участие при строительстве объектов первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»

№	Наименование подрядной организации	Номер и дата договора	Виды выполненных работ
1.	ТОО «Алматыгорстрой»	от 16 июля 2009 г. №164, от 3 ноября 2009 г. №196	Строительно-монтажные работы
2.	ТОО «Казбайлык Астана»	от 1 февраля 2011 г. №06	Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования с обучением персонала правилам эксплуатации оборудования
3.	ТОО «Racurs Building Company»	от 30 марта 2011 г. №47	Строительно-монтажные работы
4.	АО «Казэлектромонтаж»	от 24 декабря 2010 г.№164, от 19 января 2011 г. № 03, от 24 декабря 2010 г. №165	Строительно-монтажные работы
5.	ТОО «СК Базис»	от 20 ноября 2010 г. №143, от 20 ноября 2010 г. №144	Строительно-монтажные работы
6.	ТОО «Электролюкс Талдыкорган»	б/н от 16 марта 2006 г.	Строительно-монтажные работы
7.	«ТОО «СНАКО Ойл»	от 26 августа 2009 г. №185, от 18 ноября 2009 г. № 215	Строительно-монтажные работы
8.	ТОО «Akmola Green Service»	от 20 декабря 2010 г. №160	Строительно-монтажные работы
9.	ТОО «Прогресс Инжиниринг»	от 02 июня 2011 г. №109	Строительно-монтажные работы
10.	ТОО «БелСтройСервис»	от 17 ноября 2009 г. № 214, от 27 октября 2009 г.№211, от 2 июля 2009 г. № 163, от 02.10.2009 г. №190	Строительно-монтажные работы
11.	ТОО «Корпорация «Казпромстрой»	б/н от 16 марта 2006 г., б/н от 22 мая 2006 г.	Строительно-монтажные работы
12.	ИП «Рахтаев М.Т.»	б/н от 27 ноября 2007 г.	Строительно-монтажные работы

13.	ТОО «Ремдорстрой»	от 24 июня 2009 г. № 158, от 2 октября 2009 г. №188, от 25 декабря 2007 г. № 76, от 3 ноября 2009 г. № 210	Строительно-монтажные работы
14.	ТОО «МО-1»	от 25 декабря 2007 г. №77, от 12 ноября 2008 г. № 128, от 13 мая 2009 г. № 150, от 29 июня 2009 г. № 160, от 2 октября 2009 г. №187 б/н от 15 мая 2007 г.	Строительно-монтажные работы
15.	ТОО «АЗИЯ Транс К»	от 25 ноября 2008 г. № 129, от 13 мая 2009 г. № 151, от 29 июня 2009 г. № 161, от 2 октября 2009 г. №186	Строительно-монтажные работы
16.	АО «ДЭУ «Автобаза»	от 2 ноября 2009 г. №209	Строительно-монтажные работы

Приложение 3 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Исходные данные для проектирования

1. Приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан **«Об утверждении ТЭО «Создание «МЦПС «Хоргос»** (корректировка) за №311-ПиР от 7 августа 2008 года.

2. Проект застройки комплекса КПП-1 МЦПС «Хоргос», выполненный ТОО «Архитектурно-строительная студия «Кут» в 2007 год., утвержденный ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области» от 12 марта 2008 год и прошедший экспертизу в РГП «Госэкспертиза» (заключение от 30 декабря 2008 года №2-776/08.

3. Инженерно-геологические изыскания:

1) МЦПС «Хоргос» КПП-1, 2006 год, ТОО «F.G. Energy Company»;
2) МЦПС «Хоргос». Северная зона, 2006 год, ТОО «F.G. Energy Company»;
3) МЦПС «Хоргос». Южная зона, 2006 год, ТОО «F.G. Energy Company»;
4) перспективная дорога к территории МЦПС «Хоргос» 2007 год, ТОО «F.G. Energy Company»;
5) комплекс КПП-1 (2-ая очередь) МЦПС «Хоргос», 2008 год, ТОО «Компания ИзГео»;
6) инженерно-геологические изыскания ТОО «КАЗИНЖЭНЕРГО», 2007 год;
7) инженерно-геологические изыскания АО «АК «Казакстан жолдары», 2006 год.

4. Основание для разработки по объектам:

1) многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля КПП-1 МЦПС «Хоргос» (корректировка):
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

2) комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки:
- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 9 июня 2006 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

3) внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1:
- задание на проектирование от 20 ноября 2008 года.

4) комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории:
- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;

- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

5) закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1:

- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года.

6) трансформаторная подстанция комплекса КПП-1:

- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года.

7) электроснабжение строительства объектов:

- задание на проектирование 2006 года;

8) внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос»:

- задание на проектирование от 20 ноября 2008 года;

9) водозаборные сооружения комплекса КПП-1:

- задание на проектирование от 26 февраля 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:2000, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

10) внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1:

- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

11) котельная комплекса КПП-1:

- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год;

12) благоустройство территории КПП-1. Покрытие территории. Ливневая канализация:

- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

13) благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка:

- задание на проектирование от 19 июня 2008 года:
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

14) вертикальная планировка и ограждение КПП-1:

- задание на проектирование от 19 июня 2008 года;
- архитектурно-планировочное задание от 20 ноября 2007 года;
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

15) ограждение территории МЦПС "Хоргос" 1 очередь:

- задание на проектирование.

16) ограждение территории МЦПС "Хоргос" 2 очередь:

- задание на проектирование.

17) ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС"Хоргос" (3 очередь):

- задание на проектирование;
- архитектурно-планировочное задание от 7 августа 2007 года;
- топографическая съемка, ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

18) перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1, 2 очереди):

- задание на проектирование от 15 сентября 2006 года;
- архитектурно-планировочное задание от 19 февраля 2007 года;
- топографическая съемка, ТОО «Геодезия сервис» 2007 год.

19) расширение и ограждение перспективной дороги:

- задание на проектирование от 2008 год.

20) путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2:

- задание на проектирование;
- архитектурно-планировочное задание от 21 ноября 2007 года;

21) объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР):

- задание на проектирование от 27 июля 2009 года;
- архитектурно-планировочное задание от 16 марта 2009 года;

22) кольцевая автомобильная дорога:

- задания на проектирование от 27 июля 2009 года (1 этап), от 30 июня 2009 года (2 этап);
- архитектурно-планировочное задание от 16 марта 2009 года;

23) автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос»:

- задание на проектирование от 15 сентября 2006 года;
- архитектурно-планировочное задание от 19 февраля 2007 года;
- топографическая съемка АО «АК «Казакстан жолдары» в 2006 года.

Приложение 4 к Акту государственной
приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Перечень документации и акты рабочих комиссии, представленные Государственной приёмочной комиссии

1. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля», заключение от 03 июля 2011 года №01-243/11, РГП «Госэкспертиза».

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 5 января 2010 года №24 по объекту «Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля».

3. Справка об обеспеченности первого пускового комплекса Международного центра приграничного сотрудничества электроэнергией, связью, водой, теплом.

4. Акт рабочей комиссии от 1 ноября 2011 года о готовности объекта «Многофункциональное здание комплекса КПП-1 с функцией пограничного и таможенного контроля» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

5. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки», заключение от 27 ноября 2010 года №01-574/10, РГП «Госэкспертиза».

6. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 15 августа 2011 года №304 по объекту «Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки».

7. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Комплекс КПП-1. Контрольно-пропускные пункты, три штуки» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

8. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1», заключение от 23 июня 2009 года №18-531/09, ДГП «Талдыкорганголэкспертиза».

9. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №213-П по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1».

10. Акт рабочей комиссии от 24 ноября 2011 года о готовности объекта «Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВт КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

11. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории», заключение от 20 сентября 2010 года №01-457/10, РГП «Госэкспертиза».

12. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 28 февраля 2011 года №62 по объекту «Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории».

13. Акт рабочей комиссии от 24 ноября 2011 года о готовности объекта «Комплекс КПП-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети линии связи, радиотелевышка. Установка охранной сигнализации с установками видеонаблюдения охраняемой территории» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

14. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1», заключение от 19 сентября 2011 года №18-0646/11, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

15. Разрешение на производство строительно-монтажных работ по объекту «Закрытый распределительный от 20 июня 2011 года №211-П пункт комплекса КПП-1».

16. Акт на «световой эффект» от 11 ноября 2011 года №3по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

17. Акт испытания силового кабеля выпрямленным током высокого напряжения от 11 ноября 2011 года №7 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

18. Акт испытания вентильных разрядников и ОПН №10 от 12 ноября 2011 года по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

19. Акт испытания сборных и соединительных шин напряжением до 1000 В. по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

20. Акт ревизии и наладки ячеек от 12 декабря 2011 года №18 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

21. Акт испытания ячеек силового трансформатора №21 от 12 ноября 2011 года №21 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

22. Акт испытания разъединителей от 12 ноября 2011 года №27 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

23. Акт испытания силового трансформатора с ПБВ напряжением до 35 кВ и мощностью до 6300 кВА от 12 ноября 2011 года №42 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

24. Акт проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР) по 10 кВ от 15 ноября 2011 года №44 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

25. Акт проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР) по 0,4 кВ от 15 ноября 2011 года №45 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».

26. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

27. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1», заключение от 19 сентября 2011 года №18-0645/11, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

28. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 15 августа 2011 года №306 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

29. Акт на «световой эффект» от 11 ноября 2011 года №3 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

30. Акт испытания силового кабеля выпрямленным током высокого напряжения от 11 ноября 2011 года №7 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

31. Акт проверки вторичной коммутации панелей 0,4 кВ от 11 ноября 2011 года №9 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

32. Акт испытания сборных и соединительных шин напряжением до 1000 В от 12 ноября 2011 года №11 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

33. Акт испытания ячейки. Ввод от 15 ноября 2011 года №13 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

34. Акт испытания ячейки. Силовой трансформатор от 15 ноября 2011года №14 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

35. Акт испытания ячейки. Линейный от 15 ноября 2011 года №15 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

36. Акт испытания ячейки. Шинный мост от 15 ноября 2011 года №19 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

37. Акт испытания силового трансформатора с ПБВ напряжениемдо35 кВ и мощностью до 6300 кВА от 15 ноября 2011 года №21 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

38. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

39. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Электроснабжение строительства объектов», заключение от 06 марта 2006 года №20-94/2006, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

40. Разрешение на производство строительно-монтажных работ №401 от 6 июля 2007 года №401 по объекту «Электроснабжение строительства объектов».

41. Акт рабочей комиссии от 17 августа 2006 года о готовности объекта «Электроснабжение строительства объектов» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

42. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос», заключение от 23 июня 2009 года №18-531/09, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

43. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №218-П по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос».

44. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ №739 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

45. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 2 №740 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

46. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 3 №741 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

47. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 4 №742 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

48. Акт рабочей комиссии от 24 ноября 2011 года о готовности объекта «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

49. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1», заключение от 14 мая 2008 года №20-378/2008, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

50. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №223 по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1»;

51. Акт гидравлического испытания сосуда емк. 500 м/3 от 8 сентября 2010 года по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

52. Заключение от 20 ноября 2009 года. Оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

53. Заключение от 15 февраля 2010 года. Оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

54. Заключение от 26 февраля 2010 года. Оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

55. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

56. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1», заключение от 20 сентября 2010 года №01-457/10, РГП «Госэкспертиза».

57. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 28 февраля 2011 года №62 по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

58. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №3 до (ТК) №6 Тепловые сети 16 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

59. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №14 до (ТК) №17 Тепловые сети от 16 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

60. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №2 до (ТК) №14 Тепловые сети от 29 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

61. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 29 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

62. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 08 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

63. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 2 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

64. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь. (внутриплощадочные сети) от 8 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

65. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность Водоснабжение КПП-1 2-очередь от 11 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

66. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение 2-очередь от 19 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

67. Акт на промывку канализации от 24 мая 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

68. Акт на промывку канализации от 03 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

69. Акт на промывку канализации от 14 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

70. Акт на промывку канализации от 19 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

71. Акт на промывку канализации от 5 мая 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

72. Акт на промывку канализации от 24 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

73. Акт рабочей комиссии 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

74. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Котельная комплекса КПП-1», заключение от 05 ноября 2010 года №01-518/10, РГП «Госэкспертиза».

75. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №225 по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

76. Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность от 18 ноября 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

77. Заключение по результатам испытаний от 22 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

78. Заключение по результатам испытаний от 24 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

79. Заключение по результатам испытаний от 28 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

80. Заключение по результатам испытаний от 6 августа 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

81. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Котельная комплекса КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

82. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация», заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

83. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация»;

84. Акт рабочей комиссии 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Благоустройство территории КПП-1 Покрытие территории. Ливневая канализация» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

85. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка», заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

86. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка».

87. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Благоустройство территории КПП-1. Вертикальная планировка» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

88. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Вертикальная планировка и ограждение КПП-1», заключение от 16 сентября 2010 года №01-452/10, РГП «Госэкспертиза».

89. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 29 сентября 2011 года №400-П по объекту «Вертикальная планировка и ограждение КПП-1».

90. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Вертикальная планировка и ограждение КПП-1» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

91. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь», заключение от 6 марта 2006 года №20-93/2006, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

92. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 26 июня 2007 года №386 по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь».

93. Акт рабочей комиссии от 13 декабря 2006 года о готовности объекта «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 1 очередь» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

94. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь», заключение от 10 мая 2006 года №20-203/2006, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

95. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 26 июня 2007 года №387 по объекту «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь».

96. Акт рабочей комиссии от 13 декабря 2006 года о готовности объекта «Ограждение территории МЦПС «Хоргос» 2 очередь» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

97. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь)», заключение от 10 сентября 2007 года №20-448/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

98. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 21 июля 2008 года №199 по объекту «Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь)».

99. Акт рабочей комиссии от 24 декабря 2008 года о готовности объекта «Ограждение дополнительно отведенной территории и периметральная вертикальная планировка МЦПС «Хоргос» (3 очередь)» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

100. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь)», заключение от 14 декабря 2007 года №20-684/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

101. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 21 июля 2008 года №195 по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь)».

102. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности объекта «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (1 очередь)» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

103. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь)», заключение от 14 декабря 2007 года №20-685/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

104. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 21 июля 2008 года №196 по объекту «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь)».

105. Акт рабочей комиссии от 10 июля 2008 года о готовности объекта «Перспективная автомобильная дорога МЦПС «Хоргос» (2 очередь)» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

106. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Расширение и ограждение перспективной дороги», заключение от 23 января 2009 года №18-017/09, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

107. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 29 сентября 2011 года №401-П по объекту «Расширение и ограждение перспективной дороги».

108. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности 1 очереди объекта «Расширение и ограждение перспективной дороги» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

109. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2», заключения от 14 мая 2008 года №20-380/2008, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

110. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 8 января 2009 года №09, от 8 января 2009 года №10 по объекту «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2».

111. Акт рабочей комиссии от 19 февраля 2010 года о готовности объекта «Путепроводы через КПП (тоннель). Проезды №1, 2» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

112. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР)», заключения от 02 сентября 2009 года №18-648/09 (1 этап), от 09 июля 2010 года №18-0480/10 (2 этап), ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

113. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №222 по объекту «Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР)».

114. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности 1 очереди объекта «Объездная автомобильная дорога (от таможни РК «Хоргос» до таможни КНР)» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

115. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Кольцевая автомобильная дорога», заключения от 28 августа 2009 года №18-643/09 (1 этап), от 15 декабря 2009 года №18-1181/09 (2 этап. Часть 1), от 15 декабря 2009 года №18-1182/09 (2 этап. Часть 2), ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

116. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 20 июня 2011 года №221 по объекту «Кольцевая автомобильная дорога».

117. Акт рабочей комиссии от 25 ноября 2011 года о готовности 1 очереди объекта «Кольцевая автомобильная дорога» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

118. Утверждённая проектно-сметная документация по объекту «Автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос», заключение от 04 мая 2007 года №20-236/2007, ДГП «Талдыкорганголсэкспертиза».

119. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от 6 июля 2007 года №398 по объекту «Автодорожный мост через реку Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос».

120. Акт рабочей комиссии от 18 января 2008 года о готовности объекта «Автодорожный мост через р. Хоргос на подъезде к площадке МЦПС «Хоргос» в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией.

Приложение 5 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Перечень Актов индивидуального испытания оборудования испытаний и приёмки в эксплуатацию оборудования и трубопроводов по объектам:

1. Акт на «световой эффект» от 11 ноября 2011 года №3 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
2. Акт испытания силового кабеля выпрямленным током высокого напряжения от 11 ноября 2011 года №7 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
3. Акт испытания вентильных разрядников и ОПН от 12 ноября 2011 года №10 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
4. Акт испытания сборных и соединительных шин напряжением до 1000 В. по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
5. Акт ревизии и наладки ячеек от 12 ноября 2011 года №18 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
6. Акт испытания ячеек силового трансформатора от 12 ноября 2011 года №21 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
7. Акт испытания разъединителей от 12 ноября 2011 года №27 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
8. Акт испытания силового трансформатора с ПБВ напряжением до 35 кВ и мощностью до 6300 кВА от 12 ноября 2011 года №42 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
9. Акт проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР) по 10 кВ №44 от 15 ноября 2011 года по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
10. Акт проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР) по 0,4 кВ от 15 ноября 2011 года №45 по объекту «Закрытый распределительный пункт комплекса КПП-1».
11. Акт на «световой эффект» от 11 ноября 2011 года №3 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».
12. Акт испытания силового кабеля выпрямленным током высокого напряжения от 11 ноября 2011 года №7 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».
13. Акт проверки вторичной коммутации панелей 0,4 кВ от 11 ноября 2011 года №9 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».
14. Акт испытания сборных и соединительных шин напряжением до 1000 В от 12 ноября 2011 года №11 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».
15. Акт испытания ячейки. Ввод от 15 ноября 2011 года №13 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».
16. Акт испытания ячейки. Силовой трансформатор от 15 ноября 2011 года №14 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

17. Акт испытания ячейки. Линейный от 15 ноября 2011 года №15 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

18. Акт испытания ячейки. Шинный мост от 15 ноября 2011 года №19 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

19. Акт испытания силового трансформатора с ПБВ напряжением до 35 кВ и мощностью до 6300 кВА от 15 ноября 2011 года №21 по объекту «Трансформаторная подстанция комплекса КПП-1».

20. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ №739 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

21. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 2 №740 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

22. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 3 №741 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

23. Акт сдачи-приемки наладочных работ электрооборудования 2КТПГ-100/10/0,4 кВ 4 №742 по объекту «Внеплощадочные сети электроснабжения перспективной дороги ТП 10/0,4 кВ МЦПС «Хоргос» с соответствующими проверками и испытаниями.

24. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №3 до (ТК) №6 тепловые сети 16 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

25. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №14 до (ТК) №17 тепловые сети от 16 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

26. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность от (ТК) №2 до (ТК) №14 тепловые сети от 29 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

27. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 29 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

28. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 8 апреля 2011 года по объекту

«Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

29. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь (внутриплощадочные сети) от 2 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

30. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение КПП-1 2-очередь. (внутриплощадочные сети) от 8 августа 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

31. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность Водоснабжение КПП-1 2-очередь от 11 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

32. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Водоснабжение 2-очередь от 19 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

33. Акт на промывку канализации от 24 мая 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

34. Акт на промывку канализации от 3 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

35. Акт на промывку канализации от 14 апреля 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

36. Акт на промывку канализации от 19 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

37. Акт на промывку канализации от 05 мая 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

38. Акт на промывку канализации от 24 марта 2011 года по объекту «Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения комплекса КПП-1».

39. Акт гидравлического испытания сосуда емк. 500 м/3 от 8 сентября 2010 года по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

40. Заключение от 20 ноября 2009 года оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

41. Заключение от 15 февраля 2010 года оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

42. Заключение от 26 февраля 2010 года оценка качества по объекту «Водозаборные сооружения комплекса КПП-1».

43. Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность от 18 ноября 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

44. Заключение по результатам испытаний от 22 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

45. Заключение по результатам испытаний от 24 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

46. Заключение по результатам испытаний от 28 июля 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

47. Заключение по результатам испытаний от 6 августа 2011 года по объекту «Котельная комплекса КПП-1».

Приложение 6 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Характеристика мероприятий
по охране труда, обеспечению промышленной, пожарной, радиационной, экологической и антисейсмической безопасности

1. Охрана труда

На объекте учтены требования правил техники безопасности и производственной санитарии, действующие нормы производства работ, предписанные стандарты безопасности труда, а так же разработанные на их основе мероприятия, обеспечивающие создание безопасных условий труда.

2. Противопожарные мероприятия

При возникновении в здании пожара все приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением отключаются. Все транзитные воздуховоды, пересекающие пути эвакуации, покрываются огнезащитой с нормативным пределом огнестойкости 0,5 часа. В местах пересечения воздуховодами строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие клапана.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре

Согласно выданного заказчиком задания и требований нормативных документов, автоматической пожарной сигнализацией защищаются потолки и пространства за подвесными потолками всех помещений здания кроме влажных помещений и техподполья блока Б.

Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе интегрированной системы охраны «Орион»: пультов контроля и управления «С2000», контроллеров двухпроводной линии связи
«С2000-КДЛ», адресных релейных блоков «С2000-СП2», релейных блоков «С2000-СП1», адресных расширителей «С2000-АР2», дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей «ДИП-34А», ручных адресных пожарных извещателей «ИПР-513-3А», ручных пожарных извещателей «ИПР-3-СУ».

Система речевого оповещения людей о пожаре выполнена на базе оборудования корейской фирмы «Show». Световые указатели надписью «ВЫХОД»- «Блик-С-12».

Автоматическое газовое пожаротушение

Согласно заданию, выданному заказчиком установкой газового пожаротушения защищаются помещения серверных и АТС расположенных в блоках Б и В.

Система автоматического газового пожаротушения выполнена на базе комплекса технических средств газового пожаротушения ЗАО «АРТСОК» (Россия).

Система обнаружения пожара и пуска модулей пожаротушения выполнена на базе пульта контроля и управления пожаротушением «С2000М», прибора приемно-контрольного пожарного «С2000-АСПТ», дымовых извещателей ИП212-58.

3. Охрана окружающей среды

Воздействие объекта на земельные ресурсы минимально, так как не влечет риск загрязнения подземных и поверхностных вод и не оказывает влияния на здоровье людей.

Прямого влияния на растительный покров не прослеживается.

Физическое и тепловое влияние на окружающую среду минимально.

В производстве залповые и аварийные выбросы отсутствуют.

Охраняемые объекты и памятники в зоне размещения комплекса отсутствуют.

Фауна районе строительства представлена различными видами птиц и животных, как промысловых видов, так и занесенных в красную книгу Казахстана (джейран, манул, саджа и др.), для которых сильного воздействия оказываться не будет, так как производственных стоков и отходов у объекта нет.

Рабочим проектом предусмотрены природоохранные мероприятия:

- при работе котельной предусматривается использовать один экологически видов топлива – дизтопливо;
- резервуары для хранения топлива приняты заглубленного типа;
- герметичный слив топлива из автоцистерн;
- сбор и хранение (до вызова) твердо-бытовых отходов в специальных контейнерах, размещаемых на площадке с твердым (бетонным) покрытием и бетонной отбортовкой;
- сбор и утилизация всех видов производственных отходов;
- все участки с твердым покрытием обрамляются бордюрным камнем с целью защиты участков почвы, не имеющих твердого покрытия.

Пусковой комплекс не несет значимых изменений в сложившуюся экологическую обстановку района строительства.

4. Антисейсмические мероприятия

Объемно-планировочное решение зданий обеспечивает симметричное, равномерное и регулярное распределение масс и жидкостей конструкций в плане и по высоте. Здания выполнены в каркасном варианте. Для обеспечения пространственной и устойчивости покрытия блоков «А» и «В» предусмотрена система связей несущих конструкции покрытия. Здание блока «Б» выполнено с жесткими узлами крепления монолитных рам и стен с фундаментом, фундаменты блока выполнены в виде перекрестных лент, диафрагмы жесткости установлены в каждом направлении симметрично, непрерывные по высоте.

Так же предусмотрено устройство антисейсмических швов между блоками по всей высоте зданий.

Стыковка стержней рабочей арматуры железобетонных конструкций выполнена сваркой на стальной скобе – накладке по ГОСТ 14098-91.

Приложение 7 к Акту государственной приемочной комиссии от «__»_____2012 г.

Справка

Первый пусковой комплекс Международного центра приграничного сотрудничества обеспечен электроэнергией, связью, водой, теплом.

Директор
ТОО «Хоргос-Сервис» **Сапаков Е.**