Счет-фактура № 00000000006 от 13 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 13.06.2017

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Трехсторонний договор подряда №64 от 06.06.2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ946010201000259811, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт Правобережного магистрального канала города Кызылорда	работа	1	3 075 825,00	3 075 825,00	12%	369 099,00	3 444 924,00		
Всего по счету:					**3 075 825,00**		**369 099,00**	**3 444 924,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Райымбек Б.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66, тел.: 23-38-40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110841002280**

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040004698

Договор (контракт) Трехсторонний договор подряда №64 от 06.06.2017 года.

Номер документа	Дата составления
6	13.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт Правобережного магистрального канала города Кызылорда	июнь 2017 года		работа	1	3 444 924,00	3 444 924,00
				Итого	1	x	3 444 924,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Райымбек Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 2

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

Наименование объекта: Текущий ремонт Правобережного магистрального канала города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 т.ч. п. 3.27 к1трм=1,06; к1экс=1,06; *м^3 грунта*	3984	127,11 6,59	120,52 33,52	506415 26253	480162 133558	94448 59,1	0,00984 0,03024	39,20256 120,47616
2	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. *т*	6972	115		801780				
3	11-360101-0103	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением *м^3 грунта*	3984	131,5 17,34	114,16 32,13	523896 69101	454795 127991	117073 59,4	0,0259 0,03076	103,1856 122,54784
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Заполнение песком мешков и крепление дамб *м^3 грунта*	56	118,29 1108,29	- -	62064 62064	- -	36680 59,1	1,54 -	86,24 -
5	29-000000-0001 (пл)	Стоимость мешков *шт*	2000	36		72000				

6	11-010107-0112	Очистка канала одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 2 *м^3 грунта*	1150	141,2 9,17	132,02 33,03	162376 10551	151825 37989	28687 59,1	0,0137 0,0298	15,755 34,27
7	11-360201-0203	Планировка автогрейдерами *м^2 спланированной поверхности*	5500	4,87 -	4,87 0,89	26791 -	26791 4877	2897 59,4	- 0,0008	- 4,4
8	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2. к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; *м^3 грунта*	3984	26,06 -	26,06 4,74	103824 -	103824 18902	11171 59,1	- 0,00428	- 17,05152
		Итого прямые затраты по смете				**2 259 146**				**244 299**
		Накладные расходы I уровня, тенге				290 956				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				102 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				212 168				
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 864 274**				
	ГНОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				211 551				
		Итого по главам 1-9				3 075 825				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах с 02.01.17 г.				3 075 825				
		НДС (12%)				369 099				
		Всего по акту				**3 444 924**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

Б. Арыстанбаев

Ген. подрядчик:
Начальника участка ПУ «Ремводпроект»
Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Х. Биімбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б. Райымбек

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт Правобережного магистрального канала города Кызылорда

Полная сметная стоимость 3 444 924 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 3 444 924 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 444 924 тенге, в.т.ч. НДС 369 099 тенге
б) за отчетный месяц 3 444 924 тенге, в.т.ч. НДС 369 099 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№64	06.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт Правобережного магистрального канала города Кызылорда	тенге	3 444 924				3 444 924	3 444 924		3 444 924	3 444 924
	Итого:		**3 444 924**				**3 444 924**	**3 444 924**		**3 444 924**	**3 444 924**
	в том числе НДС 12%		369 099				369 099	369 099		369 099	369 099

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК
Б. Арыстанбаев

Ген. подрядчик:
Начальника участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
Х. Биімбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б. Райымбек