Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ВШ №2 г Шымкент	359 940,01	38 565,00	321 375,01		38 565,00	359 940,01
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №14 г Шымкент	1 499 750,01	160 687,50	1 339 062,51		160 687,50	1 499 750,01
3	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №18 г Шымкент	2 339 610,01	250 672,50	2 088 937,51		250 672,50	2 339 610,01
4	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №76 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
	Всего к оплате	5 099 150,03	546 337,50	4 552 812,53		546 337,50	5 099 150,03

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ВШ №2 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	661,62	135,61	2,69	89722	1778	6200	59466	161122
		НР - 72%; СП - 8%			123,55	1,28	81744	847		11935	
2	1212-0101-0901 РСНБ РК 2015	Окна. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	33,6	703,81	3,44	23648	116	4139	14002	40662
		НР - 72%; СП - 8%			577,18	1,62	19393	54		3012	
3	1212-0101-1001 РСНБ РК 2015	Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	15,96	443,25	3,44	7074	55	1973	3652	11584
		НР - 72%; СП - 8%			316,17	1,62	5046	26		858	
4	1212-0101-0701 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	200	373,67	3,44	74734	688	26573	34414	117880
		НР - 72%; СП - 8%			237,37	1,62	47473	324		8732	
5	1212-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты сантехнические приборы). Окраска масляными составами за один раз	м2	10	659,45	0,25	6595	3	1015	4016	11459
		НР - 72%; СП - 8%			557,66	0,11	5577	1		849	
6	1212-0101-1101 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	400	310,96	3,44	124385	1375	48206	54325	193006
		НР - 72%; СП - 8%			187,01	1,62	74804	647		14297	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				326157	4013	88106	169875	535713
							234038	1899	--	39683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326157				
	Материалы		Тенге				88106				
	Всего заработная плата		Тенге					235937			
		Накладные расходы	Тенге				169874				
		Сметная прибыль	Тенге				39683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					235937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				535714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					235937			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**535714,00**					
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599900337		**Тенге**			**321375,01**					
	НДС 12%		**Тенге**			**38565,00**					
	Итого с НДС		**Тенге**			**359940,01**					

Заказчик:
ВШ №2 г Шымкент

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор

Шымкент қаласы « » тамыз 2019 ж.

Өткізу қабылдау актісі

Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты №2 КМ ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу-қабылдау туралы мына құрамда комиссия құрылды.

Комиссия төрайымы: Мектеп директоры: Г.Мулдахметова
Комиссия мүшелері:
Кәсіподақ төрайымы: Қ.Жалмурзаева
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары: Қ.Кенжебаев
Директордың оқу жөніндегі орынбасары: У.Ариппаева
Жұмысшы: Қ.Жұпарбаев

Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты №2 кешкі мектебінде 2019-2020 оқу жылына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген «Анар-Асем» ЖШС атқарған жұмысын ақау актісі бойынша төменде көрсетілген жұмыстар жүргізіліп, қабылдағанымызды растаймыз.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	661,62
2	Окна. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	33,6
3	Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	15,96
4	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	200
5	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты сантехнические приборы). Окраска масляными составами за один раз	м2	10
6	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	м2	400

Өткіздім:

«Анар-Асем» ЖШС директоры М.Ж.Байдеуов

Қабылдап алдық:

Мектеп директоры: Г.Мулдахметова
Кәсіподақ төрайымы: Қ.Жалмурзаева
Директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары: Қ.Кенжебаев
Директордың оқу жөніндегі орынбасары: У.Ариппаева
Жұмысшы: Қ.Жұпарбаев