Счет-фактура № 0000000002 от 18 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.09.2017

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Трехсторонний договор подряда №135 от 04.09.2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ946010201000259811, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление и укрепление защитной дамбы на участке с/о КОПЭС г.Кызылорда	работа	1	14 976 173,00	14 976 173,00	12%	1 797 141,00	16 773 314,00		
Всего по счету:					**14 976 173,00**		**1 797 141,00**	**16 773 314,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Райымбек Б

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66, тел.: 23-38-40** — **110841002280**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36** — **051040004698**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Трехсторонний договор подряда №135 от 04.09.2017 года.

Номер документа	Дата составления
21	18.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Усиление и укрепление защитной дамбы на участке с/о КОПЭС г.Кызылорда	сентябрь 2017 года		работа	1	16 773 314,00	16 773 314,00
				Итого	1	x	16 773 314,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Райымбек Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование объекта: Усиление и укрепление защитной дамбы на участке с/о КОПЭС г. Кызылорда

Форма КС-3

Полная сметная стоимость 16 773 314 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 16 773 314 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 16 773 314 тенге, в.т.ч. НДС 1 797 141 тенге
б) за отчетный месяц 16 773 314 тенге, в.т.ч. НДС 1 797 141 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№135	04.09.2017 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Усиление и укрепление защитной дамбы на участке с/о КОПЭС г. Кызылорда	тенге	16 773 314					16 773 314		16 773 314	16 773 314
	Итого:		**16 773 314**					**16 773 314**		**16 773 314**	**16 773 314**
	в том числе НДС 12%		1 797 141					1 797 141		1 797 141	1 797 141

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК
_____ **Б. Арыстанбаев**

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ **Х. Биімбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б. Райымбек**

Форма № 2

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: Усиление и укрепление защитной дамбы на участке с/о КОПЭС г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м *$м^3$ грунта*	1855	39,01 -	39,01 11,11	72358 -	72358 20609	12180 59,1	- 0,01	- 18,55
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ т.ч. п.3.27: к1трм=1,06; к1экс=1,06; *$м^3$ грунта*	11920	128,3 6,6	121,69 33,6	1529328 78726	1450602 400503	283224 59,1	0,00984 0,03024	117,2928 360,4608
3	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *т*	20860	115,89		2417465				
4	11-360101-0103	Устройство насыпи *$м^3$ грунта*	11920	132,95 17,38	115,57 32,2	1584792 207215	1377577 383809	351068 59,4	0,0259 0,03076	308,728 366,6592
5	11-360201-0203	Планировка автогрейдерами *$м^2$ спланированной поверхности*	9500	4,93 -	4,93 0,89	46805 -	46805 8444	5016 59,4	- 0,0008	- 7,6
6	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2. к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; *$м^3$ грунта*	11920	26,36 -	26,36 4,76	314196 -	314196 56682	33499 59,1	- 0,00428	- 51,0176

7	11-420101-0404	Откосы. Крепление из каменной наброски $м^3$	1800	2738,6 747,57	150,07 50,08	49294 1345620	270118 90143	760954 53	0,794 0,0525	1429,2 94,5
		Итого прямые затраты по смете				**10 894 429**				**1855 899**
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 445 941				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				493 615				
		Сметная прибыль (8%), тенге				1 026 719				
		Итого по смете на подряд, тенге				**13 860 704**				
	ГНОСС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 115 469				
		Итого по главам 1-9				14 976 173				
		Итого по сметную расчету в текущих ценах с 02.01.17 г.				**14 976 173**				
		НДС (12%)				**1 797 141**				
		Всего по акту				**16 773 314**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ **Б. Арыстанбаев**

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Х. Биімбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**