Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 16.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №36 г Шымкент	299 950,00	32 137,50	267 812,50		32 137,50	299 950,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №95 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
	Всего к оплате	1 199 800,00	128 550,00	1 071 250,00		128 550,00	1 199 800,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Рукородитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №95 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхностивнутренние.Окраска известковая по штукатурке	2155,78	129,67	0,75	279530	1619	157844	0,14	308
		м2		123,55	0,34	266351	728	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*73,22*		*157844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*73,22*				*157844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,23*		*34990*				
		Сметная стоимость				*472364*				
2	12-120101-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	972,125	288,18	--	280151	--	102694	0,19	181
		м2		178,75	--	173763	--	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*105,64*		*102694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*105,64*				*102694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,51*		*30628*				
		Сметная стоимость				*413473*				
3	12-120101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	600	234,56	1,50	140738	901	54763	0,16	96
		м2		153,76	0,68	92256	405	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*91,27*		*54763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*91,27*				*54763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,07*		*15640*				
		Сметная стоимость				*211141*				
4	12-120101-0601 РСНБ РК 2015	Полы.Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	600	207,85	1,00	124713	601	40711	0,12	71
		м2		114,36	0,45	68615	270	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*67,85*		*40711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,85*				*40711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,06*		*13234*				
		Сметная стоимость				*178658*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			825132	3121			656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			600986	1404			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825132				
	Материалы -		Тенге			221025				
	Всего заработная плата -		Тенге				602390			
		Накладные расходы -	Тенге			356012				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					356012		
		Сметная прибыль -	Тенге			94492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				602390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1275635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				602390			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**1275635,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**25512,70**				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961		**Тенге**			**1366069,90**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,588203274		**Тенге**			**803526,79**				
	НДС 12%		**Тенге**			**96423,21**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**899950,00**				

Заказчик:
ОСШ №95 г.Шымкент

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор

Шымкент қаласы «13» тамыз 2019

Өткізу қабылдау актісі

Біз төмендегі қол қоюшылар №95 жалпы орта білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жаңа оқу жылына дайындау барысын қадағалау коммиссиясы

Комиссия төрайымы: Мектеп директоры: А. А. Қамбарова
Комиссия мүшелері:
ДШІЖО: А. Б. Мамбетов
Кәсіподақ төрайымы: Г.Т. Курманбекова
ДОІЖО: Б.Т. Парменов
Еңбек пәні мұғалімі: Г.Д. Адилова
Жұмысшы: С.А. Носиров

№95 жалпы орта білім беретін мектебі бойынша 2019- 2020 оқу жылына ағымдағы жұмыстар жүргізілді. Мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген ЖШС «Анар-Асем» атқарған ақау акті бойынша мына төмендегіше қабылдағанымызды растаймыз.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	M^2	2155,78
2	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	M^2	972,125
3	Потолки. Окраска масляная простая без подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	M^2	600
4	Пол. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	M^2	600

Өткізген:
ЖШС «Анар- Асем» директоры:

Комиссия төрағасы
Мектеп директоры: А. А. Қамбарова

ДШІЖО: А. Б. Мамбетов
Кәсіподақ төрайымы: Г.Т. Курманбекова
ДОІЖО: Б.Т. Парменов
Еңбек пәні мұғалімі: Г.Д. Адилова
Жұмысшы: С.А. Носиров