Счет-фактура № 00000000037 от 7 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 07.12.2017

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Трехсторонний договор подряда №210/1 от 24.10.2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укрепление левого берега р.Сырдарьи ниже Кызылординского гидроузла	работа	1	72 713 188,00	72 713 188,00	12%	8 725 583,00	81 438 771,00		
Всего по счету:					**72 713 188,00**		**8 725 583,00**	**81 438 771,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор *(должность)*

Б.Райымбек *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66, тел.: 23-38-40** **110841002280**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36** **051040004698**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Трехсторонний договор подряда №210/1 от 24.10.2017 года.

Номер документа	Дата составления
37	07.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укрепление левого берега р.Сырдарьи ниже Кызылординского гидроузла	ноябрь-декабрь 2017 года		работа	1	81 438 771,00	81 438 771,00
				Итого	1	x	81 438 771,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Райымбек Б.Ж. Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: Укрепление левого берега р. Сырдарьи ниже Кызылординского гидроузла

Полная сметная стоимость 81 438 771 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 81 438 771 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 81 438 771 тенге, в.т.ч. НДС 8 725 583 тенге
б) за отчетный месяц 81 438 771 тенге, в.т.ч. НДС 8 725 583 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь-декабрь месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№210/1	24.10.2017 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь-декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Укрепление левого берега р. Сырдарьи ниже Кызылординского гидроузла	тенге	81 438 771					81 438 771		81 438 771	81 438 771
	Итого:		**81 438 771**					**81 438 771**		**81 438 771**	**81 438 771**
	в том числе НДС 12%		8 725 583					8 725 583		8 725 583	8 725 583

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК
Б. Арыстанбаев

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
Х. Биімбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б. Райымбек

Форма № 2

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: Укрепление левого берега р. Сырдарьи ниже Кызылординского гидроузла

Генеральный подрядчик: ПУ «Ремводпроект» КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь-декабрь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	11-010104-0202	Срезка раш *м³ грунта*	1222	39,01 -	39,01 11,11	47667 -	47667 13577	8024 59,1	- 0,01	- 12,22
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ т.ч.п.3.27: к1трм=1,06; к1экс=1,06; *м³ грунта*	20940	128,3 6,6	121,69 33,6	2686587 138298	2548289 703568	497543 59,1	0,00984 0,03024	206,0496 633,2256
3	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км. *т*	36645	553,55		20284840				
4	11-360101-0103	Устройство насыпи *м³ грунта*	20940	132,95 17,38	115,57 32,2	2784022 364017	2420005 674240	616725 59,4	0,0259 0,03076	542,346 644,1144
5	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины. Группа грунтов 2. к1трр=30; к1трм=30; к1экс=30; *м³ грунта*	20940	197,95 -	197,95 35,66	4145151 -	4139637 746799	441358 59,1	- 0,0321	- 672,174

6	11-360201-0203	Планировка автогрейдерами *$м^2$ спланированной поверхности*	52000	4,93 -	4,93 0,89	256197 -	256197 46218	27453 59,4	- 0,0008	- 41,6
7	11-010207-1502	Культуртехнические работы *га*	0,65	22009,23 -	22009,23 6420	14306 -	14306 4173	2466 59,1	- 6,73	- 4,3745
6	11-420101-0404	Откосы. Крепление из каменной наброски *$м^3$*	9200	2738,6 747,57	150,07 50,08	25195146 6877615	1380602 460729	3889322 53	0,794 0,0525	7304,8 483
		Итого прямые затраты по смете				**55 413 916**				**248 496**
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 482 891				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 435 872				
		Сметная прибыль (8%), тенге				5 066 614				
		Итого по смете на подряд, тенге				**68 399 293**				
	ГНОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				4 313 895				
		Итого по главам 1-9				72 713 188				
		Итого по сметную расчету в текущих ценах с 02.01.17 г.				**72 713 188**				
		НДС (12%)				**8 725 583**				
		Всего по акту				**81 438 771**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

Б. Арыстанбаев

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Х. Биімбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б. Райымбек

Объем подтверждаю: А. Асанбаев