Счет-фактура № 0000000004 от 29 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.12.2017

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Трехсторонний договор подряда №136 от 04.09.2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление и укрепление бутовыми камнями берега реки Сырдария возле автомоста "Западный Китай-Западная Европа" выше поселка Тасбугет г.Кызылорда	работа	1	13 985 147,00	13 985 147,00	12%	1 678 218,00	15 663 365,00		
Всего по счету:					**13 985 147,00**		**1 678 218,00**	**15 663 365,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор Райымбек Б.Ж.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66, тел.: 23-38-40** **110841002280**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36** **051040004698**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Трехсторонний договор подряда №136 от 04.09.2017 года.

Номер документа	Дата составления
41	29.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление и укрепление бутовыми камнями берега реки Сырдария возле автомоста "Западный Китай-Западная Европа" выше поселка Тасбугет г.Кызылорда	ноябрь-декабрь 2017 года		работа	1	15 663 365,00	15 663 365,00
				Итого	1	x	15 663 365,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Райымбек Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление и укрепление бутовыми камнями берега реки Сырдария возле автомост «Западный Китай – Западная Европа» выше поселка Тасбугет г. Кызылорда

Полная сметная стоимость 30 518 327 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 30 518 327тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 30 518 327тенге, в.т.ч. НДС 3 269 821 тенге
б) за отчетный месяц30 518 327тенге, в.т.ч. НДС3 269 821 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь-декабрь месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№136	04.09.2017 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь-декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Восстановление и укрепление бутовыми камнями берега реки Сырдария возле автомоста «Западный Китай – Западная Европа» выше поселка Тасбугет г. Кызылорда	тенге	15 663 365				14 854 962	30 518 327		15 663 365	30 518 327
	Итого:		**15 663 365**				**14 854 962**	**30 518 327**		**15 663 365**	**30 518 327**
	в том числе НДС 12%		1 678 218				1 591 603	3 269 821		1 678 218	3 269 821

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК
Б. Арыстанбаев

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
Х. Биімбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б. Райымбек

Форма № 2

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: Восстановление и укрепление бутовыми камнями берега реки Сырдария возле автомоста «Западный Китай – Западная Европа» выше поселка Тасбугет г. Кызылорда

Генеральный подрядчик: ПУ «Ремводпроект» КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приёмки выполненных работ за ноябрь-декабрь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	11-420101-0404	Крепление из каменной наброски *м³*	1000	2738,6 747,57	150,07 50,08	2738600 747570	150070 50080	422755 53	0,794 0,0525	794 52,5
2	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *т*	1500	420,4		630600				
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м³ грунта*	12060	128,3 6,6	121,69 33,6	1547289 79650	1467639 405207	286550 59,1	0,00984 0,03024	118,6704 364,6944
4	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *т*	21105	157,57		3325515				

5	11-360101-0103	Устройство насыпи *м³ грунта*	12060	132,95 17,38	115,57 32,2	1603 209649	1393757 388317	355192 59,4	0,0259 0,03076	312,354 370,9656
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м³ грунта*	12060	15,27 2,23	12,96 4,08	184111 26874	156308 49169	44941 59,1	0,00332 0,00369	40,0392 44,5014
7	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; *м³ грунта*	12060	39,54 -	39,54 7,13	476829 -	476829 86021	50838 59,1	- 0,00642	- 77,4252
		Итого прямые затраты по смете				**10 506 350**				**2192 268**
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 666 626				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				466 665				
		Сметная прибыль (8%), тенге				970 663				
		Итого по смете на подряд, тенге				**13 103 954**				
	ГНОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				881 193				
		Итого по главам 1-9				13 985 147				
		Итого по сметную расчету в текущих ценах с 01.04.17 г.				**13 985 147**				
		НДС (12%)				**1 678 218**				
		Всего по акту				**15 663 365**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ **Б. Арыстанбаев**

Ген. подрядчик:
Начальник участка ПУ «Ремводпроект»
Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Х. Биімбетов**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**