ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000368-20180424-54626116
1.1. Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 24.04.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.04.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000368
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. Микрорайон КУАТ , Улица АШКЕЕВ, д. 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0009002
11. Дополнительные сведения ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ658560000005747431
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110740017973
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай тұрғын үй"
17.1 Доля участия
18. [illegible]с места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Проспект ЖАМБЫЛА, д. [illegible]
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения ИИК получателя: KZ968560000004947303, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000368
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. Микрорайон КУАТ , Улица АШКЕЕВ, д. 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110740017973
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай тұрғын үй"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Проспект ЖАМБЫЛА, д. 13
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 22-2018
27.4. Дата 01.03.2018
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

[illegible]енты, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1
32.2 Дата 18.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области			Одна услуга	1		32809758.04			32809758.04	12%	3937170.96	36746929.00			1	
							Всего по счету:	32809758.04		0.00	32809758.04		3937170.96	36746929.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Yc8Q9SfytR/uDXq0jtb0FS24ozLgvI82wVJeeLPmx14jQ
3MlbKzit+20guVHqMtk1fjlmIrHNKwkhXKDET25hw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ШАЛХЕЛБАЕВ СЕРЖАН БАЙКУРМАНОВИЧ

Счет-фактура № 00000000001 от 18 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №22-2018 от 01.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000368, Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110740017973, Қапшағай тұрғын үй ТОО,Алматинская область,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Қапшағай тұрғын үй ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110740017973, Алматинская область,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

ИИК получателя: KZ968560000004947303, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области	работа	1	32 809 758,04	32 809 758,04	12%	3 937 170,96	36 746 929,00		
Всего по счету:					**32 809 758,04**		**3 937 170,96**	**36 746 929,00**		

Руководитель: Шалхелбаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА №КС-3

Генподрядчик : ТОО " Қапшагай тұрғын үй"
Субподрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-2018	1.03.2018 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудсвания	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области	36 746 929	32 809 758							3 937 171	36 746 929
Всего к оплате за апрель 2018 г	**36 746 929**	**32 809 758**							**3 937 171**	**36 746 929**

Генподрядчик:

Субподрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование, адрес)

Объект: Футбольное поле
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018 от 1 марта 2018 г

Акт приемки выполненных работ №5 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ					
1.	1.	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4418,00	5,65	24974
2.	2.	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1104,50	58,92	65079
3.	3.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1104,50	76,14	84102
4.	4.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной до 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	4418,00	302,61	1336914
5.	5.	21-010201-0205 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	835,00	2041,74	1704854
6.	6.	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.	м3 уплотненн	441,80	58,92	26032

1	2	3	4	5	6	7	8
			Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	ого грунта			
7.	7.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	441,80	76,14	33641
8.	8.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	441,80	1174,80	519027
9.	9.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	441,80	1486,95	656933
10.	10.	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия	м2 покрытия	4418,00	402,88	1779938
11.	11.	ТТЕХИНТ	Искуственный газон с резиновой кршкой	м2	4418,00	5427,93	23980576
12.	12.	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	12,50	1611,37	20142
13.	13.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Воротафутболтные. Монтаж	т конструкций	0,13	54703,18	7111
14.	14.	ТЦЕНА	Ворота футбольные с сеткой СО-02	шт	2,00	45735,30	91471
		Раздел: БЕГОВАЯ ДОРОЖКА					
15.	15.	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	915,00	5,65	5172
16.	16.	11-010201-0306 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	457,50	21,97	10050
17.	17.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	457,50	76,14	34836

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	915,00	302,61	276885
19.	19.	21-010201-0205 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	172,94	2041,74	353088
20.	20.	11-010201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	137,25	112,90	15495
21.	21.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	137,25	76,14	10451
22.	22.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	915,00	217,92	199395
23.	23.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	915,00	33,23	30407
24.	24.	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	87,47	17641,64	1543185

ИТОГО: 32809758

В том числе :

Накладные расходы			2178369
Сметная прибыль			2430352
Итого с НДС	12 %	3937171	36746929

Принял :
Генеральный подрядчик
ТОО "Капшагай Тургын уй"
(наименование организации)
Директор Увальханов А.С
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "RADIdKo"
(наименование организации)
Шелхелбаев С.Б
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТЕХНАДЗОР
Турадилов К. К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000368-20180505-44987990
1.1. Номер учетной системы 4
2. Дата выписки 05.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.04.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000368
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. Микрорайон КУАТ , Улица АШКЕЕВ, д. 2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0009002
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ658560000005747431
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110740017973
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай тұрғын үй"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Проспект ЖАМБЫЛА, д. 13
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения ИИК получателя: KZ968560000004947303, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000368
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. Микрорайон КУАТ , Улица АШКЕЕВ, д. 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110740017973
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай тұрғын үй"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Проспект ЖАМБЫЛА, д. 13
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 22-2018
27.4. Дата 01.03.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 4
32.2 Дата 28.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области			Одна услуга	1	11959634.82	11959634.82			11959634.82	12%	1435156.18	13394791.00			1	
							Всего по счету:	11959634.82		0.00	11959634.82		1435156,18	13394791.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
DdaGlyQgvSS5ckpWrc3O6AQK6WrdMdi5hmzlrF/yNVl5nbxPyeXAS++4LbjRKdKbC63Lkhf2Tcg8FvAXkFQHgA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ШАЛХЕЛБАЕВ СЕРЖАН БАЙКУРМАНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Қапшағай тұрғын үй ТОО,Алматинская область,г.Капшагай, ул.Жамбыла,13, тел.: (72772) 43883 40381** — **110740017973**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 269-26-61** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №22-2018 от 01.03.2018г

Номер документа	Дата составления
4	28.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области			работа	1	13 394 791,00	13 394 791,00
				Итого	1	x	13 394 791,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалкалбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2018

М.П.

ФОРМА №КС-3

Генподрядчик : ТОО " Қапшагай тұрғын үй"
Субподрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-2018	1.03.2018 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г.Капшагай Алматинской области	13 394 791	11 959 635							1 435 156	13 394 791
Всего к оплате за апрель 2018 г	**13 394 791**	**11 959 635**							**1 435 156**	**13 394 791**

Генподрядчик :

Субподрядчик

Заказчик: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование, адрес)

Объект: Установка лавочек и урн
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018 от 1 марта 2018 г

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ЛАВОЧКИ					
1.	1. ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ		Скамья прямолинейная, строительно-монтажные	скамья	20,00	10077,21	201544
2.	2. ТПРАЙС-ЛИСТ		Скамья прямолинейная, со спинкой	шт	20,00	57350,06	1147001
		Раздел: УРНЫ					
3.	3. ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ		Урна металическая, строительно-монтажные работы	урна	20,00	4419,67	88393
4.	4. ТПРАЙС-ЛИСТ		Урна Уралочкас перфорацией	шт	20,00	11328,28	226566
ИТОГО:						1663504	

В том числе :

Накладные расходы			62652
Сметная прибыль			123223
Итого с НДС	12 %	199620	1863124

Принял :
Генеральный подрядчик
ТОО "Капшагай Тургын уй"
(наименование организации)
Директор Увальханов А.С
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "RASLtdKo"
(наименование организации)
Шелхелбаев С.Б
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись

ТЕХНАДЗОР
Турадилов К. К.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Қапшагай тұрғын үй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование, адрес)

Объект: Площадка для боркаута
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018 от 1 марта 2018 г

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОРКАУТА				
1.	1.	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированнойплощади	1250,00	5,65	7066
2.	2.	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	312,50	58,92	18413
3.	3.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	312,50	76,14	23795
4.	4.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	250,00	6522,17	1630544
5.	5.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смесипесчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	250,00	1486,95	371737
6.	6.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,75	429,72	2901
7.	7.	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	6,75	104,99	709

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	6,75	1311,92	8855
9.	9.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,75	84,09	568
10.	10.	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	6,75	189,71	1281
11.	11.	ТЦЕНА	Тренировочный канатдлякроссфиташт 9 м диаметр 38 мм	3,00	39201,69	117605	
12.	12.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Установка тренажеров	шт	9,00	12564,64	113082
13.	13.	ТЦЕНА	Брусья W0022	шт	1,00	216464,67	216465
14.	14.	ТЦЕНА	Брусья тройные W0035	шт	1,00	320840,67	320841
15.	15.	ТЦЕНА	Спортивный комплексW0036	шт	1,00	351830,10	351830
16.	16.	ТЦЕНА	Турник с кольцами WL0001	шт	1,00	138311,59	138312
17.	17.	ТЦЕНА	Турник двойной WL0005	шт	1,00	173180,99	173181
18.	18.	ТЦЕНА	Турник тройной WL0006	шт	1,00	191404,74	191405
19.	19.	ТЦЕНА	Лавка для пресса с брусьями WL0023	шт	1,00	278904,92	278905
20.	20.	ТЦЕНА	Спортивный комплексWL0033	шт	1,00	177734,41	177734
21.	21.	ТЦЕНА	Турник со скамейкойW0010	шт	1,00	556451,85	556452

ИТОГО: 4701678

В том числе :

Накладные расходы			542732
Сметная прибыль			348272
Итого с НДС	12 %	564201	5265879

Принял :
Генеральный подрядчик
ТОО "Капшагай Тургын уй"
(наименование организации)
Директор Увальханов А.С
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "RASLtdKo"
(наименование организации)
Шеяхелбаев С.Б
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Казакстан Республикасы Капшагай каласы Капшагай Тургын уй ЖШС
Город Капшагай Республика Казахстан
Казакстан Республикасы Алматы обл. Жалпы билім беретін мектептегі сыныптарды ремонтау бойынша ЖШС
"RAS ltd Ko"
Капшагай ТЕХНАДЗОР Турадилов К.К.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Қапшагай тұрғын үй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование, адрес)

Объект: Ремонт ограждения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018 от 1 марта 2018 г

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ				
1.	1.	12-180101-2302 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	48,00	12896,01	619009
2.	2.	12-180101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки	м2 сетки	48,00	963,98	46271
3.	3.	21-050308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканаяс квадратными ячейками 30 мм х 30 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	48,00	261,34	12545
4.	4.	12-180101-2502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей стоек	стойка	11,00	17807,49	195882
5.	5.	21-050206-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная изуглеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86	м	17,60	809,66	14250
6.	6.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, калитки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,16	75049,05	12008
7.	7.	ТКОМПАНИЯ	Калитка кованая	м2	5,46	14072,40	76835

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	ТТОО	Калитка металлическая сетчатая	м2	4,20	6533,61	27441
9.	9.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	286,00	476,80	136366
10.	10.	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	286,00	118,82	33982
11.	11.	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	286,00	1454,57	416008
12.	12.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	286,00	89,62	25631
13.	13.	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	286,00	192,07	54933

ИТОГО: 1671168

В том числе :

Накладные расходы			502278
Сметная прибыль			123790
Итого с НДС	12 %	200540	1871708

Принял :
Генеральный подрядчик
ТОО "Капшагай Тургын уй"
(наименование организации)
Директор Увальханов А.С
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "RASLtdKO"
(наименование организации)
Шелхелбаев С.Б
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

гл. ин.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство стадиона школы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование, адрес)

Объект: Баскетбольная площадка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018 от 1 марта 2018 г

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА				
1.	1.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	608,00	3073,24	1868528
2.	2.	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	608,00	5,65	3437
3.	3.	11-010201-0306 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	304,00	21,97	6678
4.	4.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	304,00	76,14	23148
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	608,00	302,61	183985
6.	6.	21-010201-0205 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	114,91	2041,74	234620

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	91,20	112,90	10296
8.	8.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	91,20	76,14	6944
9.	9.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,80	1174,80	71428
10.	10.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,80	1486,95	90406
11.	11.	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходным и вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,80	53,72	3266
12.	12.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	608,00	217,92	132494
13.	13.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытиядорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	608,00	33,23	20205
14.	14.	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	58,12	17641,64	1025417
15.	15.	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,16	33998,53	5440
16.	16.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стойка для баскетбола, демонтаж металлоконструкций	стойка	2,00	13847,24	27694
17.	17.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек, столбов, установки конструкций. Копание вручную без	м3 грунта	0,98	3340,36	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
			креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2				
18.	18.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	18494,85	18125
19.	19.	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,01	201669,94	1049
20.	20.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00	16950,89	33
21.	21.	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	172298,30	336
22.	22.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,13	226769,01	29934
23.	23.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стойка для баскетбола, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	36925,98	73852
24.	24.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,50	429,72	5371
25.	25.	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	12,50	104,99	1312
26.	26.	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	12,50	1311,92	16399
27.	27.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,50	84,09	1051
28.	28.	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	12,50	189,71	2371
29.	29.	ТЦЕНА	Баскетбольный щит DFC BOARD50M с колцом	шт	2,00	28095,55	56191

ИТОГО: 3923286

В том числе :

Накладные расходы			771275
Сметная прибыль			290614
Итого с НДС	12 %	470794	4394080

1	2	3	4	5	6	7	8

Принял :
Генеральный подрядчик
ТОО "Капшагай Тургын уй"
(наименование организации)
Директор Увальханов А.С
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "RASLtdKo"
(наименование организации)
Шелхелбаев С.Б
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

гл. инженер

Заказчик: ТОО "Капшагай Тургын уй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "RAS Ltd Ko"
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство стадионашколы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018

Акт НА ИСКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка для воркаута				
1.	1.	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-200,00	28,82	-11784
2.	2.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-200,00	38,42	-15229
			Раздел: Установк лавочек и урн				
3.	3.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Скамья прямолинейная, строительно-монтажные	скамья	-20,00	7825,23	-201544
4.	4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Скамья прямолинейная, со спинкой	шт	-20,00	44533,87	-1147001
			Раздел: Баскетбольная площадка				
5.	5.	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-190,00	28,82	-11195
6.	6.	11-010201-0601 РСНБ	Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3	-190,00	38,42	-14468

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водой	уплотненн ого грунта			
7.	7.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-264,55	152,57	-80054
8.	8.	21-010201-0205 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	-50,00	1585,46	-102087

ИТОГО: -1583363

В том числе :

Накладные расходы			-77872
Сметная прибыль			-117285
Итого с НДС	12 %	-190003	-1773366

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Директор

ТОО «RASHdKo» Шалхелбаев С.Б

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

ТЕХНАДЗОР
Турадилов К. К.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Капшагай Тургын уй"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "RAS Ltd Ko"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "RAS Ltd Ko"
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство стадионашколы Шокана Уалиханова г,Капшагай , Алматиснкой области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22-2018

Акт НА ДОБАВЛЕНИЕ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800,00	2066,04	1652833
2.	2.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91- тротуарный бордюр	м3	12,80	35307,42	451935
3.	3.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ворота футбольные. Монтаж	т конструкций	0,26	54703,18	14223
4.	4.	ТЦЕНА	Ворота футбольные с сеткой СО-02	шт	4,00	45735,30	182941

ИТОГО: 2301932

В том числе :

Накладные расходы 336727

Сметная прибыль 170514

Итого с НДС 12 % 276232 2578164

Заказчик

Подрядчик

Директор
RAS Ltd Ko Шалхелбаев С.Б