Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» сентября 2017 г.

Заказчик является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» , Зам.РуководителяСамуратовСерикЗейноллаевич, Алматинская область Талдыкорган Г.А. г.Талдыкорганул.Кабанбай батыра 26.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 25» сентября 2017 годаТОО «Ак сункар-ай», Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183** дата декларации,
наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«25 » сентября 2017годаТОО «АлматыСапаИнжиниринг»Тех.надзор-эксперт Арипжанов Б.М., атестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017г** дата заключения, наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: : **«Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 0+000-10+300 Аксуского района Алматинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Аксуский район, автомобильная дорога «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 0+000-10+300**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года **Договора № 168 от 31.08.2016 года сГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий :**ордер на право производства работ № 53 от « 01» 09.2016 г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскойобласти»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации):**ТОО «АИС Проект» Техническая документация на «Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 0+000-10+300 Аксуского района Алматинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» » №263 от 19.09.2016г ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев**;

фактически, месяц: **9 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-Протяженность 10300 м
-Ширина проезжей части -6 м
-Устройство трубчатого переезда через канал шириной 2 м длина 12 м
-Звенья железобитонные водопропускных труб прямоугольные ЗП.13.100 – 12 шт
-Розлив вяжущих материалов -9,18 т
-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых -30600 м2
-Кирковка дорожного покрытия на глубину 10 см -3120м3
-Устройство основания из ЩГПС толщиной 10 см -3120м3
-Розлив вяжущих материалов -24,96т

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых -31200м2
-Укрепление обочин (с обеих сторон по 1м) -20600м2
-Установка дорожных знаков прямоугольных 200х300мм – 20 шт
-Знаки дорожные треугольные – 8 шт
-Устройство барьерного ограждения проезжей части -40м
-Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м с шагом 1:3 -10,3км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **230604,05**тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **227530,12** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге
технический надзор **3073,9296** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
217315,37744 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **215471,01968**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;
технический надзор **1844,35776** тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**«Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 0+000-10+300 Аксуского района Алматинскойобласти»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскойобласти»Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскойобласти»Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Алипбаев М. _____

_____

Технический надзор: ТОО «АлматыСапаИнжиниринг» _____
Ген.директор Утешов С.Б _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ак сункар-ай» _____ Чурегеев С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.