"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Договор № 512-18 от 15.05.2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 года:
Окраска охранного ограждения территории Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Окраска металлического охранного ограждения Шульбинского шлюза							
1	11-130601-0207	Очистка щетками	м2		250	271,02	67755	54,2 / 36723
2	11-130601-0304	Обезжиривание бензином	м2		1000	59,21	59210	54,2 / 32092
3	12-120103-0207	Окрашивание поверхностей эмалью ПФ-115 (черная) за один раз	м2		1000	622,07	622070	59,1 / 367643
4	29-000000-0001(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг		113	500	56500	–
		Итого прямые затраты по смете					805 535	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	699 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 662
Накладные расходы I уровня, тенге	436 458
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 241 993
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	52 661
Итого, тенге	1 294 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 572
Итого по смете , тенге	**1 398 226**
Временные здания и сооружения (2,7 %)	37 752
Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6 %)	37 335
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв 2016 г.	**1 473 314**
- в текущих ценах 2018 г. (Инф = 1,07)	**1 576 446**
Налог на добавленную стоимость 2018 г. - НДС (12 %)	**189 173**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость 2018 г	**1 765 619**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

_____
(ФИО)