Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «РЕЛЬЕФ»

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская область, п. Отеген батыр, ул. Рахымбаева, 26

Наименование объекта: 5-эт. жилой дом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические конструкции								
50.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В25	м3	513,68	11318,92 / 1624,50	341,75 / 129,11	5814341 / 834479	175551 / 66322	9,80 / 0,63	5034 / 324
51.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В30	м3	148,81	11806,12 / 1624,50	341,75 / 129,11	1756849 / 241739	50855 / 19213	9,80 / 0,63	1458 / 94
52.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В25	м3	40,00	10349,46 / 1192,50	285,58 / 107,89	413978 / 47700	11423 / 4316	7,16 / 0,53	286 / 21
53.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В30	м3	40,00	10836,66 / 1192,50	285,58 / 107,89	433466 / 47700	11423 / 4316	7,16 / 0,53	286 / 21
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,48	65000,00 / --	-- / --	161074 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	15,66	62000,00	--	971154	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	65900,00 --	-- --	41431 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,53	61300,00 --	-- --	1381342 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	54,84	61200,00 --	-- --	3356359 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	41,48	61200,00 --	-- --	2538630 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	20,47	58700,00 --	-- --	1201622 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	26,45	58700,00 --	-- --	1552627 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	30,86	56200,00 --	-- --	1734164 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм	т	3,55	56200,00 --	-- --	199400 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,42	70437,87 9675,00	304,24 114,75	29399 4038	127 48	58,00 0,56	24 0

Итого по разделу: Металлические конструкции 21585837

ИТОГО: 39192590 667428 27696
4671319 238504 1370

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5221242
На металломонтажные работы	139759
На сантехнические работы	3312
Всего накладных расходов:	5364313
Итого с накладными	44556903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2673411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	47230314
Итого с временными, 1,2 %	47797078
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	48528373
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48719561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	49197532
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	95982798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1919656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	97902454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11748294
Итого с НДС	109650748

Принял: Сдал: