ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВАА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА» Ф - 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОЬЪЕКТА : ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ТОЛЕН КАРАТОБИНСКООГО РАЙОНА ЗКО Ф.П

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ 2017 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2 - 1 - 1							
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША					
1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		12,6	541,53	6823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,27	1226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,1	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				689,91	8693
2	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М2		12,6	594,96	7496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,28	2788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,3	823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				881,53	11107
3	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012 0,125 Т	М3		1,81692	12945,44	23521
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		548,89	997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1079,55	1961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14573,87	26480
4	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		12,6	541,53	6823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,27	1226
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,1	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				689,91	8693
5	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т		0,09498	21099,49	2004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8641,93	821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2379,31	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,74	3051
6	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,09498	160271,38	15223
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6795,51	645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13365,35	1269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180432,24	17137
7	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/ 1 Т	Т		0,01	183039,24	1830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7760,86	78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15264,01	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206064,11	2061
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		9,5	57,36	545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	769
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-1[illegible]	М2		9,5	89,46	850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,18	125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,21	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,85	1053

10	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, ВЕТРОВОЙ ДОСКИ,ДОСКИ УЗЛА Д КОНСТРУКЦИИ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В		0,281	61106,6	17171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12769,84	3588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5910,12	1661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79786,56	22420
11	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,281	6448,39	1812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1151,92	324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		608,02	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8208,33	2307
12	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		15,8	3093,44	48876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		387,63	6125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		278,49	4400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3759,55	59401
13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		12,46	2102,48	26197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		504,67	6288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,57	2599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2815,72	35084
		УЗЕЛ Д					
14	11-090601-0102 РСНБ	-РАЗДЕЛКА ФАРТУКАМИ ТРУБ ВЕНТИЛЯЦИИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,001	38778	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23270,12	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4963,85	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67011,97	67
15	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,001	183039,24	183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7760,86	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15264,01	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206064,11	206
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,1	57,36	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	8
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		0,1	89,46	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,18	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,21	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,85	11
18	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		3,75	2102,48	7884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		504,67	1893
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,57	782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2815,72	10559
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА					
19	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)	М2 ПРОЕМОВ		1,71	3638,22	6221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1311,88	2243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		396,01	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5346,11	9142
20	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 14 Кг	М2		1,71	6025,99	10304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255,5	437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		502,52	859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6784,01	11601
21	11011-796	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ДВУХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛЕКТ		1	2085,79	2086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,44	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,94	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2348,17	2348
22	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	М2		1,71	756,54	1294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,61	517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84,73	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1143,88	1956

23	12069-19	-ДОСКИ ДО 14-20	М		1,4	1387,54	1943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,83	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115,71	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1562,09	2187
24	11-150501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ОДНУ СТОРОНУ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК		1,71	2474,19	4231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		276,62	473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		220,06	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2970,87	5080
25	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗМ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ			1,4	701,26	982
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		146,79	206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,84	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				915,89	1282
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ					
26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		2,1	1794,34	3768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		567,4	1192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		188,94	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2550,69	5356
27	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. КОНОПАТКА КОРОБОК ПАКЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2,1	393,77	827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,51	375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,78	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				618,07	1298
28	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ 62,5 КГ	М2		2,1	13810,51	29002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		585,57	1230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1151,69	2419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15547,76	32650
29	11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ		1	5364,08	5364
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		227,44	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		447,32	447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6038,84	6039
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
30	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3		1,18	10315,89	12173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2151,2	2538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		997,37	1177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13464,46	15888
31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3		1,18	21208,31	25026
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2512,42	2965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1897,66	2239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25618,4	30230
32	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2		11,8	949,84	11208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		209,31	2470
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		92,73	1094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,88	14772
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
33	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2		34	933,28	31732
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		400,45	13615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,7	3628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1440,43	48975

34	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4К=2	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ЗА 2 РАЗА	М2		34	140,41	4774
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,2	2693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,57	597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237,18	8064
35	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2		11,82	424,05	5012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		212,78	2515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,95	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,78	8130
36	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=2	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ЗА 2 РАЗА	М2		11,82	140,41	1660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,2	936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,57	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237,18	2804
37	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2		1,128	1946,39	2196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		899,12	1014
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,64	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3073,15	3467
38	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2		1,128	70,21	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,6	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,78	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,59	134
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
39	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ	М2		39	3803,74	148346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1361,59	53102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		413,23	16116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5578,56	217564
40	11-150201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200 ММ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М ОТКОСОВ		9,4	560,93	5273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		273,42	2570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,75	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,1	8470
41	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		40,88	100,21	4097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,38	1324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10,61	434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,2	5854
42	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ПОД "ШУБУ"	М2		7,96	225,91	1798
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		55,87	445
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,54	179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,32	2422
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЛОЩАДКА ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ(2 ТРУБЫ)					
43	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ	Т		0,1062	33483,41	3556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13456,24	1429
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3755,17	399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50694,82	5384

44	21-050101-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0678	165432,09	11216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7014,32	476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13795,71	935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186242,12	12627
45	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0384	165796,38	6367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7029,77	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13826,09	531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186652,24	7167
46	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАТРУБОК ПРОЧИСТ. ДУ 108Х4 ММ 62,15 КГ	М		0,24	14232,39	3416
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		603,45	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1186,87	285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16022,71	3845
47	11-160401-0404 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМ. 100 ММ	1СОЕДИН.		2	4861,91	9724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		986,61	1973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		467,88	936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6316,41	12633
48	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЕЦ, ДУ 100Х4 ММ 3,96 КГ	ШТ		2	1560,11	3120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,15	132
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,1	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1756,36	3513
49	21-050101-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАГЛУШКА- 210Х4,0 ММ L 610ММ 1 Т	Т		0,008	174935,2	1399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7417,25	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14588,2	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196940,65	1576
50	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАТРУБОК ОТВОДА КОНД. ТР. ДУ 25 ММ 1,62 КГ	М		0,2	315,01	63
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,36	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,27	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				354,64	71
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		3,76	57,36	216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	304
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		3,76	89,46	336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,18	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,21	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,85	417
		УЗЕЛ 1А					
53	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	Т		0,03	57315,41	1719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31282,76	938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7087,85	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95686,02	2871

54	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 3-5 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС 1 Т	Т	0,027	160878,52	4344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6821,25	184	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13415,98	362	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			181115,75	4890	
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ	3	511,02	1533	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21,67	65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	42,61	128	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			575,3	1726	
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,55	57,36	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,61	27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	9	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	125	
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2	1,55	89,46	139	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13,18	20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,21	13	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,85	172	
		ОПОРА ПОД ПОДПИТОЧНЫЙ БАК					
58	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	Т	0,09974	31086,94	3101	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	10896,43	1087	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3358,67	335	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			45342,05	4522	
59	21-050204-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т	0,02944	159512,45	4696	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6763,33	199	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13302,06	392	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			179577,84	5287	
60	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т	0,0048	165432,09	794	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7014,32	34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13795,71	66	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			186242,12	894	
61	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т	0,00688	160878,52	1107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6821,25	47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13415,98	92	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			181115,75	1246	
62	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 14У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т	0,04182	159512,45	6671	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6763,33	283	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13302,06	556	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			179577,84	7510	
63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	4	57,36	229	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,61	70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	24	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	324	

64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		4	89,46	358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,18	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,21	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,85	443
		КРЫЛЬЦО					
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2ПОПРАВКА НА ТОЛЩИНУ	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2,25	2968,16	6678
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		398,35	896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,32	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	8181
66	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3		0,53	22472,58	11910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2566,03	1360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2003,09	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27041,7	14332
67	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		0,5406	788	426
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,41	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,71	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				887,12	480
68	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,0116	9635,18	112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5004,29	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1171,16	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15810,63	183
69	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ ГОСТ 10922-2012 1 Т	Т		0,0116	217158,18	2519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9207,51	107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18109,25	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				244474,94	2836
		КОЗЫРЕК					
70	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,000666	336125,58	224
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110326,54	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35716,17	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482168,29	321
71	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-КАРКАС КОЗЫРЬКА	Т		0,04623	57315,41	2650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31282,76	1446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7087,85	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95686,02	4424
72	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1	Т		0,04623	160271,38	7409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6795,51	314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13365,35	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180432,24	8341
73	11-130301-0406 РСНБ	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,08	57,36	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	168
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	М2		2,08	89,46	186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,18	27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,21	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,85	231
75	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,015	59712,14	896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12710,71	191
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5793,83	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78216,68	1173

76	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,015	6448,39	97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1151,92	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		608,02	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8208,33	123
77	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		1,8	3093,44	5568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		387,63	698
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		278,49	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3759,55	6767
78	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ КОЗЫРЬКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ		0,8	406,65	325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200,81	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,6	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				656,05	525
79	21-050104-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ГОСТ 14918-80 1 Т	Т		0,005652	231914,52	1311
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9833,18	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19339,82	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				261087,51	1476
80	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		29,13	70,45	2052
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,37	1118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,71	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,52	3423
81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 НА ТОЛЩИНУ	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		29,13	2968,16	86463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		398,35	11604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,32	7845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	105912
82	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2,913	22472,58	65463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2566,03	7475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2003,09	5835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27041,7	78772
2-1-2		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					
83	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА	КОМКОТЕЛ		2	48919,89	97840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23238,03	46476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5772,63	11545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77930,55	155861
84	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		4	13312,22	53249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7278,3	29113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1647,24	6589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22237,77	88951
85	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.6 ТОО "ВИАСТ"	-НАСОС СЕТЕВОЙ, UPS 32-60F ЦЕНА:142340 ТЕНГЕ С НДС:1,12:Ф55 25,7 КГ	КОМПЛ.		2	118799,64	237599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5037,1	10074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9906,94	19814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133743,68	267487
86	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.5 ТОО "ВИАСТ"	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ JET 62M ЦЕНА:46560 ТЕНГЕ С НДС:1,12:Ф55 10,5 КГ	КОМПЛ.		2	38859,85	77720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1647,66	3295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3240,6	6481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43748,11	87496

87	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ДЫМ.ТРУБЫ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2266	17677,51	4006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4913,33	1113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1807,27	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24398,11	5529
88	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТОИМОСТЬ ДЫМОВЫХ ТРУБ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0М ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ			22	1940,28	42686
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,27	1810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		161,8	3560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2184,35	48056
89	11-180401-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	1БАК		1	9440,65	9441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5941,68	5942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1230,59	1231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16612,92	16613
90	23-053001-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3 0,5 Т	ШТ.		1	6158,82	6159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		261,13	261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		513,6	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6933,55	6934
91	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА	БАК		1	13089,99	13090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2414,32	2414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1240,34	1240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16744,65	16745
92	23-020101-1034 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 76 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,89 КГ	ШТ.		2	597,29	1195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,33	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,81	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				672,42	1345
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2					
93	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		10	1511,46	15115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		788,83	7888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,02	1840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2484,32	24843
94	23-040601-1204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1М ДЛЯ ПАРА, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ	ШТ.		2	29304,09	58608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1242,49	2485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2443,73	4887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32990,31	65981
95	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	ШТ.		8	2335,92	18687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		99,04	792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		194,8	1558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2629,76	21038
96	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 КГ	ШТ.		20	711,47	14229

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,17	603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59,33	1187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				800,97	16019
97	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1511,46	3023
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		788,83	1578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,02	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2484,32	4969
98	23-041001-6601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 6,2 КГ	ШТ.		2	4467,63	8935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,43	379
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		372,56	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5029,62	10059
99	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 3/4". УСТАНОВКА	ШТ.		1	2175,69	2176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1028,02	1028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,3	256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3460	3460
100	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ R 3/4", ТИПА RASTELLI (VT.1831, VALTEC)ГОСТ 31294-2005 0,5 КГ	ШТ.		1	10313,63	10314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		437,3	437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		860,07	860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11611	11611
101	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		1	8839,59	8840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		780,09	780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		769,57	770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10389,26	10389
102	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	КОМПЛЕКТ		2	118,97	238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,58	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,32	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	414
103	23-051207-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРЯМОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 0,15 КГ	ШТ.		2	2574,6	5149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,16	218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,7	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2898,46	5797
104	13-110203-0103 РСНБ	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1	924,47	924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		380,35	380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104,39	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1409,21	1409
105	23-041010-3108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ",21С12НЖ1, DN 32, РУ 16 8,5 КГ	ШТ.		1	335362,97	335363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14219,39	14219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27966,59	27967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				377548,95	377549
106	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	100 М ТРУБОПРОВОДА		18	530,55	9550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,23	3208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,7	1021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				765,48	13779