ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ХАНКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО Р-НА ЗКО. ФП.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА НОЯБРЬ 2017 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-1							
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША					
1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		12,6	551,64	6951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,7	1231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	51,95	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				701,29	8836
2	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М2		12,6	605,4	7628
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,72	2794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	66,17	834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				893,29	11255
3	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 125 0,125 Т	М3		1,81692	19101,62	34706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		809,91	1472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	1592,92	2894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21504,45	39072
4	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		12,6	551,64	6951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,7	1231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	51,95	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				701,29	8836
5	11-090302-	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т		0,09498	21090,08	2003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8641,53	821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2378,53	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32110,14	3050
6	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,09498	158483,24	15053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6719,69	638
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	13216,23	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				178419,16	16946
7	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/ 1 Т	Т		0,01	188688,6	1887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8000,4	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	15735,12	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212424,12	2124
8	11-130301-0406 РСНБ	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		9,5	57,36	545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	6	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	769
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	М2		9,5	83,59	794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,93	123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	7,72	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,24	990
10	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, ВЕТРОВОЙ ДОСКИ,ДОСКИ УЗЛА Д	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,2634	62526,44	16469
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12830,04	3379
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	6028,52	1588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81385	21437
11	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,2634	6525,77	1719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1155,2	304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	614,48	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8295,44	2185

12	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		15,8	2617,38	41355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,45	5806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		238,79	3773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3223,61	50933
13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		10,8	2176,16	23503
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		507,8	5484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,72	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2898,67	31306
14	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-РАЗДЕЛКА ФАРТУКАМИ ТРУБ ВЕНТИЛЯЦИИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,001	38721,79	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23267,74	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4959,16	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66948,68	67
15	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1	Т		0,001	188688,6	189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8000,4	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15735,12	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212424,12	212
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,1	57,36	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	8
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		0,1	83,59	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,93	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,72	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,24	10
18	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		3,6	2176,16	7834
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		507,8	1828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,72	773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2898,67	10435
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА					
19	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)	М2 ПРОЕМОВ		1,71	3625,97	6200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1311,36	2242
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		394,99	675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5332,32	9118
20	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 14 КГ	М2		1,71	7276,33	12443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,52	528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		606,79	1038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8191,63	14008
21	11011-796	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ДВУХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛЕКТ		1	2085,79	2086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,44	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,94	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2348,17	2348
22	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	М2		1,71	793,45	1357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		304,17	520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,81	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1185,44	2027
23	12069-19	-ДОСКИ ДО 14-20	М		1,4	1387,54	1943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,83	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115,71	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1562,09	2187
24	11-150501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ОДНУ СТОРОНУ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК		1,71	2315,73	3960
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,9	462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		206,85	354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2792,48	4775
25	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗМ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ			1,4	728,53	1020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,95	207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		70,12	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				946,6	1325

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.7	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		2,1	1789,32	3758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		567,19	1191
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		188,52	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2545,03	5345
27	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. КОНОПАТКА КОРОБОК ПАКЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2,1	393,98	827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,52	375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,8	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				618,3	1298
28	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ 62,5 КГ	М2		2,1	13813,21	29008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		585,68	1230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1151,91	2419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15550,8	32657
29	11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ		1	5364,08	5364
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		227,44	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		447,32	447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6038,84	6039

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

30	11-110101-0204 РСНБ	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3		1,18	10422,21	12298
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2155,71	2544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1006,23	1187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13584,16	16029
31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3		1,18	21382,99	25232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2519,83	2973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1912,23	2256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25815,05	30462
32	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2		11,8	955,71	11277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		209,56	2473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		93,22	1100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1258,48	14850

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

33	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2		34	1043,54	35481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		405,12	13774
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115,89	3940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,56	53195
34	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2		34	70,57	2399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,62	1347
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,81	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119	4046
35	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2		11,82	465,2	5499
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		214,53	2536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,38	643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				734,1	8677
36	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2		11,82	70,57	834
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,62	468
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,81	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119	1407

37	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2		1,128	2200,87	2483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		909,91	1026
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		248,86	281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3359,64	3790
38	11-150401-	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М2		1,128	70,57	80
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,62	45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,81	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119	134

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

39	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ	М2		39	3803,47	148335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1361,58	53102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		413,2	16115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5578,25	217552
40	11-150201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200 ММ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М ОТКОСОВ		9,4	623,24	5858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		276,06	2595
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,94	676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971,25	9130
41	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		40,88	100,21	4097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,38	1324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10,61	434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,2	5854
42	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ПОД "ШУБУ"	М2		7,96	228,25	1817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		55,97	445
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,74	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306,96	2443

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКА ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ(2 ТРУБЫ)

43	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ	Т		0,1062	33498,07	3557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13456,86	1429
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3756,39	399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50711,32	5386
44	21-050101-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0678	165693,06	11234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7025,39	476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13817,48	937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186535,92	12647
45	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0384	166603,78	6398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7064	271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13893,42	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187561,2	7202
46	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАТРУБОК ПРОЧИСТ. ДУ 108Х4 ММ 62,15 КГ	М		0,24	14232,39	3416
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		603,45	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1186,87	285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16022,71	3845

47	11-160401-0404 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМ. 100 ММ	1СОЕДИН.	2	5171,89	10344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	999,76	2000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	493,73	987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6665,38	13331
48	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЕЦ, ДУ 100Х4 ММ 3,96 КГ	ШТ	2	1715,07	3430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	72,72	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	143,02	286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1930,81	3862
49	21-050101-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА- 210Х4,0 ММ L 610ММ 1 Т	Т	0,008	175439,87	1404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	7438,65	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14630,28	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			197508,8	1580
50	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАТРУБОК ОТВОДА КОНД. ТР. ДУ 25 ММ 1,62 КГ	М	0,2	315,01	63
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	13,36	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	26,27	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			354,64	71
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,76	57,36	216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	17,61	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	304
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2	3,76	83,59	314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	12,93	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,72	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			104,24	392
53	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УЗЕЛ 1А -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	Т	0,03	57417,85	1723
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	31287,1	939
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7096,4	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95801,35	2874
54	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 3-5 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС 1 Т	Т	0,027	159090,38	4295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6745,43	182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13266,86	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			179102,68	4836
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ	3	511,02	1533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	21,67	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	42,61	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			575,3	1726
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,55	57,36	89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	17,61	27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	125
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2	1,55	83,59	130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	12,93	20
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,72	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			104,24	162

		ОПОРА ПОД ПОДПИТОЧНЫЙ БАК				
58	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	Т	0,08286	31075,31	2575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	10895,94	903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3357,7	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			45328,95	3756
59	21-050204-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т	0,02944	157724,31	4643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6687,51	197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13152,95	387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			177564,77	5228
60	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т	0,0048	166603,78	800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	7064	34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13893,42	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			187561,2	900
61	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т	0,0068	159090,38	1082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6745,43	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13266,86	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			179102,68	1218
62	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 14У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т	0,04182	157724,31	6596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6687,51	280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13152,95	550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			177564,77	7426
63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	4	57,36	229
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	17,61	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	324
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2	4	83,59	334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	12,93	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,72	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			104,24	417
		КРЫЛЬЦО				
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2ПОПРАВКА НА ТОЛЩИНУ	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	2,25	2975,69	6695
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	398,67	897
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	269,95	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3644,3	8200
66	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,53	22647,27	12003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2573,44	1364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2017,66	1069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27238,37	14436
67	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,0116	9643,86	112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	5004,66	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1171,88	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			15820,4	184

68	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ ГОСТ 10922-2012 1 Т	Т	0,0116	205091,05	2379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8695,86	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17102,95	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			230889,86	2678
		КОЗЫРЕК				
69	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,000666	321133,21	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	109690,86	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	34465,93	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			465290	310
70	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КАРКАС КОЗЫРЬКА	Т	0,04623	57417,85	2654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	31287,1	1446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7096,4	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95801,35	4429
71	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т	0,04623	158483,24	7327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6719,69	311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13216,23	611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			178419,16	8248
72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,08	57,36	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,61	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			80,97	168
73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	М2	2,08	83,59	174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	12,93	27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,72	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			104,24	217
74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,015	63562,43	953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	12873,96	193
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6114,91	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			82551,3	1238
75	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,015	6525,77	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1155,2	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	614,48	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8295,44	124
76	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	1,8	2617,38	4711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	367,45	661
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	238,79	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3223,61	5803
77	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1,2	2176,16	2611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	507,8	609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	214,72	258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2898,67	3478
		ОТМОСТКА				
78	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	29,13	70,67	2059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	38,38	1118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,72	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,77	3431

79	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 НА	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		29,13	2975,69	86682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		398,67	11613
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,95	7864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3644,3	106159
80	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,4565	22647,27	32986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2573,44	3748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2017,66	2939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27238,37	39673

2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

81	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА	ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛ		2	49611,26	99223
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23267,34	46535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5830,29	11661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78708,89	157418
82	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		4	13377,52	53510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7281,07	29124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1652,69	6611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22311,28	89245
83	11-090302-0112 РСНБ	-ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.108Х4 Н-11М(2ШТ). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2266	17667,51	4003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4912,9	1113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1806,43	409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24386,84	5526
84	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ			22	1875,21	41255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,51	1749
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		156,38	3440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2111,1	46444
85	11-180401-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-БАКИ ПОДПИТОЧНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 1 М3. УСТАНОВКА	БАК		1	9442,54	9443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5941,76	5942
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1230,74	1231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16615,04	16615
86	23-053001-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3 0,5 Т	ШТ.		1	6158,82	6159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		261,13	261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		513,6	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6933,55	6934
87	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ ДО 0,1 М3. УСТАНОВКА	БАК		1	13090,66	13091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2414,34	2414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1240,4	1240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16745,4	16745
88	13-060301-0601 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ИСХОДНОЙ ВОДЫ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Т		0,03	98275,95	2948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25098,42	753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9869,95	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133244,32	3997

89	23-020101-1034 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 76 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,89 КГ	ШТ.	2	597,29	1195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,33	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	49,81	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			672,42	1345
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2				
90	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	12	1511,52	18138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	788,84	9466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	184,03	2208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2484,38	29813
91	23-040601-1204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДЛЯ ПАРА, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ	ШТ.	2	36452,05	72904
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	1545,57	3091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1545,57	3091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3039,81	6080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			41037,43	82075
92	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	ШТ.	8	2335,92	18687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	99,04	792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	194,8	1558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2629,76	21038
93	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 КГ	ШТ.	20	793,5	15870
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	33,64	673
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	66,17	1323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			893,32	17866
94	23-041001-6601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 6,2 КГ	ШТ.	2	6609,9	13220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	280,26	561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	551,21	1102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7441,37	14883
95	•11-160601-0301 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДИАМ. 20 ММ	1ШТ	1	2221,31	2221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1029,95	1030
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	260,1	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3511,37	3511
96	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ R 3/4", ТИПА RASTELLI ГОСТ 31294-2005 0,5 КГ	ШТ.	1	10963,4	10963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	464,85	465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	914,26	914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12342,51	12343
97	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	12585,49	12585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	938,92	939
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1081,95	1082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14606,35	14606
98	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КЛАПАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	2	118,97	238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	72,58	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	15,32	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			206,88	414

99	23-051207-0902 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРЯМОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 0,17 КГ	ШТ.		2	2141,12	4282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90,78	182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		178,55	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2410,46	4821
100	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1	2507,52	2508
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1171,08	1171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,29	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3972,89	3973
101	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		18	1351,89	24334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,05	3835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		125,2	2254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1690,14	30422
102	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	1108,45	2217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,73	405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104,89	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1416,07	2832
103	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		20	52,67	1053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,43	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,89	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,98	1860
104	23-020101-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,2 КГ	ШТ.		18	207,68	3738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,81	159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,32	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,8	4208
105	23-040501-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 5 КГ	ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД Т96 ШТ.		2	2508,24	5016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		106,35	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		209,17	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2823,76	5648
106	23-040501-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,4 КГ	ШТ.		4	930,38	3722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,45	158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,59	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1047,41	4190
107	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		4	765,67	3063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		425,96	1704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		95,33	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1286,96	5148
108	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 Т	Т	0,0041612		345848,74	1439
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14663,99	61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28841,02	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389353,74	1620

109	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М		10	763,38	7634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		342,67	3427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,48	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,53	11945
110	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М		6	1461,25	8767
111. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,0012	3080,63	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,73	2158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,68	874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1966,66	11800
112	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		6	1112,62	6676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,91	1217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		105,24	631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1420,77	8525
113	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		6	52,67	316
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,43	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,89	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,98	558
114	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 0,06 КГ	ШТ.		1	115,73	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,91	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,65	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130,29	130
115	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50X100 0,56 КГ	ШТ.		4	293,02	1172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,42	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,44	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				329,88	1320
			ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ				
116	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	ШТ.		5	820,9	4105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		34,81	174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,46	342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,16	4621
117	23-040702-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 0,5 КГ	ШТ.		4	956,69	3827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,56	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,78	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1077,03	4308
118	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	ШТ.		1	820,9	821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		34,81	35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,46	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,16	924

119	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 0,4 КГ	ШТ.	2	2732,93	5466	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115,88	232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,9	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3076,71	6153
120	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	10	1347,09	13471	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		233,92	2339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126,48	1265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1707,49	17075
121	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	10	52,67	527	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,43	334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,89	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,98	930
		АВТОМАТИКА					
122	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	6	291,29	1748	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,07	1038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,15	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,51	3009
123	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ 1,71 КГ	ШТ.	4	1288,53	5154	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,63	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,45	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,62	5802
124	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ 1,36 КГ	ШТ.	2	1288,27	2577	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,62	109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,43	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,32	2901
125	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	10	2276,49	22765	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		216,86	2169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		199,47	1995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2692,81	26928
126	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	2	897,46	1795	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		436,51	873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,72	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1440,69	2881
127	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ (10 ШТ УЧТЕНО В СТОИМОСТИ МАНОМЕТРА) 0,31 КГ	ШТ.	6	1111,35	6668	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,12	283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		92,68	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,15	7507

128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		7	511,02	3577
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,67	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,61	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	575,3	4027			
129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,6	57,36	149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	211
130	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,6	588,03	1529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,98	788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,28	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,29	2502
131	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,25	49548,64	12387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11428,22	2857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4878,15	1220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65855	16464
132	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ		8,2	379,91	3115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,64	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,68	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				576,24	4725
133	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 0,303 Т	1000 М2		0,00943	314117,04	2962
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13318,56	126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26194,85	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353630,45	3335
134	11-130301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-51-03 ЗА 4 РАЗА	М2		7,5	1303,34	9775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,6	604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,72	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1494,66	11210
135	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯЦИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,7	49548,64	34684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11428,22	8000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4878,15	3415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65855	46099
136	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		16	2089,19	33427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		801,68	12827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		231,27	3700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3122,14	49954
137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		7	57,36	402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	567
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-170	М2		7	22,12	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,32	72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,6	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,03	245

139	22-040501-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003 1 КГ	КГ	0,63	471,08	297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	19,97	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	39,28	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			530,34	334
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ				
140	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	1,5	14193,22	21290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	969,72	1455
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1213,04	1820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16375,98	24564
141	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	205,67	206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	76,26	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	22,55	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			304,49	304
142	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КРАНЫ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	118,97	119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	72,58	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	15,32	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			206,88	207
143	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,37 КГ	ШТ.	1	973,39	973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	41,27	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	81,17	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1095,83	1096
144	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ. В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ 0,01 КГ	ШТ	2	86,7	173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3,68	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,23	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			97,61	195
145	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	ШТ.	2	683,99	1368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	29	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	57,04	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			770,03	1540
146	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	16	1116,08	17857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	207,73	3324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	105,9	1694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1429,71	22875
147	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	16	54,21	867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	34,43	551
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,09	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95,73	1532
148	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,4	74,25	252
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	18,33	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,41	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			99,98	340

149	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		3,4	106,06	361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,26	79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10,35	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139,66	475
150	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		2,5	511,02	1278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,67	54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,61	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	1438
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
151	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2		0,63	3725,59	2347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		923,33	582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,91	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5020,84	3163
152	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКА РАБИЦА, 0,1 М2	ШТ		1	2417,09	2417
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		647,01	647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		245,13	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3309,24	3309
153. 4	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0525	0,0525	166,06	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		297,5	298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		224,17	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3026,24	3026
154	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ	ШТ		1	2120,09	2120
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1327,32	1327
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		275,79	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3723,2	3723
155	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ 52,1 КГ	ШТ.		1	16635,09	16635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		705,33	705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1387,23	1387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18727,65	18728
156	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ 1 КГ	КГ		1	237,66	238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,08	10
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19,82	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,56	2
2-1-3							
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
157	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА	СЧЕТЧИК		1	357,03	357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		226,66	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,7	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				630,39	630
158	23-090101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ 1,85 КГ	ШТ.		1	7104,68	7105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		301,24	301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		592,47	592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7998,39	7998