Заказчик : **КГУ Аппарат акима Жамбылского сельского округа Меркенского района Жамбылской области**

Подрядчик: ТОО "Каз Авто Жол"

Договор № 78 от 30 августа 2019 года

Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт внутри поселковой дороги в с. Плодоягодное пересечение улиц Достык до пересечения улиц Киргиз баев, Жамбылского с\округа Меркенского района Жамбылской области

АКТ №1 от 27.09.2019г.

выполненных работ за период с 20.09.2019г. по 26.09.2019г.

№№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость ,тенге				Нак.расх %	Затраты труда ч\час	
					Всего з\п рабоч строитель	Эксп.ма в т.ч. з\п маш	Всего	ЗП раб	Экс.ма	в т.ч ЗП маш		рабочих,стр.раб на обслуж.маш на ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЕО127-29-1	Уст-во однослойного покрытия толщ	м2	1056	133,11	27,83	140564	1668	29388	9462	13323	0	53
		10 см при укатке щебня			1,58	8,96					119,7	0,04	42
2	ЕО101-30-1	Планировка площадей дороги буль	м2	1056	0,28	0,28	296	0	296	95	83	0	0
		дозерами			0	0,09					87,3	0	0
3	ЕО127-53-1	Уст-во покрытия толщ 4 см из а\б	м2	1056	22,41	13,24	23665	6273	13981	4404	12779	0	32
		плотных			5,94	4,17					119,7	0,02	21
4	С143010-18	Смеси а\б холодные	тн	118,272	4770	0	564157	0	0	0	0	0	0
					0	0					60,3	0	0
		Всего прямых затрат					728682	7941	43666	13960	26185		148
		Накладные расходы,тенге					26185						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%					45292						
Всего по смете							**800160**						
Выслуга лет 1%							8002						
Доп.отпуска 0,4%							3201						
Итого;							811362						
Итого;							2282784,31						
Налоги,сборы 2%							45655,69						
НДС 12%							279412,80						
Итого;							2607852,80						
Всего;							**2607852,80**						

Сумма прописью: Два миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят два тенге 80 тиын

Аким _____ **Байбосынов Е.**

Директор _____ **Ермек О**

Тех.надзор _____ **Иманов М.**