Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КриСтрой

(организация, адрес, телефон)

Объект: Текущие ремонтно-восстановительные работы на эвакуационном канале моренного озера Акколь №1 в бассейне реки Саркан.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №196 от 29.07.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 2 28 августа 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную взорванного в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами с выбросом на бровку /с последующей погрузкой на носилки/. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	345,31	7620,07	2631257
2.	2.	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов на носилки и перемещением до 30 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	345,31	1520,95	525194
3.	3.	11-460401-0101 РСНБ РК 2015	Дробление негабаритных камней	м3	6,00	16144,23	96865
4.	4.	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из отвалов на носилки и перемещением до 30 м	м3 грунта	6,00	1520,95	9126
5.	5.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км	0,08	544570,81	46289
6.	6.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,08	735352,30	62505
7.	7.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯПРАЙС	Транспортировка различных грузов авиатранспортом	час	2,00	576585,72	1153171

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8. ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость взрывных работ		взрыв	3,00	546166,07	1638498
	ИТОГО:						6162904
	В том числе :						
	Накладные расходы					1150643	
	Сметная прибыль					249721	
	Итого с НДС		**12 %**	**739 548**		**6 902 452**	

Заказчик

ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

(наименование организации)

Руководитель филиала, Нурумбетов М.К.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КриСтрой"

(наименование организации)

Директор, Борангазиев Э.С.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

КриСтрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КриСтрой

Объект: Текущие ремонтно-восстановительные работы на эвакуационном канале моренного озера Акколь №1 в бассейне реки Саркан.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №196 от 29.07.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 1 03 августа 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную взорванного грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами с выбросом на бровку. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	347,15	7620,07	2645309
2.	2.	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов на носилки и перемещением до 30 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	347,15	1520,95	527999
3.	3.	11-460401-0101 РСНБ РК 2015	Дробление негабаритных камней	м3	5,00	16144,23	80721
4.	4.	11-010205-1304 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из отвалов на носилки и перемещением до 30 м	м3 грунта	5,00	1520,95	7605
5.	5.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,09	544570,81	46289
6.	6.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	735352,30	62505
7.	7.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯПРАЙС	Транспортировка различных грузов авиатранспортом	час	2,00	576585,72	1153171
8.	8.	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость взрывных работ	взрыв	3,00	546166,07	1638498

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					6162096
		В том числе :					
		Накладные расходы				1151478	
		Сметная прибыль				249661	
		Итого с НДС	**12 %**		**739 452**	**6 901 548**	

Заказчик

ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
(наименование организации)
Руководитель филиала, Нурумбетов М.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

ТОО "КриСтрой"
(наименование организации)
Директор, Борангазиев Э.С.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: