Заказчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда № 16 от 03.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Наружная отделка фасада					
1.	1.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,60	2666,81	604300
		Раздел: Окна					
2.	2.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	44,45	1416,92	62982
3.	3.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-43,01	6309,17	-344580
4.	4.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697	м2	43,01	4956,68	213187
5.	5.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	27,60	828,45	22865
		Раздел: Двери, витражи из металлопластика					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-100501-0302 РСНБ РК 2015	Установка витража из металлопластика	м2	23,29	3171,61	73867
7.	7.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	4,62	3309,19	15288
8.	8.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,21	3868,38	4681
9.	9.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен "материал заказчика"	м2 проемов	4,62	3231,12	14928
	Раздел: Внутренняя отделка подвал						
10.	10.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,20	476,60	6768
11.	11.	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	40,40	228,35	9225
	Раздел: Крыльцо К1						
12.	12.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльце. Устройство	м3	1,50	26309,24	39464
13.	13.	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,02	113995,96	1860
14.	14.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	271967,20	19146
15.	15.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,16	131815,58	20563
16.	16.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей.	м2 кровли	14,21	2989,90	42487
17.	17.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,72	1202,47	18898
18.	18.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка потолка металлосайдингом "материал заказчика"	м2 потолка	13,50	2362,82	31898

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,52	75,15	340
	Раздел: Крыльцо К2						
20.	20.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	271967,20	5983
21.	21.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,14	131815,58	18030
22.	22.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей.	м2 кровли	8,12	2989,90	24278
23.	23.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,98	1202,47	10799
24.	24.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,97	75,15	298
25.	25.	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	5,00	218,87	1094
26.	26.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	427210,38	278
	Раздел: Кровля						
27.	27.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	678526,61	22690
28.	28.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	72,70	2477,94	180146
29.	29.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	12,00	3204,09	38449
30.	30.	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,20	5397,15	6477
31.	31.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	881,05	1762
32.	32.	21-090404-0507 РСНБ	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ	шт.	2,00	316,81	634

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	5090-86				
33.	33.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,00	114,13	457
	Раздел: Усиление рамным каркасом						
34.	34.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление рамным каркасом	т	2,19	330484,23	724719
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,34	64,23	4068
	Раздел: Водопровод холодной воды мед. центр						
36.	36.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм "Материал заказчика"	м	30,00	681,99	20460
37.	37.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,40	1121,13	2691
38.	38.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,59	245,46	145
39.	39.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	121,63	3649
40.	40.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,00	21512,78	21513
41.	41.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00	514023,64	1054
	Раздел: Водопровод горячей воды мед. центр						
42.	42.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	26,00	681,99	17732

1	2	3	4	5	6	7	8
			труб диам. 15 мм "Материал заказчика"				
43.	43.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,00	15446,70	15447
44.	44.	51-040106-0147 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,00	107228,98	107229
45.	45.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,90	1121,13	3251
46.	46.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,71	245,46	175
47.	47.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	121,63	3162
	Раздел: Отопление мед центр						
48.	48.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,46	91,84	4726
49.	49.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	51,46	1121,13	57695
50.	50.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,66	245,46	3107
	Раздел: Узел 1						
51.	51.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка "материал	комплект	6,00	645,18	3871

1	2	3	4	5	6	7	8
			заказчика"				
52.	52.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка "материал заказчика"	комплект	6,00	2793,99	16764
53.	53.	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2,00	24454,46	48909
54.	54.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,00	91,84	92
55.	55.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,00	75,15	150
56.	56.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ1						
57.	57.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,50	3040,10	7600
58.	58.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
59.	59.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ2						
60.	60.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	3040,10	6080
61.	61.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
62.	62.	11-260101-1002 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция матами из	м3	0,05	46516,20	2326

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	изоляции			
	Раздел: Система ВЕ3						
63.	63.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3040,10	3040
64.	64.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
65.	65.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ4						
66.	66.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	3040,10	6080
67.	67.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
68.	68.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ5						
69.	69.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3040,10	3040
70.	70.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
71.	71.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Система ВЕ6						
72.	72.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
73.	73.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
74.	74.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ7						
75.	75.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
76.	76.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
77.	77.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ8						
78.	78.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
79.	79.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
80.	80.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ9						

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	3040,10	6080
82.	82.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	2,00	2166,23	4332
83.	83.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ10						
84.	84.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
85.	85.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
86.	86.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ11						
87.	87.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
88.	88.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
89.	89.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
	Раздел: Система ВЕ12						
90.	90.	11-200101-0302 РСНБ	Воздуховоды класса Н	м2	2,00	3040,10	6080

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		поверхности воздуховодов			
91.	91.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
92.	92.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
		Раздел: Система ВЕ13					
93.	93.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	3040,10	4560
94.	94.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
95.	95.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
		Раздел: Система ВЕ14					
96.	96.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,50	3040,10	7600
97.	97.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
98.	98.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
		Раздел: Электромонтажные работы					
99.	99.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,17	3524,82	582

1	2	3	4	5	6	7	8
			т Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям				
100.	100.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	маш.-ч	5,04	188,03	948
101.	101.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	маш.-ч	0,17	2417,78	399
102.	102.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	10 шт.	1,23	204,29	251
103.	103.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	10 шт.	1,23	302,43	372
104.	104.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	т	0,00	248657,21	336
105.	105.	24-040201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	10 шт.	0,23	241,95	54
106.	106.	21-050199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	т	0,06	132824,43	7969
107.	107.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-10 мм. Монтаж по строительным основаниям	кг	3,00	454,31	1363

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	108.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т роводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	маш.-ч	0,11	3524,82	395
109.	109.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки роводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	маш.-ч	2,03	188,03	382
110.	110.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т роводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	маш.-ч	0,11	2417,78	271
111.	111.	22-040501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 роводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	кг	1,60	653,38	1045
112.	112.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	103042,32	6677
113.	113.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 роводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	т	0,00	248657,21	336
114.	114.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,49	80,56	120
115.	115.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	6,11	154,51	944
	Раздел: Двери						
116.	116.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен "материал заказчика"	м2 проемов	2,10	3231,12	6785

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	117.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей "материал заказчика"	м2 проемов	3,36	3309,19	11119
	Раздел: Внутренняя отделка						
118.	118.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону "плитка заказчика"	м2	11,39	2986,28	34002
	Раздел: Крыльцо К1						
119.	119.	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльце. Устройство	м3	2,05	26309,24	53829
120.	120.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	271967,20	4662
	Раздел: Навес						
121.	121.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,29	30667,34	8898
122.	122.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,18	131815,58	23495
123.	123.	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	6,96	1883,14	13107
124.	124.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,40	2853,08	21113
125.	125.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,18	1202,47	9842
126.	126.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,82	1473,45	4155
127.	127.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с	м	2,82	959,94	2707

1	2	3	4	5	6	7	8
			защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
128.	128.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка потолка металлосайдингом "материал заказчика"	м2 потолка	8,24	2362,82	19470
129.	129.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,79	75,15	510
130.	130.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,20	3204,09	10253
131.	131.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00	514023,64	1456
132.	132.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,24	80,56	19
133.	133.	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,24	123,43	29
		Раздел: Сопутствующие работы					
134.	134.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	маш.-ч	0,01	3524,82	35
135.	135.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	маш.-ч	0,01	2417,78	24
136.	136.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	маш.-ч	1,51	17,29	26
137.	137.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	479,33	1
138.	138.	21-130809-0801 РСНБ	Лента липкая изоляционная на	кг	0,02	693,88	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями				
139.	139.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	2991,24	1
140.	140.	21-130816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	кг	0,12	397,16	49
141.	141.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	21,00	12,55	264
142.	142.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	4487,42	2
143.	143.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,00	130,10	130
144.	144.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	кг	0,20	454,31	91
145.	145.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,04	12,34	1
146.	146.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	3524,82	35
147.	147.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат	маш.-ч	0,13	188,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8
			одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				
148.	148.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	2417,78	24
149.	149.	34-010301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,20	24,87	5
150.	150.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	152733,20	305
151.	151.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	427210,38	162
152.	152.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	204,29	25
153.	153.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	100 шт.	0,00	479,33	1
154.	154.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	831,35	7
155.	155.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-,	кг	0,00	322,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8
			трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				
156.	156.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,00	1144,68	2
157.	157.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,04	693,88	25
158.	158.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	302,43	37
159.	159.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	248657,21	17
160.	160.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	100 шт.	0,00	2991,24	1
161.	161.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	6,10	374,33	2283
162.	162.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1,00	130,10	130
163.	163.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	кг	0,05	454,31	21

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				
164.	164.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	200,86	3
165.	165.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,16	3524,82	564
166.	166.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,16	2417,78	387
167.	167.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	т	0,00	427210,38	68
168.	168.	24-040207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	100 шт.	0,00	519,27	1
169.	169.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	маш.-ч	0,08	12,34	1
170.	170.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	маш.-ч	0,26	188,03	49
171.	171.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	т	0,00	152733,20	305

1	2	3	4	5	6	7	8
			колонне, на ток до 25 А				
172.	172.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	427210,38	43
173.	173.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,24	204,29	50
174.	174.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	479,33	1
175.	175.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,01	831,35	10
176.	176.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,00	322,98	1
177.	177.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,00	1144,68	5
178.	178.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,02	693,88	17
179.	179.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,24	302,43	74

1	2	3	4	5	6	7	8
180.	180.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	248657,21	35
181.	181.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	2991,24	1
182.	182.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	12,20	374,33	4567
183.	183.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2,00	130,10	260
184.	184.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,07	454,31	33
185.	185.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,01	200,86	2
186.	186.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,04	12,34	1
187.	187.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	3524,82	35

1	2	3	4	5	6	7	8
188.	188.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,13	188,03	24
189.	189.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	2417,78	24
190.	190.	34-010301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,20	24,87	5
191.	191.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	152733,20	305
192.	192.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	427210,38	162
193.	193.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	204,29	25
194.	194.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	100 шт.	0,00	479,33	1
195.	195.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	831,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8
196.	196.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,00	322,98	1
197.	197.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,00	1144,68	2
198.	198.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,04	693,88	25
199.	199.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	302,43	37
200.	200.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	248657,21	17
201.	201.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	100 шт.	0,00	2991,24	1
202.	202.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	6,10	374,33	2283
203.	203.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1,00	130,10	130
204.	204.	22-040201-9908 РСНБ	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ	кг	0,05	454,31	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				
205.	205.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	200,86	3
		Раздел: Отопление стерилизация					
206.	206.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов "материал заказчика"	1кВт	10,40	1531,52	15928
207.	207.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм "материал заказчика"	м	45,00	600,51	27023
208.	208.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка "материал заказчика"	шт.	12,00	3114,70	37376
209.	209.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,00	91,84	1745
210.	210.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	19,00	75,15	1428
211.	211.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных "материал заказчика"	комплект	6,00	275,54	1653
212.	212.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка "материал заказчика"	шт.	2,00	3114,70	6229
213.	213.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое "материал заказчика"	м трубопровода	45,00	121,63	5473
214.	214.	11-181001-0101 РСНБ	Фильтр для очистки воды в	фильтр	1,00	1667,07	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка "материал заказчика"				
		Раздел: Система ВЕ1					
215.	215.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	2787,59	11150
216.	216.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	2,00	2166,23	4332
217.	217.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,20	46516,20	9303
218.	218.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,06	347,80	21
		Раздел: Система ВЕ2					
219.	219.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,40	2787,59	3903
220.	220.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
221.	221.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
222.	222.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,03	347,80	9
		Раздел: Система ВЕ3					

1	2	3	4	5	6	7	8
223.	223.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3040,10	3040
224.	224.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
225.	225.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
226.	226.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,01	347,80	5
	Раздел: Система ВЕ4						
227.	227.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3040,10	3040
228.	228.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	2166,23	2166
229.	229.	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна "материал заказчика"	м3 изоляции	0,05	46516,20	2326
230.	230.	21-050308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,01	347,80	5
	Раздел: Водопровод холодной воды стерлизационная						
231.	231.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка "материал заказчика"	м трубопровода	5,00	1157,47	5787

1	2	3	4	5	6	7	8
232.	232.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм "материал заказчика"	м	5,00	681,99	3410
233.	233.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм "материал заказчика"	м	4,00	682,26	2729
234.	234.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,66	1121,13	740
235.	235.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	245,46	40
236.	236.	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	787752,37	3939
237.	237.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,00	121,63	1095
238.	238.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,00	21512,78	21513
239.	239.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,15	24172,27	3626
		Раздел: Демонтажные работы перекрытие					
240.	240.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,13	21349,11	2775
241.	241.	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	6,40	1708,03	10931
		Раздел: Перекрытие					

1	2	3	4	5	6	7	8
242.	242.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	514023,64	10250
243.	243.	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	6,40	2715,49	17379
244.	244.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	38227,46	1529
245.	245.	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20	33654,44	6731
246.	246.	21-070201-0108 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	42063,23	3786
247.	247.	11-100116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	6,40	379,24	2427
248.	248.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	маш.-ч	0,43	12,34	5
249.	249.	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	маш.-ч	0,01	17,29	1
250.	250.	31-050602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	маш.-ч	0,03	1641,63	42
251.	251.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Потолки. Облицовка декоративными	маш.-ч	0,17	2003,31	332

1	2	3	4	5	6	7	8
			плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом				
252.	252.	21-130703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	т	0,00	74969,21	17
253.	253.	21-130704-2301 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый	т	0,00	367726,35	753
254.	254.	21-130704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00	816077,55	2559
255.	255.	21-130704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	т	0,00	2140972,73	548
256.	256.	21-130803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	кг	0,01	94,72	1
257.	257.	22-040603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	кг	1,09	339,04	369
258.	258.	22-040802-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК "Универсал" СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	кг	1,02	115,36	118
259.	259.	22-040201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 Потолки. Облицовка декоративными	т	0,00	947651,39	121

1	2	3	4	5	6	7	8
			плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом				
			Раздел: Сейсмопояс гараж				
260.	260.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,35	35154,19	12304
261.	261.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	678526,61	1289
262.	262.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	108646,88	817
263.	263.	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	104231,13	3478
			Раздел: Отмостка гараж				
264.	264.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	4,00	5691,23	22765
265.	265.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,40	18741,76	44980
			Раздел: Устройство полов				
266.	266.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	142,20	907,78	129086
267.	267.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	142,20	176,44	25090
268.	268.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	10,95	536,96	5881
			Раздел: Окна гараж				
269.	269.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	14,20	780,01	11076

1	2	3	4	5	6	7	8
270.	270.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-12,58	6309,17	-100786
271.	271.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697	м2	12,58	4956,68	62355
272.	272.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	14,20	828,45	11764
		Раздел: Двери гараж					
273.	273.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен "материал заказчика"	м2 проемов	5,19	3231,12	16769
		Раздел: Кровля гараж					
274.	274.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,33	678526,61	224131
275.	275.	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,20	5397,15	6477
276.	276.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	881,05	1762
277.	277.	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2,00	316,81	634
278.	278.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,00	114,13	457
279.	279.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,40	24172,27	9669
280.	280.	31-050101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	маш.-ч	0,41	3795,86	1546
281.	281.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	маш.-ч	0,26	3336,12	865
282.	282.	32-010201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	маш.-ч	6,70	578,54	3878

1	2	3	4	5	6	7	8
283.	283.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	маш.-ч	0,37	2003,31	742
284.	284.	21-100501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	кг	580,75	97,69	56733
285.	285.	21-130104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т	0,07	65526,45	4854
286.	286.	21-130703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т	0,18	57228,36	10174
287.	287.	31-050101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	маш.-ч	1,30	3795,86	4921
288.	288.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	маш.-ч	0,74	3336,12	2471
289.	289.	32-010201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	маш.-ч	6,81	578,54	3943
290.	290.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	маш.-ч	1,04	2003,31	2078
291.	291.	21-100501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	кг	595,56	97,69	58180
292.	292.	21-130104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	т	0,07	65526,45	4854

1	2	3	4	5	6	7	8
293.	293.	21-130703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	т	0,17	57228,36	9835
294.	294.	31-050101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	маш.-ч	0,30	3795,86	1125
295.	295.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	маш.-ч	0,19	3336,12	618
296.	296.	32-010201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	маш.-ч	1,52	578,54	879
297.	297.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	маш.-ч	0,30	2003,31	594
		Раздел: Отопление гараж - Узел 1					
298.	298.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка "материал заказчика"	комплект	1,00	275,54	276
299.	299.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка "материал заказчика"	комплект	1,00	645,18	645
300.	300.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка "материал заказчика"	комплект	1,00	473,81	474
		Раздел: Система П1					
301.	301.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	27,00	1849,85	49946
302.	302.	11-200101-0310 РСНБ	Воздуховоды класса Н	м2	20,70	2417,20	50036

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		поверхности воздуховодов			
303.	303.	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,30	2789,41	17573
304.	304.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	14,00	2166,23	30327
		Раздел: Система В1					
305.	305.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	30,50	3040,10	92723
306.	306.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	11,00	2787,59	30664
307.	307.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	22,20	2417,20	53662
308.	308.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	11,90	1849,85	22013
309.	309.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	22,00	2166,23	47657
		Раздел: Система В2					
310.	310.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздухово	12,40	3040,10	37697

1	2	3	4	5	6	7	8
				дов			
311.	311.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка "материал заказчика"	решетка	1,00	3760,57	3761
		Раздел: Электромонтажные работы гараж					
312.	312.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	маш.-ч	0,10	3524,82	352
313.	313.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	маш.-ч	0,77	188,03	145
314.	314.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	маш.-ч	0,10	2417,78	242
315.	315.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	т	0,01	152733,20	2291
316.	316.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	т	0,00	427210,38	73
317.	317.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	т	0,00	248657,21	37
318.	318.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	кг	0,03	454,31	14
319.	319.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,04	12,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8
320.	320.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	3524,82	35
321.	321.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,13	188,03	24
322.	322.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,01	2417,78	24
323.	323.	34-010301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	маш.-ч	0,20	24,87	5
324.	324.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	152733,20	305
325.	325.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	427210,38	162
326.	326.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	204,29	25
327.	327.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	100 шт.	0,00	479,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8
			колонне, на ток до 100 А				
328.	328.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	831,35	7
329.	329.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,00	322,98	1
330.	330.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,00	1144,68	2
331.	331.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,04	693,88	25
332.	332.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10 шт.	0,12	302,43	37
333.	333.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	т	0,00	248657,21	17
334.	334.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	100 шт.	0,00	2991,24	1
335.	335.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	6,10	374,33	2283

1	2	3	4	5	6	7	8
336.	336.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1,00	130,10	130
337.	337.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,05	454,31	21
338.	338.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	кг	0,01	200,86	3
339.	339.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,12	3524,82	423
340.	340.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,12	2417,78	290
341.	341.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	т	0,00	427210,38	51
342.	342.	24-040207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	100 шт.	0,00	519,27	1
343.	343.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	маш.-ч	0,20	12,34	2
344.	344.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	маш.-ч	0,65	188,03	122

1	2	3	4	5	6	7	8
			устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А				
345.	345.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,01	152733,20	764
346.	346.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	427210,38	103
347.	347.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,61	204,29	125
348.	348.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	479,33	1
349.	349.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,03	831,35	25
350.	350.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,01	322,98	2
351.	351.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,01	1144,68	6
352.	352.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	693,88	42

1	2	3	4	5	6	7	8
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А				
353.	353.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,61	302,43	184
354.	354.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	248657,21	87
355.	355.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	2991,24	3
356.	356.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	30,50	374,33	11417
357.	357.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	5,00	130,10	651
358.	358.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,18	454,31	82
359.	359.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,03	200,86	6
		Раздел: Крыльца					
360.	360.	11-060101-0118 РСНБ	Крыльца. Устройство	м3	0,34	25097,22	8533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
361.	361.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	113996,36	415
		Раздел: Отмостка					
362.	362.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,90	5144,13	4630
363.	363.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,50	1492,26	21638
		Раздел: Кирпичные стены					
364.	364.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,20	2390,98	98509
365.	365.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	416179,37	1365
366.	366.	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	104231,13	342
367.	367.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	13682,21	274
		Раздел: Кровля					
368.	368.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	0,55	85546,22	46794
369.	369.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,55	6905,14	3777
370.	370.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	21,22	242,15	5139
371.	371.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	500790,35	7667

1	2	3	4	5	6	7	8
372.	372.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	9,00	699,71	6297
373.	373.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,44	15344,22	22096
374.	374.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,22	162,36	3445
375.	375.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	21,22	109,56	2325
376.	376.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,22	3262,85	69238
377.	377.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23,47	1202,47	28221
378.	378.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	4,00	2989,55	11958
		Раздел: Двери					
379.	379.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен "материал заказчика"	м2 проемов	1,89	2815,04	5320
		Раздел: Окна					
380.	380.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 "материал заказчика"	м2	3,60	3752,60	13509
381.	381.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих "материал заказчика"	м2 проемов	0,90	3511,52	3160
382.	382.	21-130510-0301 РСНБ	Стеклопакеты двухслойные из	м2	-4,50	6309,17	-36052

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	неполированного стекла толщиной 4 мм				
383.	383.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 2486697	м2	4,50	4956,68	22305
384.	384.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,50	1279,31	5757
385.	385.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,00	828,45	2485
		Раздел: Полы					
386.	386.	11-110101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	1,92	7874,68	15119
387.	387.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,79	20440,41	16148
388.	388.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,90	838,90	6627
		Раздел: Отмостка					
389.	389.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,70	5691,23	9675
390.	390.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,00	18741,76	18742
		Раздел: Наружная отделка фасада					
391.	391.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	138,70	930,26	129027
392.	392.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,90	2666,81	333085
		Раздел: Демонтажные работы двери					

1	2	3	4	5	6	7	8
393.	393.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	13,75	1375,12	18908
	Раздел: Установка дверей						
394.	394.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен "материал заказчика"	м2 проемов	13,75	3231,12	44428
	Раздел: Силовое электрооборудование 10 кВ						
395.	395.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	маш.-ч	4,45	3524,82	15685
396.	396.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	маш.-ч	1,22	2417,78	2950
397.	397.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	кг	0,03	248,79	7
398.	398.	21-130702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ	т	0,00	582463,64	29
399.	399.	21-130802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	кг	0,20	321,44	64
400.	400.	21-130803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА. Монтаж оборудования	10 м2	0,02	4119,94	87
401.	401.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,44	3524,82	1551
402.	402.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Камера сборных распределительных	маш.-ч	0,44	2417,78	1064

1	2	3	4	5	6	7	8
			устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования				
403.	403.	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	т	0,00	154480,93	154
404.	404.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	т	0,00	427210,38	179
405.	405.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	кг	0,30	454,31	136
406.	406.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,08	3524,82	283
407.	407.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	1,39	188,03	261
408.	408.	34-020207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	2,23	1175,48	2624
409.	409.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,08	2417,78	194
410.	410.	21-130701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	м3	0,16	2052,75	320

1	2	3	4	5	6	7	8
411.	411.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	т	0,00	248657,21	2
412.	412.	21-130814-1702 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97 Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	т	0,00	564977,29	110
413.	413.	21-130814-1705 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006 Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	т	0,00	1545390,61	229
414.	414.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	100 шт.	0,00	2991,24	1
415.	415.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2. Монтаж оборудования	кг	0,41	454,31	188
416.	416.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	маш.-ч	0,03	3524,82	106
417.	417.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	маш.-ч	0,03	2417,78	73
418.	418.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	т	0,00	427210,38	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Силовое электрооборудование 0,4 кВ					
419.	419.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	маш.-ч	3,80	3524,82	13394
420.	420.	31-050201-0106 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	маш.-ч	2,68	3629,14	9726
421.	421.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	маш.-ч	3,80	2417,78	9188
422.	422.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	т	0,00	427210,38	564
423.	423.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	маш.-ч	0,20	3524,82	705
424.	424.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	маш.-ч	0,20	2417,78	484
425.	425.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	т	0,00	427210,38	68
426.	426.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,24	3524,82	846
427.	427.	31-050402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,12	2561,80	307

1	2	3	4	5	6	7	8
428.	428.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,24	2417,78	580
429.	429.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	т	0,00	427210,38	1000
430.	430.	24-040207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	100 шт.	0,00	519,27	1
431.	431.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,00	130,10	781
432.	432.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании	маш.-ч	0,24	3524,82	846
433.	433.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании	маш.-ч	0,24	2417,78	580
434.	434.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании	т	0,00	427210,38	145
435.	435.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании	кг	0,06	454,31	27
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					
436.	436.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Щитки осветительные массой до	маш.-ч	0,01	3524,82	35

1	2	3	4	5	6	7	8
			6 кг. Установка на стене распорными дюбелями				
437.	437.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	маш.-ч	0,01	2417,78	24
438.	438.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	маш.-ч	1,51	17,29	26
439.	439.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	479,33	1
440.	440.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	кг	0,02	693,88	11
441.	441.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	2991,24	1
442.	442.	21-130816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	кг	0,12	397,16	49
443.	443.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	21,00	12,55	264
444.	444.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	100 шт.	0,00	4487,42	2
445.	445.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,00	130,10	130
446.	446.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Щитки осветительные	кг	0,20	454,31	91

1	2	3	4	5	6	7	8
			массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями				
447.	447.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	маш.-ч	0,28	12,34	3
448.	448.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	маш.-ч	0,91	188,03	171
449.	449.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,01	152733,20	1069
450.	450.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	427210,38	145
451.	451.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,85	204,29	174
452.	452.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	479,33	1
453.	453.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,04	831,35	35
454.	454.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	кг	0,01	322,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8
			колонне, на ток до 25 А				
455.	455.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,01	1144,68	8
456.	456.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,08	693,88	58
457.	457.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10 шт.	0,85	302,43	258
458.	458.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	т	0,00	248657,21	122
459.	459.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	100 шт.	0,00	2991,24	4
460.	460.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	42,70	374,33	15984
461.	461.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	7,00	130,10	911
462.	462.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,25	454,31	114

1	2	3	4	5	6	7	8
463.	463.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	кг	0,04	200,86	8
464.	464.	34-030302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические Ящик управления наружным освещением	маш.-ч	0,04	12,34	1
465.	465.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Ящик управления наружным освещением	маш.-ч	0,01	3524,82	35
466.	466.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Ящик управления наружным освещением	маш.-ч	0,13	188,03	24
467.	467.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Ящик управления наружным освещением	маш.-ч	0,01	2417,78	24
468.	468.	34-010301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом Ящик управления наружным освещением	маш.-ч	0,13	24,87	3
469.	469.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Ящик управления наружным освещением	т	0,00	152733,20	458
470.	470.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Ящик управления наружным освещением	т	0,00	427210,38	115
471.	471.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные Ящик управления наружным освещением	10 шт.	0,12	204,29	25
472.	472.	21-130207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые Ящик управления наружным освещением	100 шт.	0,00	479,33	1
473.	473.	21-130702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический Ящик управления наружным освещением	кг	0,01	831,35	5
474.	474.	21-130804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 Ящик управления наружным освещением	кг	0,00	322,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8
475.	475.	21-130804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93 Ящик управления наружным освещением	кг	0,00	1144,68	1
476.	476.	21-130809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм Ящик управления наружным освещением	кг	0,02	693,88	17
477.	477.	21-130812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки Ящик управления наружным освещением	10 шт.	0,12	302,43	37
478.	478.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Ящик управления наружным освещением	т	0,00	248657,21	17
479.	479.	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные Ящик управления наружным освещением	100 шт.	0,00	2991,24	1
480.	480.	24-040207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 Ящик управления наружным освещением	шт.	4,10	374,33	1535
481.	481.	24-040207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 Ящик управления наружным освещением	шт.	1,00	130,10	130
482.	482.	22-040201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 Ящик управления наружным освещением	кг	0,04	454,31	20
483.	483.	22-040501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 Ящик управления наружным освещением	кг	0,00	200,86	1
	Раздел: Опоры наружного освещения						
484.	484.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	66,10	71,05	4696
485.	485.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	111,00	109,23	12125
486.	486.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	126883,72	14084

1	2	3	4	5	6	7	8
487.	487.	31-050601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м Светильники с лампами люминесцентными. Установка	маш.-ч	25,90	2911,74	75414
488.	488.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Светильники с лампами люминесцентными. Установка	маш.-ч	4,07	2003,31	8153
489.	489.	21-130702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС Светильники с лампами люминесцентными. Установка	кг	0,37	1501,84	556
490.	490.	22-040601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 Светильники с лампами люминесцентными. Установка	т	0,00	60662,41	135
491.	491.	31-060201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	маш.-ч	4,44	451,05	2003
492.	492.	21-130812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	т	0,00	224049,41	249
493.	493.	31-050102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,24	3524,82	853
494.	494.	31-060103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	3,44	188,03	647
495.	495.	33-010201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	маш.-ч	0,24	2417,78	585
496.	496.	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	169407,04	24225
497.	497.	21-130812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 Заземлитель	т	0,00	248657,21	246

1	2	3	4	5	6	7	8
			горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования				
498.	498.	22-040501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	кг	4,07	653,38	2659
		Раздел: Земляные работы					
499.	499.	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	12,50	142,39	1780
500.	500.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,96	112,24	1567
501.	501.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,80	2685,90	2149
502.	502.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,70	1284,29	4752
503.	503.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,40	1713,37	2399
504.	504.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,10	28,99	322
505.	505.	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4,20	33,88	142
506.	506.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,10	204,74	2273
507.	507.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	4,20	204,74	860
508.	508.	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	10,35	48,91	506

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Трасса Котельная Гараж					
509.	509.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка "материал заказчика"	км трубопровода	0,03	1055927,65	32734
510.	510.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 "материал заказчика"	м3 изоляции	0,60	42364,52	25419
511.	511.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	18,80	264,30	4969
512.	512.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,40	631,30	9091
513.	513.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	531939,03	8809
		Раздел: Гермоввод					
514.	514.	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка футляра	км трубопровода	0,00	1072734,88	5149
515.	515.	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,80	3686,03	17693
516.	516.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,80	1605,16	7705
517.	517.	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	13526,55	108
518.	518.	21-130804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01	1229267,96	13276
519.	519.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,01	500790,35	5697

1	2	3	4	5	6	7	8
				элементов			
520.	520.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном. Устройство	м3	0,28	19906,65	5574
521.	521.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	1,00	373,18	373
	Раздел: Конструкции железобетонные						
522.	522.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты. Укладка плит П5-8, П5д-8	м3	0,80	10672,41	8538
523.	523.	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,80	55070,98	44057
524.	524.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	15,00	373,18	5598
525.	525.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,30	17097,14	22226
526.	526.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Монолитные ж/б каналы. Устройство	м3	2,00	22849,24	45698
527.	527.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,08	113996,36	9165
528.	528.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,70	951,11	28248
	Раздел: Водопровод						
529.	529.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием "материал заказчика"	км трубопровода	0,03	528898,84	16396
530.	530.	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,03	731067,23	22663

1	2	3	4	5	6	7	8
			битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм				
531.	531.	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	79277,68	2458
532.	532.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм "материал заказчика"	1шт	3,00	2741,68	8225
533.	533.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00	987146,52	4218
534.	534.	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,00	583379,20	583
535.	535.	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляры стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	839270,97	336
536.	536.	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	2041,79	2042
537.	537.	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,40	2379,06	952
538.	538.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,40	1605,16	2247
539.	539.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,07	130,55	9
540.	540.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,07	68,93	5
		Раздел: Демонтажные работы					
541.	541.	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж промограды	м оград	55,00	2178,11	119796

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Площадка для контейнеров					
542.	542.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	3604,46	7209
543.	543.	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	20,00	240,97	4819
544.	544.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,07	5144,13	5504
545.	545.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	2,00	18290,07	36580
546.	546.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	19188,17	72915
547.	547.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,40	1338,57	43370
548.	548.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности известковая	м2	32,40	100,00	3240
		Раздел: Навес для площадки мусорных контейнеров					
549.	549.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,60	3786,84	2272
550.	550.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,10	5144,13	514
551.	551.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	23915,80	6457
552.	552.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	258900,57	6607
553.	553.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,09	25435,66	2183
554.	554.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,49	59,08	147

1	2	3	4	5	6	7	8
555.	555.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,08	32127,83	2552
556.	556.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,30	59,08	136
557.	557.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,10	85546,22	8212
558.	558.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,10	6905,14	663
559.	559.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,00	242,15	4601
560.	560.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,00	2737,41	52011
561.	561.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	38227,46	4014
562.	562.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,00	1297,13	24645
		Раздел: Ворота					
563.	563.	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	35693,92	35694
564.	564.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	13682,21	6841

1	2	3	4	5	6	7	8
565.	565.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,87	976,10	5733
566.	566.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,44	245,46	355
	Раздел: Калитка						
567.	567.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	13916,09	13916
568.	568.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	13682,21	6841
569.	569.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,29	976,10	5164
570.	570.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,30	245,46	319
	Раздел: Монтажные работы						
571.	571.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	маш.-ч	0,04	3336,12	130
572.	572.	34-030302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	маш.-ч	0,48	9,47	5
573.	573.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	маш.-ч	0,04	2003,31	78
574.	574.	34-030101-0101 РСНБ	Ножницы электрические Стены.	маш.-ч	0,07	163,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов				
575.	575.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	маш.-ч	0,27	17,29	5
576.	576.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	т	0,00	84800,42	9
577.	577.	22-050108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	кг	8,47	146,47	1241
578.	578.	21-130703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м3	0,00	139,84	1
579.	579.	21-130809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м	6,16	53,65	330
580.	580.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м	16,52	41,10	679
581.	581.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м	19,41	6,86	133

Раздел: Крыльцо 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8
582.	582.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,02	131815,58	2491
	Раздел: Полы						
583.	583.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях "керамогранит Заказчика"	м2 покрытия	8,70	2052,40	17856
	Раздел: Лестница подвального помещения						
584.	584.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Полощадка бетонная. Устройство	м3	0,64	18741,76	11995
585.	585.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,00	2666,81	74671
586.	586.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,03	129246,58	4343
	Раздел: Подвальное помещение						
587.	587.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,00	407,73	53005
588.	588.	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	130,00	7337,06	953818
589.	589.	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	130,00	3636,01	472681
590.	590.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных приямков	м3	1,20	21010,51	25213
	Раздел: Окна						

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
591.	591.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	-5,00	6309,17	-40067
592.	592.	21-130510-0604 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	5,00	4956,68	24789
593.	593.	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,41	1416,92	9085
594.	594.	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	5,20	1380,80	7180
		Раздел: Двери	==========				
595.	595.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен "материал заказчика"	м2	1,68	3231,12	5428
596.	596.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей "материал заказчика"	м2 проемов	1,17	3309,19	3872
		Раздел: Монтажные работы	==========				
597.	597.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	маш.-ч	0,05	3336,12	177
598.	598.	34-030302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	маш.-ч	0,48	9,47	5
599.	599.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.	маш.-ч	0,05	2003,31	106

1	2	3	4	5	6	7	8
			Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство				
600.	600.	34-030101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	маш.-ч	0,08	163,41	14
601.	601.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	маш.-ч	0,09	17,29	2
602.	602.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	т	0,00	84800,42	13
603.	603.	22-050108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	кг	11,38	146,47	1668
604.	604.	21-130703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м3	0,01	139,84	1
605.	605.	21-130809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125	м	17,56	53,65	942

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм. Глухие. Устройство				
606.	606.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м	14,18	41,10	583
607.	607.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м	25,13	6,86	172
608.	608.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	маш.-ч	0,03	3336,12	116
609.	609.	34-030302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	маш.-ч	0,43	9,47	4
610.	610.	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	маш.-ч	0,03	2003,31	69
611.	611.	34-030101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	маш.-ч	0,07	163,41	11
612.	612.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	маш.-ч	0,24	17,29	4
613.	613.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	т	0,00	84800,42	8
614.	614.	22-050108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	кг	7,55	146,47	1107
615.	615.	21-130703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м3	0,00	139,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8
616.	616.	21-130809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м	5,49	53,65	295
617.	617.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м	14,74	41,10	606
618.	618.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная Обшивка рамных конструкции гипсокартонными листами	м	17,31	6,86	119
		Раздел: Отделочные работы					
619.	619.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону "плитка Заказчика"	м2	113,01	2986,28	337491
		Раздел: Тип пола П-1					
620.	620.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,90	883,71	45864
621.	621.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	103,80	82,20	8533
622.	622.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов "материал заказчика"	м2	51,90	2162,42	112230
		Раздел: Фасад					
623.	623.	31-050102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	маш.-ч	0,05	3336,12	164
624.	624.	34-030302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	маш.-ч	3,19	17,29	55
625.	625.	11-150207-0101 РСНБ	Оштукатуривание по сетке без	м2	72,60	2666,81	193611

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	устройства каркаса улучшенное стен толщ 30мм				
626.	626.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,00	3982,91	19915
627.	627.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных крылец В 12,5	м3	1,02	17825,12	18235
		Раздел: Отмостка					
628.	628.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ 100мм	м3	2,44	10412,84	25355
629.	629.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ 50 мм М 12,5	м3	1,22	19709,49	23996
		Раздел: Фундамент Ф-1					
630.	630.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,20	29075,96	5699
631.	631.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	271967,20	11956
632.	632.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	678526,61	4343
633.	633.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04	678526,61	24210
		Раздел: Стойки					
634.	634.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05	678526,61	31755
635.	635.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,46	30667,34	14065
636.	636.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,65	91,84	611

1	2	3	4	5	6	7	8
637.	637.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на один раз	м2	6,65	64,23	427
638.	638.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	6,65	64,23	427
639.	639.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	514023,64	36282
	Раздел: Ригель						
640.	640.	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж ригелей массой до 1 т	т	0,42	51761,69	21523
641.	641.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	91,84	1107
642.	642.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 на один раз	м2	12,06	64,23	774
643.	643.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	12,06	64,23	774
	Раздел: Перемычки						
644.	644.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек Мп-1	м3	0,80	46738,04	37390
645.	645.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	108646,88	815
646.	646.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	110480,89	2033
	Раздел: Перекрытие КПП						
647.	647.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,90	21349,11	19214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Устройство полов					
648.	648.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	14,40	6482,02	93341
649.	649.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,77	22195,88	17046
650.	650.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	20649,31	238
651.	651.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	129246,58	1489
		Раздел: Трасса Котельная Гараж					
652.	652.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка "материал заказчика"	км трубопровода	0,03	1055927,65	32734
653.	653.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 "материал заказчика"	м3 изоляции	0,60	42364,52	25419
654.	654.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	18,80	264,30	4969
655.	655.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,40	631,30	9091
656.	656.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	531939,03	8809
		Раздел: Площадка для контейнеров					
657.	657.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	3604,46	7209

1	2	3	4	5	6	7	8
658.	658.	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	28,00	240,97	6747
659.	659.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,07	5144,13	5504
660.	660.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	2,80	18290,07	51212
661.	661.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	19188,17	72915
662.	662.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,40	1338,57	43370
663.	663.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности известковая	м2	32,40	100,00	3240
		Раздел: Навес для площадки мусорных контейнеров					
664.	664.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,60	3786,84	2272
665.	665.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,10	5144,13	514
666.	666.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	23915,80	6457
667.	667.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	258900,57	6607
668.	668.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,09	25435,66	2183
669.	669.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,49	59,08	147
670.	670.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж "материал заказчика"	т конструкций	0,08	32127,83	2552
671.	671.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	2,30	59,08	136

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115				
672.	672.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,30	85546,22	25664
673.	673.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,30	6905,14	2072
674.	674.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,00	242,15	2664
675.	675.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,00	2737,41	52011
676.	676.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30	38227,46	11468
677.	677.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,00	1297,13	14268
			Раздел: Благоустройства				
678.	678.	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичного ограждения	м3 строительного объема	21,14	1932,48	40853
679.	679.	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,13	19330,69	21933
			ИТОГО:				9253122
			В том числе :				
			Накладные расходы				2202656

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				685416	
		Итого с временными	1,2 %		109887	9363009	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %		125107	9488116	
		Итого с НДС	12 %		1138574	10626690	
		Итого со скидкой подрядчика	15 %		1594004	9032686	

Принял:

Заказчик

ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Прораб _____ Нотешкин Л.П.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «Проектно-строительная организация «Билдинг Эксперт»

Директор _____ Мамбетов И.К.