ГУ"Министерство образования и науки Республики Казахстан"

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Объект: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" на закрепленном земельном участке по проспекту Аль-Фараби 73,в Бостандыкском районе г.Алматы

Договор № 435 от 01.08.2011г.Дополнительное соглашение №1

СПРАВКА от 20.04.2012г

о стоимости выполненных работ за март 2012год

| Наименование объектов, этапов, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | | | | В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | СМР в базисных ценах 2001г. | Оборудование | Прочие затраты | Всего | СМР в базисных ценах 2001г. | Оборудование | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Акт за март | 80 566 278 | 42 737 428 | | | 80 566 278 | 42 737 428 | 0 | |
| *Итого* | 80 566 278 | 42 737 428 | | | 80 566 278 | 42 737 428 | | |
| НДС 12% | 9 667 953 | | | | 9 667 953 | | | |
| Итого | 90 234 231 | | | | 90 234 231 | | | |
| *Исключить аванс 30%* | 27070269 | | | | 27070269 | | | |
| *Всего к оплате* | 63 163 962 | | | | 63 163 962 | | | |

Заказчик:

ГУ"Министерство образования и науки РК"

Зам.директора

Ф.Н.Жакыпова

Подрядчик:

ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Генеральный директор

А.В.Майер

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся обьектов

Образования и науки Республики Казахстан"

Директор

А.Пак

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

7. 06. 2019 Мен, ҚР ӘМ 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич осы көшірменің түпнұсқаның тұпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ Я, Жунусов А.Ж., нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Тіркелген / Зарегистрировано в реестре за № 930 / 1292

Төлемақы алынды / Оплачено: _____ теңге

Нотариус _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі берген № 14019589 рұқсат негізінде 25 желтоқсан 2014 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттік нотариаттық кеңселер комитеті • 25 желтоқсан 2014 жылы № 14019589 рұқсат негізінде Республикалық нотариаттық палата

Заказчик: ГУ "Министерство образования и науки РК"
Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Наименование стройки: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" в г.Алматы.

**Реестр № 1**
**Актов выполненных работ за март 2012 г.**

| №№ | Наименование объекта | Сумма по договору | Стоимость затрат (тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала строительства по текущий месяц | из них | | |
| | | | | за прошедший период | за 2011-2012ггг. | в отчетном месяце 2012 г. |
| | **Всего по стройке** | 1 056 499 380 | 181 619 060 | 91 384 829 | 181 619 060 | 90 234 231 |
| 2 | **Основные объекты строительства** | | | | | |
| 2-1-2 | Блок А | 694 597 836 | 98 772 082 | 35 866 871 | 98 772 082 | 62 905 211 |
| 2-2-2 | Блок Б | 255 648 699 | 42 594 738 | 15 265 718 | 42 594 738 | 27 329 020 |
| 7-6 | Озеленение, благоустройство прилегающей территории | 56 494 813 | | | | |
| договор | Авторский надзор | 1 011 584 | 505 792 | 505 792 | 505 792 | |
| договор | Проектно -сметная документация | 39 746 448 | 39 746 448 | 39 746 448 | 39 746 448 | |
| договор | Дирекция строящихся обьектов | 9 000 000 | | | | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "ДСО ОН РК" Пак А.В.

Заместитель директора Базилов Н.Д.

Инженер -сметчик Королева С.М.

Начальник отдела технадзора Курманбаев К.К.

**Подрядчик:**

Генеральный директор ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"
А.В.Майер

И.О.начальника ПТО Хамиев Р.Б.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

07. 06. 2019

_____ Мен, Нур-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ Я, Жунусов А.Ж., нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Реестрде тіркелген / Зарегистрировано в реестре за № 1291

Төленді / Оплачено: 4 50 тенге

Нотариус / Нотариус

Республика Казахстан Министрлігі берген № 14019589 лицензиясы негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич

Лицензия № 14019589 выдана 25 декабря 2014 г. Министерством юстиции Республики Казахстан

25 желтоқсан 2014 жылы берілген № 14019589 лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич

Нотариус Жунусов Азамат Жанабаевич

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Объект: 1. "Строительство общежития в пятом микрорайоне Казахстан"
Объект: "Строительство общежития"
Заказчик: Г.Алматы

Объект: Общежитие на 610 мест Корпус А

Генеральный подрядчик: ТОО "Строительная компания Казахстан"
Субподрядная организация: ТОО "Строительная компания Казахстан"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

| N п/п | Номера расценок | Наименование работ и краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего | Стоимость ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На ед. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п.:в т.ч. з/п:осн. | з/п.:в т.ч. з/п:осн. | осн. з/п.:в т.ч. з/п:осн. | з/п.:в т.ч. з/п:осн. | осн. /мех. | осн. /мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Колонны | | | | | | | | |
| 24. | К8106-15- 1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 27 м | м3 | 94,22 | 12179,12<br>1908,54 | 4199,41<br>1136,41 | 1147517<br>179823 | 395668<br>107073 | 11,44<br>4,35 | 1079<br>410 |
| 25. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 5,97 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 393954<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 2,72 | 68200,00<br>-- | --<br>-- | 185777<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,14 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 6922<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 5,63 | 48300,00<br>-- | --<br>-- | 271977<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 9,59 | 45800,00<br>-- | --<br>-- | 438993<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | Е19041-18 | в виде прутков и катанки: сталь горячекатаная периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 10,70 | 44900,00 | -- | 480430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0108-13 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 25 мм | 1стык | 601,60 | 71,52 | 7,91 | 43025 | 4759 | 0,14 | 85 |
| | | | | | 36,00 | 2,99 | 21658 | 1799 | 0,01 | 6 |
| 40. | Е0108-15 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 1152,00 | 108,81 | 10,05 | 125351 | 11578 | 0,18 | 209 |
| | | | | | 47,25 | 3,80 | 54432 | 4378 | 0,02 | 21 |
| | | Итого по разделу: Колонны | | | | | | | | 3583947 |
| | | Раздел: Ригели на отм.-0,100м | | | | | | | | |
| 41. | Е0106-21 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м | м3 | 22,96 | 11433,08 | 3467,42 | 262503 | 79612 | 11,15 | 256 |
| | | | | | 1816,27 | 938,26 | 41702 | 21542 | 3,59 | 82 |
| | | **Ригеля на отм.+2,900;5,900;8,900и 11,900м** | | | | | | | | |
| 42. | Е0106-21 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м | м3 | 107,90 | 11433,08 | 3467,42 | 1233629 | 374135 | 11,15 | 1203 |
| | | | | | 1816,27 | 938,26 | 195975 | 101238 | 3,59 | 387 |
| 43. | С19041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 3,04 | 66000,00 | -- | 200392 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | С19041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,49 | 50900,00 | -- | 75625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С19041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,46 | 45800,00 | -- | 66811 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С19041-29 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 14,97 | 44900,00 | -- | 672378 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Е0106-11 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,65 | 93997,62 | 304,24 | 61521 | 199 | 198,00 | 130 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 21648 | 75 | 0,56 | 0 |
| 48. | Е0106-12 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 248,00 | 107,99 | 10,05 | 26782 | 2492 | 0,18 | 45 |
| | | | | | 47,25 | 3,80 | 11718 | 942 | 0,02 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | [illegible] | Плиты перекрытия и покрытия на отм= 0,100м | | | | | | | |
| 66. | [illegible] | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 301,00 | 10698,29<br>1282,50 | 241,10<br>91,08 | 3220185<br>386032 | 72571<br>27413 | 8,06<br>0,44 |
| 67. | C12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,07 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 70686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | C12041-11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,06 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 72722<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69. | C12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 13,13 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 688274<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 70. | C12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 14,61 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 743394<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | C12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,71 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 47796<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | C12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 17,87 | 61300,00<br>-- | --<br>-- | 1095370<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Плиты перекрытия на отм.2,900; 5,900;8,900;11,900м | | | | | | | |
| 73. | [illegible] | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 320,80 | 10698,29<br>1282,50 | 241,10<br>91,08 | 3432011<br>411426 | 77345<br>29218 | 8,06<br>0,44 |
| 74. | C12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 2,93 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 193578<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 75. | C12041-11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,06 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 72704<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 76. | C12041-11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,20 | 64400,00<br>-- | --<br>-- | 12800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | C12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные | т | 14,28 | 52400,00 | -- | 746458 | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | [illegible] | т | 1,99 | 50900,00 | -- | 101418 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | [illegible] | т | 19,43 | 61300,00 | -- | 1191105 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Итого по разделу: Перекрытие и покрытие | | | | | | | | 116904499 |
| | Раздел: Монолитные железобетонные стены и диафрагмы жесткости | | | | | | | | |
| | **Стены подземной части в отм. -3,000 до отм. -0,100м** | | | | | | | | |
| 94. | [illegible] Устройство железобетонных стен подземных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 176,50 | 9437,14 | 360,48 | 1665655 | 63625 | 8,99 | 1587 |
| | | | | 1440,00 | 136,17 | 254160 | 24034 | 0,67 | 117 |
| 95. | [illegible] Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,004 | 69000,00 | -- | 276 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | [illegible] Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,002 | 66000,00 | -- | 132 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | [illegible] Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,002 | 68800,00 | -- | 138 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | **Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ7 с отм. -3,000 до отм. -0,100м** | | | | | | | | |
| 104. | [illegible] Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 176,00 | 9644,17 | 341,75 | 1697374 | 60148 | 9,80 | 1725 |
| | | | | 1624,50 | 129,11 | 285912 | 22723 | 0,63 | 111 |
| 117. | [illegible] Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 1040,00 | 107,99 | 10,05 | 112312 | 10452 | 0,18 | 188 |
| | | | | 47,25 | 3,80 | 49140 | 3952 | 0,02 | 19 |
| | **Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ 7 с отм.-0,100 до отм.17,100м** | | | | | | | | |
| 118. | [illegible] Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 300 мм | м3 | 139,40 | 9751,85 | 344,10 | 1359408 | 47968 | 10,10 | 1408 |
| | | | | 1689,75 | 129,98 | 235551 | 18119 | 0,63 | 88 |
| 120. | С12041-94 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,29 | 69000,00 | -- | 20141 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | С12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 2,62 | 66000,00 | -- | 172854 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | | - | -- |
| 122. | С12041-11 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,84 | 68800,00 -- | -- -- | 58122 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 123. | С12041-11 6 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,99 | 64400,00 -- | -- -- | 63795 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 124. | С12041-11 7 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 1,42 | 62100,00 -- | -- -- | 88418 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 125. | С12041-11 8 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,70 | 59900,00 -- | -- -- | 41960 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 126. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,99 | 67700,00 -- | -- -- | 134980 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 127. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4,49 | 65900,00 -- | -- -- | 295601 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 128. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 8,53 | 61200,00 -- | -- -- | 522305 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 129. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 6,98 | 48300,00 -- | -- -- | 336994 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 130. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 8,09 | 45800,00 -- | -- -- | 370554 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 131. | Е0106-12- 2 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 350,40 | 107,99 47,25 | 10,05 3,80 | 37840 16556 | 3522 1332 | 0,18 0,02 | 63 6 |
| | | Итого по разделу: Монолитно-железобетонные стены и диафрагмы жесткости | | | | | | | | 6978859 |
| | | Раздел: Лестницы в осях 2-3;17-18;по оси А | | | | | | | | |
| 132. | Е0106-22- 3 | Устройство монолитных ж/бетонных лестничных маршей ,бетон В25 | м3 | 9,66 | 12537,71 2117,25 | 379,21 143,26 | 121114 20483 | 3663 1384 | 13,00 0,70 | 126 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,06 | 41200,00 | -- | 2497 | -- | -- | -- |
| 134. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 2,00 | 61200,00 | -- | 60918 | -- | -- | -- |
| 135. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,24 | 65900,00 | -- | 15836 | -- | -- | -- |
| 136. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,00 | 66000,00 | -- | 168 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Лестницы | | | | | | | | 200534 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 24563477 | 1207735 | 13114 |
| | 2186186 | 365224 | 1541 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2678980 |
| Всего накладных расходов: | 2678980 |
| Итого с накладными | 27242457 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 1634548 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 28877005 |
| Итого с временными, 1,8 % | 29396791 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 29793648 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 29911235 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 30205203 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,823 | 55064085 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 1101282 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 56165367 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 6739844 |
| Итого с НДС | 62905211 |

Заказчик:
ГУ «Министерство образования и науки РК»

Зам.директора _____ Ф.Н.Жакипов

Подрядчик:
ТОО «АКмолаКурылысМатериалдары»

Генеральный директор _____ А.В.Майер

Начальник участка _____ Е.Е.Ражанов

Тех. надзор:
ТОО «ДСО ОН РК»

Директор _____ А.Сан

Зам. директора _____ Н.Е.Павлов

Тех. надзор _____ Н.К.Алиев

Инженер-сметчик _____ Н.Н.Горбунова

Начальник тех. надзора _____ Н.Н.Кульшанова

Заказчик: ГУ "Министерство образования и науки Республики Казахстан"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор № 435 от 01.08.2011г

Наименование строительного объекта и его адрес: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" ,г.Алматы

Наименование объекта: Общежитие на 610 мест Корпус Б

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Колонны | | | | | | | | |
| 22. | E0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 27 м | м3 | 38,36 | 12179,12<br>1908,54 | 4199,41<br>1136,41 | 467167<br>73208 | 161081<br>43591 | 11,44<br>4,35 | 439<br>167 |
| 23. | C12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,66 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 43817<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | C12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,31 | 68200,00<br>-- | --<br>-- | 21064<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | C12041-11-8 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 64400,00<br>-- | --<br>-- | 985<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | C12041-11-9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,50 | 59900,00<br>-- | --<br>-- | 30145<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | C12041-11-9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 3,48 | 59100,00<br>-- | --<br>-- | 205491<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | E0106-12-2 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 432,00 | 108,81 | 10,05 | 47007 | 4342 | 0,18 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 47,25 | 3,80 | 6426 | 1642 | 0,02 | 8 |
| | | Итого по разделу: Колонны | | | | | | | | 815675 |
| | | Раздел: Ригели на отм.+2,900;5,900;8,900;11,900;14,900м | | | | | | | | |
| 33. | Е0106-21-1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м | м3 | 62,72 | 11321,43 | 3467,42 | 710080 | 217477 | 11,15 | 699 |
| | | | | | 1816,27 | 938,26 | 113916 | 58847 | 3,59 | 225 |
| 34. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,85 | 66000,00 | -- | 122390 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С12041-11-9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 12,67 | 59100,00 | -- | 748892 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,80 | 93997,62 | 304,24 | 75536 | 244 | 198,00 | 159 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 26579 | 92 | 0,56 | 0 |
| 37. | Е0106-12-2 | Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм | 1стык | 136,00 | 108,81 | 10,05 | 14798 | 1367 | 0,18 | [illegible] |
| | | | | | 47,25 | 3,80 | 6426 | 517 | 0,02 | 3 |
| | | Итого по разделу: Ригели | | | | | | | | 1671697 |
| | | Раздел: Монолитно-железобетонные стены и диафрагмы жесткости | | | | | | | | |
| | | **Диафрагмы жесткости ДМ1,ДМ2,ДМ3 с отм.0,100 до отм.+17,100м** | | | | | | | | |
| 60. | Е0106-17-14 | Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 300 мм | м3 | 97,44 | 9751,85 | 344,10 | 950220 | 33529 | 10,10 | 984 |
| | | | | | 1689,75 | 129,98 | 164649 | 12665 | 0,63 | 62 |
| 61. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,23 | 69000,00 | -- | 15939 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,55 | 66000,00 | -- | 102425 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С12041-11-4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,06 | 68800,00 | -- | 72914 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | С12041-11-6 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,06 | 64400,00 | -- | 68522 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,24 | 59900,00 | - | 14376 | -- | -- | -- |
| 66. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 8,14 | 52400,00 | -- | 426588 | -- | -- | -- |
| 67. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 5,55 | 50900,00 | -- | 282403 | -- | -- | -- |
| 68. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 1,15 | 48300,00 | -- | 55685 | -- | -- | -- |
| 69. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 4,77 | 45800,00 | -- | 218521 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Монолитно-железобетонные стены и диафрагмы жесткости | | | | | | | | 2207600 |
| | | Раздел: Перекрытие и покрытие отм.- 0,100м | | | | | | | | |
| 70. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 93,20 | 10698,29 | 241,10 | 997081 | 22471 | 8,06 | 751 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 119529 | 8489 | 0,44 | 41 |
| 71. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,48 | 68800,00 | -- | 32955 | -- | -- | -- |
| 72. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,07 | 64400,00 | -- | 4379 | -- | -- | -- |
| 73. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,37 | 66000,00 | -- | 24420 | -- | -- | -- |
| 74. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4,56 | 65900,00 | -- | 300702 | -- | -- | -- |
| 75. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,75 | 61200,00 | -- | 107222 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 4276 |
| 76. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 6,21 | 61300,00 | -- | 380550 | -- | -- | -- |
| | | Плиты перекрытия на отм.2,900;5,900;8,900;11,900;14,900м | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 206,00 | 10688,29 | 241,10 | 2203848 | 49667 | 8,06 | 1660 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 264195 | 18763 | 0,44 | 92 |
| 78. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,22 | 68800,00 | -- | 84211 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,14 | 64400,00 | -- | 8810 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,24 | 66000,00 | -- | 82025 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 9,56 | 65900,00 | -- | 629740 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 3,72 | 61200,00 | -- | 227370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 13,00 | 61300,00 | -- | 796875 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Перекрытие и покрытие | | | | | | | | |
| | | Раздел: Лестницы | | | | | | | | 5980189 |
| | | **Внутренняя лестница в осях 5-6 по оси А** | | | | | | | | |
| 89. | Е0106-22-5 | Устройство монолитных ж/бетонных лестничных маршей ,бетон В25 | м3 | 12,00 | 12537,71 | 379,21 | 150453 | 4551 | 13,00 | 156 |
| | | | | | 2117,25 | 143,26 | 25407 | 1719 | 0,70 | 8 |
| 90. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,07 | 41200,00 | -- | 3082 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,23 | 61200,00 | -- | 75349 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,30 | 65900,00 | -- | 19665 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,05 | 66000,00 | -- | 3036 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Лестницы | | | -- | -- | -- | -- | -- | 251584 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 10826744 | 494727 | 4952 |
| | 814321 | 146325 | 606 |
| **Накладные расходы :** | | | |
| На общестроительные работы | | 1008678 | |
| Всего накладных расходов: | | 1008678 | |
| Итого с накладными | | 11835422 | |
| **Некормируемые и непредвиденные затраты :** | | | |
| Всего некормируемые и непредвиденные затраты | | 710125 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | [illegible] | |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | 12771367 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 12943780 | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | 12994865 | |
| | | 13122579 | |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,823 | | 23922462 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 478449 | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 24400911 | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 2928109 | |
| Итого с НДС | | 27329020 | |

Заказчик:
ГУ «Министерство образования и науки РК»

Зам.директора Р.Н.Закирова

Подрядчик:
ТОО «АкмолаКурылысМатериалдары»

Генеральный директор А.В.Майер

Начальник участка Е.Ражжанов

Тех.надзор
ТОО «ДСО ОН РК»

Директор А.Пак

Зам.директора Н.Э.Павлова

Начальник тех.надзора Л.К.Котманова

Тех.надзор Н.К.Алиев

Инженер-сметчик С.К.Королева

БАЙЛАНЫП ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУТО И ПРОНУМЕРОВАНО
құжат 11 ( он бір ) бетте /листах
Нотариус Жунусов А.Ж.

07. 06. 2019

07. 06. 2019

Мен, ҚР ӘМ 25.12.2014 ж. берілген №14019589 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қ. нотариусы Жунусов Азамат Жанабаевич осы көшірменің түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартулар немесе қосымша жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Я, Жунусов А.Ж. нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос. лицензии № 14019589 от 25.12.2014 г. выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Реестрде тіркелген / Зарегистрировано в реестре за № 1294
Төленді / Оплачено: 4750 теңге

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Нотариус лицензиясы № 14019589 берілген Министрлігі Әділет Министрлігінің Нотариат ісі жөніндегі комитеті
25 желтоқсан 2014 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Нотариат ісі комитеті берген № 14019589 лицензиясы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Нотариус лицензиясы № 14019589 берілген Министрлігі Әділет Министрлігінің Нотариат ісі жөніндегі комитеті
25 желтоқсан 2014 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Нотариат ісі комитеті берген № 14019589 лицензиясы