«УТВЕРЖДЕН»
Аким Тупкараганского района

_____С.Трумов
(дата и номер решения
Постановленияи др.), фамилия
имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение
(приказ, постановление др.))
«__»_____20 __г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г.Форт-Шевченко **«21» сентября 2010г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)

Распоряжением от «15» сентября № 222
в составе:
председателя комиссии:
Д.О.Мендиханов — зам.Акима Тупкар. района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии
М.Рымбаев — начальник отдела архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Бижикенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Р.Орынтаева — директор ТОО «КМК-Наладка»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Р.Жанабергенов — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтерисованных организаций и органов надзора
Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

И.Уразбаев — начальник Актау РЭС АО «МРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Тасболатов — директор ГКП «Тупкараган электр жүйесі»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Р.Алипбаев — директор ТОО «Мурадар», тех.надзор
(фамилия,имя,отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко »

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

№ АК-191 от 30 апреля 2010 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

11. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Жастар-плюс» выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО « КМК-Наладка »

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2010г. (месяц и год) **окончание работ июль 2010г.** (месяц и год)

при продолжительности строительства,4 мес.:

по норме или ПОС_____, фактически 4 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

Исполнительно - техническая документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: мощности, производительности, производительной площади, протяженности, вместимости, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электрического питания освещения автотрассы при въезде в город предусмотрена установка КТП-100-10/0,4кВа запитано отпайкой ВЛ-10кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-10кВ. Остальные участки центральных улиц в самом городе Форт-Шевченко запитаны от существующих КТП. Питание от КТП к опорам освещения и между опорами подводится силовым кабелем в траншее. Все опоры, металлические траверсы и оборудования на ВЛ-10кВ заземлены. У каждой опоры установлен заземляющий электрод из круглой стали Ø12мм. В качестве заземляющих спусков используется арматура железобетонной стойки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделкеэлементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: **27 251 000,тенге**, в том числе: строительно- монтажных работ **19 228 000,0 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря _____**тенге**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24 890 000,0тенге**

19. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____**удовлетворительно**_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)_____**удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Реконструкция наружного освещения центральных улиц города Форт-Шевченко»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ М.Рымбаев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ К.М.Бижикенов
(подпись)

_____ Р.Орынтаева
(подпись)

_____ Р.Жанабергенов
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ Ж.А..Сисенбаев
(подпись)

_____ И.Уразбаев
(подпись)

_____ А.Тасболатов
(подпись)

_____ Р.Алипбаев
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта