Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 15 қарашадағы
№1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы актісі

Жамбыл облысы
Мерке ауданы

2013 жылғы «23» желтоқсан

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің 2013 жылғы 10 желтоксан № 312 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)
төраға – тапырыс берушінің өкілі:
- Кулжанбеков Ердос Турсынбекович – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің гидротехникалық құрылыстарды пайдалану және дамыту басқармасы бастығы.
(аты-жөні, тегі, лауазымы)
төрағаның орынбасары:
-Мамажанов Ержан Асанович – «Казюжгипроводстройпроект» ЖШС директоры;
комиссия мүшелері-өкілдер:
-Жиенкулов Ондасын Елюбаевич – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК бас директорының орынбасары;
-Нуршанов Галым – Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік сәулет құрылысын бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы;
- Куралбаев Галымбек Амирбекович – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Шу-Талас бассейндік инспекциясы бастығының орынбасары;
-Казыкеев Ильяс Летаевич – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының директоры;
- Абдраимов Талаптас – «Абдраимов Талаптас» ЖК, техникалық қадағалаушы;

-Такеев Омар Бекболатович – Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайларды алдын алу бөлімінің бастығы;
- Койшыманов Мурат – Жамбыл облысы Меркі ауданы мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының жетекші маманы;
- Отыншиев Мамат – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалы «Мерке» өндірістік учаскесінің басшысы;
- Ашимов Сабыр Джумаканович – «ПМК №48» ЖШС директоры, қосалқы мердігер;
- Бедельбаев Сайлаухан Абдикожаевич – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының «ПМК №43» ЖҚБ бастығы, қосалқы мердігер.
-Әбдіров Серік - ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының ӨТБ инжинері.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші **ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитеті**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
«Жамбыл облысы Меркі ауданы Үлкен Шу Арнасы Батыс Тармағының магистральды арнаны күрделі жөндеу» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(нысанның атауы, орналаскан жері)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области»**
(наименование объекта, местоположение)

Құрылысты **«Жамбыл облысы Меркі ауданы Үлкен Шу Арнасы Батыс Тармағының магистральды арнаны күрделі жөндеу»**

2. орындаған бас мердігер **ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК** және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **«ПМК №48» ЖШС, ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының «ПМК №43» ЖҚБ** жүзеге асырды. (ұйымның атауы)

3.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жасаған жобалық ұйым **«Казюжгипроводстройпроект» ЖШС**
(ұйымның атауы және ведомстволық бағыныстылығы)

4.Құрылыс жүзеге асырылған жоба _____
(жоба нөмірі)

5.Жобалау-сметалық құжаттамасы **ҚР Ауыл шаруашылығы Министрлігі Су ресурстары Комитетімен** бекітілді
(нысанаға құжаттаманы тұтастай бекіткен ұйымның атауы)

6.Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы: 2012 ж. қазан айы
Жұмыстың аяқталуы: 2013 ж. қараша айы

7.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттамасы, орындау техникалық құжаттар, орындалған жұмыстың актісі, жасырын орындалған жұмыс актілері, сапа сертификаты, құрылыс материалдарына және бұйымдарға төлқұжаттар.
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті түрде қосымша ретінде тіркеледі.

8.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар:
-канал 1963жылы қолданысқа берілген
-каналды механикалық тазарту 138155м3.
-монолитті бетон 2215м3.
-монолитті темірбетон 180м3.
-жиналмалы темірбетон 305м3.
- темір бұйымдар 59т.
- канал ұзындығы 48,9 км.
- канал арқылы суармалы жер ауданы 10813га.
- бетонмен қапталған канал учаскесі(ПК43-ПК253).
- пк 67+27 орналасқан имарат.
- пк 126 орналасқан имарат.
- пк 141 орналасқан имарат.
- пк 151 орналасқан имарат.
- пк 165 орналасқан имарат.
- пк 253 орналасқан имарат.
- жалаң жерде орналасқан канал учаскесі(ПК253-ПК420).
- жалаң жерде орналасқан канал учаскесін бетонмен қаптау(ПК289-ПК291).
- пк43+60 орналасқан су торабы.
- пк 93+00 орналасқан имарат (суұрма құдығы).
- пк 225+00 орналасқан имарат.
- пк 314+00 орналасқан имарат (көпір).
- пк44+10 орналасқан су өлшейтін бекет.
-кескіні трапециалық пішінді каналда су өлшеуіш бекет (5дана).
-латокты каналдарда су өлшеуіш бекет 1,2,3 түрі (14дана).
-канал бойымен орналасқан пайдалынмалы жолды жүргізу.
-суды өлшейтін және реттейтін автоматты жүйе орнату.
-қарауыл-үйде жөндеу жұмыстарын жүргізу 4 дана.

9.Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
-каналды механикалық тазарту 138155м3.

-монолитті бетон 2215м3.
-монолитті темірбетон 180м3.
-жиналмалы темірбетон 305м3.
- темір бұйымдар 59т.
- канал ұзындығы 48,9 км.
- канал арқылы суармалы жер ауданы 10813га.
- бетонмен қапталған канал учаскесі(ПК43-ПК253).
- пк 67+27 орналасқан имарат.
- пк 126 орналасқан имарат.
- пк 141 орналасқан имарат.
- пк 151 орналасқан имарат.
- пк 165 орналасқан имарат.
- пк 253 орналасқан имарат.
- жалаң жерде орналасқан канал учаскесі(ПК253-ПК420).
- жалаң жерде орналасқан канал учаскесін бетонмен қаптау(ПК289-ПК291).
- пк43+60 орналасқан су торабы.
- пк 93+00 орналасқан имарат (суұрма құдығы).
- пк 225+00 орналасқан имарат.
- пк 314+00 орналасқан имарат (көпір).
- пк44+10 орналасқан су өлшейтін бекет.
-кескіні трапециалық пішінді каналда су өлшеуіш бекет (5дана).
-латокты каналдарда су өлшеуіш бекет 1,2,3 түрі (14дана).
- канал бойымен орналасқан пайдалынмалы жолды жүргізу.
-суды өлшейтін және реттейтін автоматты жүйе орнату.
-қарауыл-үйде жөндеу жұмыстарын жүргізу 4 дана.

10.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: **орындалған**

11.Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы: 343649,59 мың теңге
соның ішінде: - құрылыс-монтаждау жұмыстары: 245731,64 мың теңге;
- жабдықтар 16544,01 мың теңге.
- өзге шығындар 81373,94 мың теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған
«Жамбыл облысы Меркі ауданы Үлкен Шу Арнасы Батыс Тармағының магистральды арнаны күрделі жөндеу».

«Капитальный ремонт магистрального канала ЗБЧК в Меркенском районе Жамбылской области».
(нысанның атауы) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Е. Кулжанбеков _____

(аты -жөні, тегі, қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Е. Мамажанов _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

О. Жиенкулов _____

Г. Нуршанов _____

Г. Куралбаев _____

И. Казыкеев _____

О. Такеев _____

Т. Абдраимов _____

М.Койшыманов _____

М.Отыншиев _____

С. Ашимов _____

С. Бедельбаев _____

С. Әбдіров _____