Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Многоквартирный жилой комплекс. Блок Б

( наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

# Акт приемки выполненных работ за июль 2019г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Фасад (АР18) | | | | |
| 1 | 1 | 1115-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Фасады. Отделка декоративной штукатуркой | м2 отделываемой поверхности | 6933,900 | 2599,81 | 18026848 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *336,60* | *2333975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *192,58* | *1335322* |
| 2 | 2 | 1115-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками | м2 поверхности облицовки | 44,300 | 5307,86 | 235138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1128,95* | *50012* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *393,17* | *17418* |
| 3 | 3 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 238,390 | 3975,55 | 947730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *992,31* | *236558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *294,48* | *70202* |
| | | | Раздел: Установка лесов | | | | |
| 4 | 4 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 1740,800 | 1226,37 | 2134867 |

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *456,14* | *794055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,84* | *158138* |
| 5 | 5 | 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=11,58 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 | м2 вертикальной проекции | 5039,616 | 2501,11 | 12604635 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *804,61* | *4054914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,27* | *933677* |
| 6 | 6 | 1107-0517-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей | м2 площади застройки | 396,000 | 16418,48 | 6501717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5662,65* | *2242411* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1216,18* | *481609* |
| 7 | 7 | 1107-0517-0102 РСНБ РК 2015 К=10 | Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,. Добавлять на каждый последующий этаж сверх 9 к норме 1107-0517-0101 | м2 площади застройки | 396,000 | 31660,98 | 12537747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10919,72* | *4324209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2345,26* | *928722* |
| | | | ИТОГО: | | | | 52988682 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 14036135 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 3925088 |
| | | | Итого с временными | | 1,2 % | 635864,00 | 53624546 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,08 % | 579145,00 | 54203691 |
| | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | 56908241 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 6828989,00 | 63737230 |

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)