КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІРГІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ КҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

# ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

**Бекітемін**

«Мемсараптама» РМК
Семей қаласындағы филиалының
директорының міндетін атқарушы

_____ Г.Г. Көбеева

**«ШҚО Семей қаласы Дальняя көшесінің жүргін бөлігі мен тротуарын темір жол өткелінен Гражданская көшесіне (соңғы аялдама) дейін күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылдың 29 қантарындағы №07-0015/14

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

**ЖОБАЛАУШЫ:**
«Жаңа жол» Жобалау фирмасы ЖШС

Семей қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

**«ШҚО Семей қаласы Дальняя көшесінің жүргін бөлігі мен тротуарын темір жол өткелінен Гражданская көшесіне (соңғы аялдама) дейін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Семей қаласындағы филиалымен берілді.

**«Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

**Утверждаю**

И.о.директора
филиала РГП «Госэкспертиза»
в г.Семей

_____ Г.Г. Кобеева

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№07-0015/14 от 29 января 2014 года

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО»**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей»

**ПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО Проектная фирма «Жана Жол»

г. Семей

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

**Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** рабочий проект «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в. Г. Семей ВКО».

Настоящее заключение выполнено на основании договора №235 от 28.12.2013 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО» с ТОО Проектная фирма «Жана Жол» согласно письменного поручения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей» от 27.12.2013 года №02-01-5686.

**2. ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей».

**3. ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО Проектная фирма «Жана Жол», государственная лицензия №12022110 от 28.12.2012 года, 01156Р №0042148 от 22.12.2007 года.

Главный инженер проекта: Матяшов Н.Н. приказ №964а-13 от 17.05.2013 года.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1. Основание для разработки:**

- Задание на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО», утвержденное ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» 26.09.2013 года.
- Акт обследования проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО от 25.09.2013 года.
- Постановление акимата города Семей ВКО от 20.03.2013 года №414 «О внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года №68 «Об утверждении бюджетных программ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» на 2013-2015 годы.
- Архитектурно-планировочное задание на проектирование капитального ремонта проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Семей» ВКО, №5012 от 03.05.2013 года.
- Схема расположения ремонтируемой дороги в системе застройки района расположения.
- Дефектная ведомость существующих искусственных сооружений, утвержденная заказчиком в сентябре 2013 года.
- Ведомость разборки существующего ограждения.
- Дефектная ведомость на асфальтобетонное покрытие, обустройство и обстановку дороги, по объекту «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей ВКО», выданная заказчиком 26 сентября 2013 года.
- Ведомость существующих автопавильонов.
- Ведомость разборки существующей дорожной одежды.
- Ведомость разборки покрытия существующего тротуара.
- Ведомость расчистки улицы от деревьев и кустарников, утвержденная заказчиком в сентябре 2013 года.
- Ведомость существующих дорожных знаков.
- Ведомость существующих смотровых колодцев.
- Ведомость пересекаемых коммуникаций.
- Отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО Проектная фирма «Жана Жол» в 2013 году, арх.№445.

**Технические условия:**

- письмо Семейской дистанции электроснабжения филиала АО «НК» КТЖ» о разработке рабочего проекта №1234 от 04.12.2013 года;
- на присоединение объекта к электрическим сетям Семей РЭС АО «ВК РЭК» №3241 от 18.10.2013 года, №3437 от 28.11.2013 года;



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- на капитальный ремонт ул. Дальняя по организации дорожного движения и транспортной инфраструктуры, выданные ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей».

**5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:**

- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей», согласование от 27.12.2013 года №02-01-5686.
- ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Семей», согласование от 27.11.2013 года.
- ОДП УВД г.Семей, согласование от 28.10.2013 года.
- ГКП «Семей Водоканал», согласование от 30.07.2013 года.
- ГОР РЭС, согласование от 19.07.2013 года.
- Филиал АО «Казахтелеком», согласование от 23.07.2013 года.
- ГКП «Теплокоммунэнерго», согласование от 17.07.2013 года.
- ЭТУС, согласование от 26.11.2013 года.
- ТУСМ-6 ОДС филиала АО «Казахтелеком» без ТУ, согласование от 28.11.2013 года.

**5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:**

| | |
|---|---|
| • Пояснительная записка | - Том 1 |
| • Строительные решения, чертежи | - Том 2.1 |
| • Поперечные профили | - Том 2.2 |
| • Оценка воздействия на окружающую среду | - Том 3 |
| • Сводная ведомость объемов работ | - Том 4 |
| • Сводный сметный расчет | - Том 3.1 |
| • Локальные сметы | - Том 3.2 |
| • Приложение №1 к сметной документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам | - Книга |

**5.4. Цели и назначение объекта строительства**

Необходимость проведения капитального ремонта проезжей части и тротуаров ул. Дальняя от ж/д переезда до ул. Гражданская (конечная остановка) в г. Семей - покрытие проезжей части дороги имеет значительные разрушения, дальнейшая эксплуатация связана с повышенной опасностью для участников движения даже для существующей интенсивности движения, пешеходные тротуары и разметка проезжей части - отсутствуют.

Задачи капитального ремонта: создание условий комфортности и безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышение уровня санитарно-гигиенической и экологической обстановки.

## 6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

**6.1. Место размещения объекта и характеристика участка**

Ул. Дальняя расположена в правобережной части г. Семей, является транспортно-пешеходной связью с жилыми и промышленными районами, пос. Березовский и птицефабрики.

**Природно-климатические условия района строительства**

/Метеостанция Семей/

Дорожно-климатическая зона – IV.

Климат района – резко континентальный.

Климатические условия по требованиям к дорожно-строительным материалам и материалам для бетона - суровые.

Среднегодовая температура воздуха – плюс 3,2°С.

Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура – плюс 21,9°С.

Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура – минус 16,0°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 42°С.

Абсолютный минимум температуры – минус 49°С.



МЕМОСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА