Заказчик: ТОО "Восток Аквакультура"
Подрядчик: ИП Макшаров М.К.

Наименование объекта: мягкая кровля здания котельной ул. Суворова, 83 в г. Павлодар

Акт №1
приемки-сдачи выполненных работ за 13 октября 2016 года

Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Зарплата тенге	
				Ед-цы	Всего
договорная	демонтаж примыканий	м.п.	40,60		
договорная	разборка покрытия кровли	м.п.	751		
договорная	демонтаж трубы д. 150 мм	шт	1		
договорная	устройство цементной стяжки	м2	100		
договорная	устройство цем. бортиков примыкания	м.п.	40,60		
договорная	огрунтовка цементной стяжки праймером	м3	751		
договорная	паризоляция обмазочная битумом в один сло	м2	100		
договорная	устройство кровли в 2 слоя, Рукан	м2	751		
договорная	устройство примыканий	м.п.	40,60		
договорная	установка двухсторонних фартуков	м.п.	40,60		
договорная	очистка кровли от мусора	м2	751		
договорная	погрузка мусора в а/м	т	55		
договорная	перевозка мусора	т	55		
	Итого	м2	751	1200	**901200**
	НДС 12%				**108144**
	Итого работа с НДС				**1009344**
	Материалы				
цена изготов.	Рукан 3 СКП-4.0/10, верхний слой,	рулон	86	материал Заказчика	
цена изготов.	Рукан 2 СПП-3.0/10, нижний слой	рулон	85	материал Заказчика	
цена изготов.	Цемент	кг	1600	материал Заказчика	
цена изготов.	Песок	кг	6400	1,5	9600
цена изготов.	Праймер битумный	кг	188	335	62896
цена изготов.	Битум кровельный	кг	200	120	24000
цена изготов.	Двухсторонний оцинкованный фартук	м.п.	42,5	1200	51000
цена изготов.	Дюбель-нагиль 8*120	шт	255	15	3825
цена изготов.	Бензин	литр	50	125	6250
цена изготов.	Пропан	балон	22	2200	48400
	Транспорт				100000
	Итого по материалам				**305971**
	Итого с работой и материалом				**1315315**
	Накладные, непредвиденные расходы 6%				**78919**
	Плановые, налоговые накопления 3%				**39459**
	Всего по смете с НДС				**1433694**

Принял:
директор ТОО "Восток Аквакультура"
_____Дубовой Л.Н.

Сдал:
ИП Макшаров М.К.
_____Макшаров М.К.

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **13 октября 2016 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Дубовой П.Н. директор ТОО «Восток Аквакультура»

Члены комиссии:

Макаренко А.А. Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура»

Макшаров М.К. руководитель субподрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту мягкой кровли котельной, насосной и пристройки к зданию в г. Павлодар, ул. Суворова 83, 1013,56 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Дубовой П.Н.
Члены комиссии:

Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура» Макаренко А.А.

руководитель субподрядной организации Макшаров М.К.