АКТ № 1

Выполненных работ

за октябрь 2015 г.

по объекту: **«Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому по ул. Каирбекова в районе жилого дома №351/1»**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Субподрядчика», директор ТОО «ДОСТАР-09» Шудегов Д.В. с одной стороны, и представитель «Генерального подрядчика», директор ТОО «Арвис» Аветисян Р. Ж. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на объекте «Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому по ул. Каирбекова в районе жилого дома №351/1» «Субподрядчиком» ТОО «ДОСТАР-09» выполнены монтажные работы наружных газопроводов, что соответствует рабочему проекту №51-2014 ГСН том 7 и удовлетворяет условиям договора субподряда №008/15 от 08 июня 2015 г.

Выполнен комплекс работ по монтажу:

Подземный газопровод	
Разработка грунта	25,2 м³
Обратная засыпка траншеи, в том числе:	25,18м³
-подсыпка песка высотой 10 см	0,56 м³
Испытание подземного газопровода на герметичность	9,4 м
Контроль стыков физическими методами	3 стыка
Врезка в существующий газопровод низкого давления Ø57х3,5	1 шт
Надземный газопровод	
Испытание надземного газопровода на герметичность:	
Ø57х3,5	94,7 м
Ø25х3,2	5,1 м
Ø20х2,8	5,2 м
Контроль стыков физическими методами	53 стыка

Работу сдал:
Директор ТОО «ДОСТАР-09»
Д. Шудегов _____

Работу принял:
Директор ТОО «Арвис»
Р. Аветисян _____

принял: Альт А.В