Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных г.Талдыкорган",г.Талдыкорган ул.Абая 241** — **160440026702**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Ак сункар-ай",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом №** — **000840003042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 35-к от 05.09. 2016 года Доп.соглашение б/н от 06.12.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	**07.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган			тенге	1	1 828 401,00	1 828 401,00
				Итого	1	x	1 828 401,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Чурегеев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Амиров Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2016

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "ОПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Код	Код	Доп.соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наиме- нован.	код	наименование	код
		35-к	05.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган	1 828 401,00	1 632 500,89							195 900,11	1 828 401,00

Заказчик :
Руководитель
М.П._____Амиров Н.К.

Технадзор
ТОО"КгауИнжиниринг"
М.П._____Кравченко О.Г

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак сункар-ай"
М.П._____Чурегеев А.С

Форма 2В

Заказчик: **ГУ " ОПТ и АД г.Талдыкорган"**
Подрядчик : **ТОО "Ак сункар-ай"**
Наименование объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган**

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган

Доп.соглашение к договору №35-к от 05.09.2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	152,8	640,82	73,75	97917	11269	6717	0,144	22
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3267	1783	133	0,041	6
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 6 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2295	166,2	33,29	381429	76401	50364	0,033	76
		м2 основания		5	11,5	11475	26393	133	0,04038	93
		Всего прямые затраты				**479346**	**87670**			**98**
						14742	**28176**			**99**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				376934				
		Накладные расходы, тенге				57081				
		- заработная плата, тенге				8562				

- трудоемкость, чел-ч	29
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32186
Всего	**568613**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	8188
- сметная заработная плата, тенге	3766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5686
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2274
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**584761**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1600491**
- материалы, тенге	1031668
- сметная заработная плата, тенге	172995
- нормативная трудоемкость, чел-ч	249
Налог (2 %)	32010
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1632501**
НДС (12 %)	195900
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1828401**

Заказчик :
Руководитель

_____ Амиров Н.К.

Технадзор
ТОО"KravИнжиниринг"

_____ Шабалин В.А

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ Чурегеев А.С

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
ГУ «Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган»
Руководитель _____ И.К.Амиров
«____» _____2016г

Акт приемки объекта в эксплуатацию №__

«____» _____ 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган» Руководитель Амиров Нурболсын Кенжебаевич г.Талдыкорган, ул.Абая 241**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2016 года ТОО «Ак сункар-ай» в лице Директора Чурегеева Армана Сейдахметовича, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « »_____**2016 года ТОО «KravИнжиниринг» Шабалин Валерий Александровича атестат №05077 от «15» апреля 2013 г, атестат №05076 от «15» апреля 2013 года, атестат №05078 от «15»апреля 2013 года**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область г.Талдыкорган, ул.Ли**
_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ХОЛД»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган» от 21.06.2016 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Милованова	м2	2025	2025	2025	2025

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Выполненно восстановление и закрепление оси трассы,Устройство постилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 40-70мм, Розлив вяжущих материалов (подгрунтовка), Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, Укрепление обочин, Устройство дорожных знаков**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **11444,36708** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **11444,36708** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11444,36708** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **11444,36708** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ли в г.Талдыкорган»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Амиров Н. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Кравченко О.Г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик)_____ Чурегеев А.С

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.