6491552437

копия

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

24 июня 2020 года дело №7119-20-00-2/4415 город Нур-Султан

Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан в составе:
председательствующего судьи Сарсекеева К.Б.,
при секретаре судебного заседания Шахмурадова А.Т.,
рассмотрел посредством мобильной видеоконференцсвязи в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation»

ОТВЕТЧИК:
Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о понуждении заключения дополнительного соглашения об увеличении суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до суммы 335 577 397 тенге.

ИСТЕЦ ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ:
Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии»

ОТВЕТЧИК ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ:
о понуждении подписания дополнительного соглашения об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до 294 860 908,72 тенге.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:
Республиканское государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Жолмухамедов М.М..
представитель ответчика Нурканова Б.С.
представители третьих лиц Калабаева А.К., Аюбеков Т.Ж.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

26 июля 2018 года между сторонами заключен договор о государственных закупок №452, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить в срок до 31 декабря 2019 года подрядные работы по реконструкции здания с пристройкой для размещения гамма-терапевтической комплекса и магнитно-резонансной томографии, а заказчик принять и оплатить, 30 декабря 2019 года дополнительным соглашением №783 срок действия договора продлен до 31 декабря 2020 года.

Стоимость работ была определена приложением №1 на сумму 180 255 662 тенге с учетом НДС, данная цена рассчитана исходя из условии итогового протокола о проведении государственных закупок и представленной подрядчиком скидки в размере 31 % от стоимости строительства согласно проектно-сметной документации.

В ходе проведения строительно-монтажных работ сторонами выявлены несоответствия рабочей документации проекта со сметной документацией в виде отсутствия объемов бетона для заливки трех из пяти стен цокольного этажа, грунта для обратной засыпки пазух и гидроизоляции цокольного этажа ростверка, усиление конструкций основания под оборудование весом 50 тонн и другие несоответствия, в связи, с чем заказчик направил проект в государственную экспертизу на корректировку ПСД и получил положительное заключение от 11 марта 2020 года, согласно которому сметная стоимость строительства увеличилась до 335 577 397 тенге.

Заказчиком путем размещения на портале государственных закупок истцу было предложено по итогам корректировки заключить дополнительное соглашение об увеличении общей суммы договора на 79 075 550, с учетом НДС, то есть до суммы 259 334 212 тенге.

Истец, не согласившись с указанным предложением ответчика, мотивирую свои требованием тем, что скидка в размере 31% к размеру увеличения стоимости согласно откорректированному проекту не правомерна так как корректировка ПСД была инициирована заказчиком из за недоработок проектировщика, добавление новых видов работ и объемов работ привело к удорожанию стоимости проекта, обратился в суд с требованием о понуждении заключения дополнительного соглашения об увеличении суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до суммы 335 577 397 тенге.

Ответчик с иском не согласился, предъявил встречный иск о

Документ подписан: Сарсекеев К. Б., 30.06.2020
Дата вступления в законную силу: 07.10.2020, судья Сарсекеев К. Б., 26.10.2020
7119-20-3-1/4530

понуждении подписания дополнительного соглашения об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до 294 860 908,72 тенге, указав, что между сторонами заключен договор на сумму 180 258 662 тенге, с учетом 31 % скидки, при сметной стоимости строительно-монтажных работ в размере 233 253 962 тенге. Учитывая положительное заключение от 11 марта 2020 года, согласно которому сметная стоимость строительства увеличилась до 335 577 397 тенге, стоимость строительно-монтажных работ согласно корректировке увеличилась на 102 323 434 тенге без учета НДС или на 114 602 246 тенге с учетом НДС. Считает, что требование истца противоречит подпункту 2 пункту 13.3 договора и подпункту 2 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

Ответчик по встречному иску ТОО «Gold Eurasia Corporation», в удовлетворении требовании истца по встречному иску просил отказать, по основанием, указанных в основном иске.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал, просил суд иск удовлетворить. По встречному иску ответчика просил оставить без удовлетворения..

В судебном заседании представители ответчика поддержал встречный иск. В удовлетворении первоначального иска просил суд отказать.

Представитель ответчика по встречному иску «ТОО «Gold Eurasia Corporation», аналогично в удовлетворении иска просил отказать.

Третье лицо представитель «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» в судебном заседании, просил принять во внимание требование ответчика по встречному иску о понуждении подписания дополнительного соглашения об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до 294 860 908,72 тенге, так как истцом подано ценовое предложение в виде твёрдой денежной суммы, а именно 180,3 млн. тенге, за которую он выполнит работы по реконструкции здания с пристройкой.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В судебном заседании, установлено, что в ходе выполнения работ истцом установлены расхождения рабочей документации проекта и сметной документацией. В соответствии с пунктом 3 статьи 654 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, истец был обязан сообщить о данных обстоятельствах Ответчику. Исходя из содержания исков, истец сообщил о вышеуказанных несоответствиях Ответчику, тем самым сохранив за собой право требовать увеличение цены договора с учетом дополнительных работ.

Согласно утвержденным изменениям в сметную документацию стоимость дополнительных работ составила 102,3 млн. тенге.

Документ подписан: Сарсекеев К. Б., 30.06.2020

Дата вступления в законную силу: 07.10.2020, судья Сарсекеев К. Б., 26.10.2020

В случае увеличения сметной стоимости работ, законодателем (статья 45 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках») предусмотрено право Заказчиков и Подрядчиков на увеличение цены договора.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках допускается в части увеличения суммы договора о государственных закупках, если в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Исходя из содержания вышеуказанной нормы, и правил, установленных статьей 6 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение на увеличение суммы договора в случае внесений изменений в сметную документацию и принятом решении о выделении денег на сумму такого изменения.

Применимо к данному спору, истец вправе требовать увеличение цены договора на сумму увеличения сметной стоимости работ.

Доводы ответчика об уменьшении стоимости дополнительных работ на 31% аналогично ценовому предложению истца несостоятельны по следующим основаниям.

Согласно подпункту 9 статьи 2 Закона «О государственных закупках» конкурсное ценовое предложение – цена, предложенная потенциальным поставщиком для участия в государственных закупках способом конкурса, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе.

Согласно статьи 621 Гражданского кодекса цена работы (смета) является денежно выраженная твердая сумма, если иного не предусмотрено договором.

Таким образом, истцом подано ценовое предложение в виде твёрдой денежной суммы, а именно 180,3 млн. тенге, за которую он выполнит работы по реконструкции здания с пристройкой. В то время, как следуя логике ответчика, истец подал ценовое предложение в виде скидки от общей стоимости, что противоречит нормам гражданского законодательства.

При указанных обстоятельствах, требования истца, подлежит частичному удовлетворению в части обязания акционерного общества «Национальный центр нейрохирургии» подписать дополнительное соглашение об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года на сумму до 294 860 908,72 тенге.

Принимая во внимание удовлетворения требовании истца в части, подлежит удовлетворению в полном объеме встречное требование о понуждении подписания дополнительного соглашения об изменения суммы

Документ подписан: Сарсекеев К. Б., 30.06.2020
Дата вступления в законную силу: 07.10.2020, судья Сарсекеев К. Б., 26.10.2020
7119-20-3-1/4530

договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года до 294 860 908,72 тенге.

Согласно пункту 5 статьи 6 ГПК, если законом или соглашением сторон спора предусматривается разрешение соответствующих вопросов судом, суд обязан разрешать эти вопросы исходя из критериев справедливости и разумности.

Не подлежит удовлетворению ходатайство истца по встречному иску о немедленном исполнении в связи с отсутствием основании предусмотренных статьей 244 Гражданско процессуального кодекса.

В силу части 1 статьи 109 ГПК истцу суд присуждает стороне в пользу которой состоялось решение понесенные по делу расходы по оплате государственной пошлины.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление товарищества с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation» к акционерному обществу «Национальный центр нейрохирургии» о понуждении заключения дополнительного соглашения к договору о государственных закупках работ – удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» подписать дополнительное соглашение об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года на сумму до 294 860 908,72 тенге.

В части обязания акционерного общества «Национальный центр нейрохирургии» подписать дополнительное соглашение об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года на сумму на 40 716 488,28 тенге - отказать.

Встречный иск акционерного общества «Национальный центр нейрохирургии» к товариществу с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation» о понуждении заключения дополнительного соглашения к договору – удовлетворить.

Обязать товарищество с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation» подписать дополнительное соглашение об изменения суммы договора о государственных закупках работ № 452 от 26.07.2018 года на сумму до 294 86 908,72 тенге.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Gold Eurasia Corporation» в пользу акционерного общества «Национальный центр нейрохирургии» оплаченную при подаче иска сумму государственной пошлины в размере 1 329 (одна тысяча триста двадцать девять) тенге.

Документ подписан: Сарсекеев К. Б., 30.06.2020

Дата вступления в законную силу: 07.10.2020, судья Сарсекеев К. Б., 26.10.2020

На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по гражданским делам Суда города Нур-Султан через Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Сарсекеев К.Б

Копия верна

Судья Сарсекеев К.Б

Документ подписан: Сарсекеев К. Б., 30.06.2020

Дата вступления в законную силу: 07.10.2020, судья Сарсекеев К. Б., 26.10.2020

7119-20-3-1/4530