Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"19" 10. 2022 года

Авторский надзор: ТОО «Фирма «АПС» в лице директора Байбекова Адип Халитовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице эксперта Айтмагамбетова Токеша, Авдеева Виталия (приказ №12 от 07. 06. 2021 г.)

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №533 от 27.12.2019 года, доп. соглашения № 533-1 от 19.11.2020 г. , Доп. соглашения №533-2 от 14.12.2020 г., Доп. соглашения № 533-3 от 11.03.2021 г. , Доп. соглашения № 533-4 от 04.08.2021 г., Доп. соглашения № 533-5 от 22.07.2022 г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак». 1очередь – участок от улицы Сыганак до улицы № Е22» в г. Астана

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Прогресс KZ» №ГСЛ 21034122 от 27.12.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Каскулакова Куата Кайыргельдиновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО «АЛЕКС Астана» №ГСЛ 17019633 от 17. 11. 2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Дуненкулова А.Д. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями: ТОО «AKS Group QAZ» №ГСЛ ****** от **. **. 20** г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Дуйсенбай Е.А. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями: ТОО «Аманат Строй Корп 2050» №ГСЛ 18022191 от 10.12. 208 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Урумбаев Х.К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями: ТОО «Строй капитал групп» №ГСЛ 21013034 от 25.03.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абдрашитов Н.Н. . ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями: ТОО «Су Курылыс KZ» №ГСЛ 14013299 от 09.09.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Файзуллаев Ермек Рахманович .;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

7) субподрядными организациями: ТОО «Смэу Астана» ГСЛ №21018311 от 20.05.2021 г.

лице директора Османова М.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

8) субподрядными организациями: ТОО «Актобе Констракшн - 2030» ГСЛ № 16014438 от 16.09.2016 г.

лице директора Бекжанов Ж.И.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

9) субподрядными организациями: ТОО «Демалыс Кызмет» ГСЛ № 21019394 от 01.06.2021 г.

лице директора Бектаева З.С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

10) субподрядными организациями: ТОО «Stable Construction» 01-ГСЛ № 0002708 от 12.02.2021 г.

лице директора Мелконян О.Р.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

11) субподрядными организациями: ТОО «Rubin Technology Company» ГСЛ № 0004550 от 02.02.2010 г.

лице директора Докучаевой Л.В.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

12) субподрядными организациями: ТОО «Реалити групп» ГСЛ № 18001831 от 30.01.2018 г.

лице директора Есеева Е.Ж.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

13) субподрядными организациями: ТОО «Биком - Инжиниринг» ГСЛ № ***** от **.**.20** г.

лице директора Ислямова М.А.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

14) субподрядными организациями: ТОО «ШАХАБАЙ КАЗЫНА» ГСЛ № ***** от **.**.20** г.

лице директора Нарботаева С.С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2019;

месяц, год

окончание работ 12.2022;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически 22 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Фирма «АПС» №2131-ГТ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», Приказ № 215-Ө от 11.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Фирма «АПС» в лице директора Бейбекова Адиля Халитовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Айтмагамбетов Токеша

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Авдеев Виталий

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Нур-Султан
_____ Сапарбаев Ж.Б.