Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» 12 2021 года

Авторский надзор: **Проектно-сметное бюро г. Алматы, филиала «ЦИР АО «КазТрансОйл» начальник Шалабаев Куатбек Саламатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице начальника проектно-сметного бюро **Шалабаева Куатбека Саламатовича, главного специалиста Мусирова Жаксылыка Гадильшановича на основании письма №4630 ГУ «Департамента государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по г. Алматы» от 17.04.2012г на право осуществления авторского надзора над собственными разработанными проектами**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения, действующего на основании приказов)
Филиал «Центр исследований и разработок акционерного общества «КазТрансОйл» приказ № 32/О от 27.04.2021г « Оназначении ответственных лиц по авторскому надзору»
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция подводного перехода МН «Павлодар-Шымкент» через реку Бадам на 1609,1 км», Туркестанская область**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является
Шымкентское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл», начальник Шымкентского НУ Досбаев Баглан Айкожаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Транс Азия Констракшн», ГСЛ №003161 от 20.02.2001 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Генерального директора, Атаниязова Сулеймана Кошниязовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными
организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ____5____месяцев;

фактически_____14_____месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **АО «КазТрансОйл», филиал «Центр исследований и разработок» Проектно-сметное бюро г. Алматы** _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ___Шымкентское НУ АО «КазТрансОйл», №161 от 28.09.2018 года_____

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация **Проектно-сметное бюро, г. Алматы филиала «Центр исследований и разработок АО «КазТрансОйл», начальник Шалабаев Куатбек Саламатович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ _____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Шалабаев Куатбек Саламатович._____

Мусиров Жаксылык Гадильшанович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____ _____

подпись, дата

_____ _____

подпись, дата

Место печати (при наличии)