УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей ВКО»
_____ Р. Шерубаев
«_____» _____ 2022 года

Протокол
совещания по проектам « Реконструкция котельной «Габбасова» и «Реконструкция котельной «Центр»

Председательствовал:
Заместитель руководителя Отдела ЖКХ **Р. Шерубаев**

Присутствовали:
Шерубаев Р. Н. – заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей ВКО»
Ахметов К. Н. -председатель совета директоров ТОО «Азияэнергопроектмонтаж»
Қиялбай А. Ә. – генеральный директор ТОО «Азияэнергопроектмонтаж»
Ахметов М. Н. – директор Семейского филиала ТОО «Азияэнергопроектмонтаж»
Милейко С. А. – главный инженер Семейского филиала ТОО «Азияэнергопроектмонтаж»
Демин Н. А. - заместитель директора по производству ГКП «Теплокоммунэнерго»
Жампеисов А. С. – начальник ПТО ГКП «Теплокоммунэнерго»

Повестка дня:
По вопросу корректировки проекта «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО».

По итогам совещания принято решение:

На основании замены оборудования котельной и удорожания проекта необходимо выполнить корректировку «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО»

1. руководителю ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей ВКО»:

1.1 направить письмо в ГУ «Управление энерегтики и ЖКХ ВКО» и в адерс АО «КазНИПИЭнергопром» о корректировке проекта на увеличение стоимости в сметной части.

1.2. Произвести корректировку сметной части «Реконструкция котельной "Габбасова" ГКП "Теплокоммунэнерго" г. Семей ВКО» и получить положительное заключение экспертизы.

1.3. Направить письмо в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» в целях проверки государственного

аудита касательно целевого использования бюджетных средств и подать необходимые материалы и документы на рассмотрение областной комиссии.

2. вопросы возникающие в ходе реализации проекта «Реконструкция котельной «Центр» » решать техрешением без увеличения стоимости проекта.

Протокол вела **Е. Проскурякова**