# Сравнительная таблица заявленной и окончательной суммы сметной стоимости

Наименование стройки **"Строительство новых надземных аккумуляторных баков с демонтажем старых подземных бетонных аккумуляторных баков с переустройством коммуникаций по объекту "Районная котельная Орбита"**

на строительство "Строительство новых надземных аккумуляторных баков с демонтажем старых подземных бетонных аккумуляторных баков с переустройством коммуникаций по объекту "Районная котельная Орбита"

(наименование объекта)

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Было при заключении договора, тыс.тенге | Стало после проверки чертежей, тыс.тенге | увеличение + уменьшение - | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | **СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | |
| **1** | | **Демонтажные работы** | | | | |
| 1.1 | 01-01 | Баки-аккумуляторы Демонтажные работы | 93 025,276 | 103 273,167 | 10 247,89 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| | | **ИТОГО** | **93 025,276** | **103 273,167** | **10 247,89** | |
| | | | | | | |
| **2** | | **Баки-аккумуляторы V 2000 м3** | | | | |
| 2.1. | 02-01-01 | Общестроительные работы | 95 952,515 | 140 260,187 | 44 307,67 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. Были не учтены объемы на ранее выполненные работы |
| 2.2. | 02-01-02 | КиП и Автоматизация | 40 314,726 | 33 300,422 | - 7 014,30 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Было при заключении договора, тыс.тенге | Стало после проверки чертежей, тыс.тенге | увеличение + уменьшение - | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 2.3. | 02-01-03 | Тепломеханическое оборудование | 322 806,180 | 215 430,417 | - 107 375,76 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| 2.4. | 02-01-04 | Резервуар V 2000 м3 /5 шт/-КМ | 212 539,249 | 365 718,990 | 153 179,74 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. Были не учтены объемы на ранее выполненные работы |
| | | **ИТОГО** | **671 612,670** | **754 710,016** | **83 097,35** | |
| **3** | | **Блок-бокс щитовой.Охранное освещение.Наружные сети ЭС** | | | | |
| 3.1. | 04-01-01 | Наружные сети ЭС. Охранное освещение.Фундамент ФМ1 /блок-бокс | 11 903,164 | 11 709,960 | - 193,20 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| | | **ИТОГО** | **11 903,164** | **11 709,960** | **- 193,20** | |
| | | | | | | |
| **4** | | **Каналы-ТМ** | | | | |
| 4.1. | 06-01-01 | Каналы-ТМ. Общестроительные работы. | 51 468,017 | 51 365,757 | - 102,26 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| 4.2. | 06-01-02 | Внутриплощадочные тепловые сети | 0,000 | 130 409,563 | 130 409,56 | Был упущен раздел |
| | | **ИТОГО** | **51 468,017** | **181 775,320** | **130 307,30** | |
| | | | | | | |
| **5** | 06-02 | **Наружные сети канализации** | | | | |
| 5.1. | 06-02-01 | Наружные сети канализации | 4 690,758 | 4 606,685 | - 84,07 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| | | **ИТОГО** | **4 690,758** | **4 606,685** | **- 84,07** | |

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Было при заключении договора, тыс.тенге | Стало после проверки чертежей, тыс.тенге | увеличение + уменьшение - | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | | | | | |
| 6 | | **Благоустройство территории** | | | | |
| 6.1. | 07-01-01 | Проезды, площадки | 3 982,931 | 4 039,929 | 57,00 | Откорректирован раздел по замечаниям экспертизы. |
| 6.2. | 07-01-02 | Озеленение | 1 565,993 | 1 565,993 | - | |
| | | **ИТОГО** | **5 548,924** | **5 605,922** | **57,00** | |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | **223 432,26** | |
| | | | | | | |
| | | Общая стоимость строительства по сметному расчету по главам 1-7 | 838 248,809 | 1 061 681,070 | 223 432,26 | |
| | | **Всего по сметному расчету в текущих ценах с НДС** | **1 091 491,019** | **1 437 895,967** | **346 404,95** | **Задел по годам был составлен на 2 года: 2023 и 2024, откорректирован в дальнейшем на 2024 год** |
| | | | | | | |
| | | **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | |
| | | Раздел I. Проектирование | 7 704,948 | 25 073,674 | 17 368,73 | Не были учтены ранее понесенные затраты по проектным работам и экспертизе проекта. Стоимость ПИР и экспертизы откорректированы согласно замечаний |
| | | Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ | 974 545,553 | 1 283 835,685 | 309 290,13 | см. примечания к этому разделу |
| | | Раздел III. Инжиниринговые услуги | 42 490,186 | 55 975,236 | 13 485,05 | Не были учтены инжиниринговые услуги раннего периода, а также стоимость услуг откорректирована согласно стоимости СМР |
| | | Общая стоимость по сводному расчету без НДС | 1 024 740,687 | 1 364 884,595 | 340 143,91 | |

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Было при заключении договора, тыс.тенге | Стало после проверки чертежей, тыс.тенге | увеличение + уменьшение - | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | **Всего по сводному расчету в текущих ценах с НДС** | **1 147 709,569** | **1 528 670,746** | **380 961,18** | |
| | | | | | | |
| | | Сводный расчет в сумме заявленная | | | 1 147 709,57 | |
| | | Сводный расчет в сумме к заключению | | | 1 528 670,75 | |
| | | Разница | | | 380 961,18 | |
| | | | | | | |

Разница выявлена на основании неучтенных ранее в сметах объемов (ранее выполненныъ работ), а также изменение сметной стоимости произошло в связи с корректировкой объемов работ согласно принятым проектным решениям и изменениям в них по замечанием

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время приведено в соотвествие

Задел по годам был составлен на 2 года: 2023 и 2024, откорректирован в дальнейшем на 2024 год

ГИП Д.Л.Махнин

Составил М.Х.Сегизбаева